

№ п/п	Наименование основного мероприятия/объектный перечень	Ответственный/Участник	Ожидаемый результат выполнения мероприятия	Сведения о достигнутом результате выполнения мероприятия	Информация о выполнении	Финансовые показатели, тыс. рублей										Уровень исполнения запланированного объема финансирования	
						утверждено в бюджете г. Тобольска	уточненный план на 2019 год (сводная бюджетная роспись)			внебюджетные источники на 2019 год	расходы бюджета за 2019 год			расходы за счёт внебюджетных источников			
							всего (гр. 9+гр.10+гр.11)	в том числе по источникам финансирования:			всего (гр.14.+гр.15+гр.16)	в том числе по источникам финансирования					
								бюджет г. Тобольска	бюджет Тюменской области			федеральный бюджет	бюджет г. Тобольска		бюджет Тюменской области		федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						100 936,000	175 920,501	124 324,591	51 595,910	0,000	0,000	159 376,679	114 534,805	44 841,874	0,000	0,000	90,60
	Расходы на управление:					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<i>Цель: Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, сохранение и улучшение качества существующей сети автомобильных дорог города, доведения её технического состояния до уровня, соответствующего нормативным</i>																
	<i>Задача 1. Восстановление и улучшение эксплуатационных качеств автомобильных дорог за счет капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог.</i>																
	<i>Капитальный ремонт автомобильных дорог</i>																
1	Капитальный ремонт дороги по ул. Ленина (от ул. Кирова до ул. Гагарина) с устройством велосипедной дорожки (в т.ч. разработка ПД)	ДГС/М КУ «ТСЗ»	Получение положительного заключения экспертизы СД	Получено положительное заключение экспертизы	Выполнено с нарушением срока		1 919,891	1 919,891				1 919,891	1 919,891				100,00
	<i>Ремонт автомобильных дорог</i>																
1	Ремонт автомобильных дорог г. Тобольска	ДГС/М КУ «ТСЗ»	Приведение в нормативное состояние 6,032 км а/дорог	Выполнено	Выполнено в срок	85 830,0	99 839,804	99 839,804				95 154,407	95 154,407				95,31
2	Ремонт автомобильных дорог г. Тобольска (ремонт автомобильных дорог и тротуаров по ул. Верхнефилатовская и ул. Портовая в мкр. Иртышский; ремонт внутриквартальных дорог и проездов, пешеходных тротуаров в 6 и 8 микрорайонах; ремонт автомобильных дорог и тротуаров по ул. Ленина, ул. 3-я Грудовая, ул. 1-я Луговая, пер. Рабочий)	ДГС/М КУ «ТСЗ»	Приведение в нормативное состояние ул. Верхнефилатовская и Портовая	Выполнено	Выполнено в срок		31 725,736	31 725,736				31 725,736	31 725,736				100,00
3	Ремонт пешеходных тротуаров в мкр. Защитино, 6 мкр. вдоль ул. Ремезова города Тобольска	ДГС/М КУ «ТСЗ»	Приведение в нормативное состояние пеш. тротуаров 0,31 км	Выполнено	Выполнено в срок		1 193,444	1 193,444				1 165,085	1 165,085				97,62
4	Замена и ремонт остановочных комплексов	ДГС/М КУ «ТСЗ»	Приведение остановочных комплексов в нормативное состояние	Выполнено	Выполнено в срок		5 662,892	5 662,892				5 585,711	5 585,711				98,64
5	Приведение пешеходных переходов, расположенных вблизи образовательных учреждений, в соответствие с требованиями национальных стандартов	ДГС/М КУ «ТСЗ»	Приведение пеш. переходов в нормативное состояние	Не выполнено	Не выполнено		6 707,871	6 707,871				519,992	519,992				7,75
6	Ремонт аварийных участков дорог с приведением в нормативное состояние УДС г. Тобольска	ДГС/М КУ «ТСЗ»	Приведение а/дорог в нормативное состояние	Не выполнено	Не выполнено		3 439,594	3 439,594				0,000	0,000				0,00
	ИТОГО:					85 830,0	150 489,231	106 392,733	44 096,50			136 070,823	98 239,384	37 831,439			90,42

Задача 2.Строительство и реконструкция автомобильных дорог																
Строительство автомобильных дорог																
1	Строительство магистрали М-8 г.Тобольске	ДГС/МКУ «ТСЗ»	Получение полож. заключения экспертизы СД	Не выполнено	Не выполнено		123,000	123,000					0,000	0,000		0,00
2	Устройство линии наружного освещения на Уватском тракте	ДГС/МКУ «ТСЗ»	Снижение уровня ДТП на участке дороги 1,4 км	Выполнено	Выполнено в срок		7 499,411	7 499,411					7 010,435	7 010,435		93,48
3	Устройство тротуара, протяженностью 500 м в 10 микрорайоне г.Тобольска, возле домов 62 Б, 62 Д, 72 К до жилого дома 40 (соединяет ул.Юбилейную с ул. Неймышева)	ДГС/МКУ «ТСЗ»	Получение полож. заключения экспертизы СД	Выполнено	Выполнено с нарушением срока		118,074	118,074					118,074	118,074		100,00
4	Строительство тротуаров и парковок в мкр. Левобережье г. Тобольска (в т.ч. разработка ПД)	ДГС/МКУ «ТСЗ»	Получение ПД	Выполнено	Выполнено с нарушением срока		1 100,000	1 100,000					387,499	387,499		35,23
5	Строительство дороги в 15 микрорайоне г. Тобольска со съездами на М8 и проспект Дзиряева (в т.ч. разработка ПД)	ДГС/МКУ «ТСЗ»	Получение полож. заключения экспертизы ПД И СД	Получено полож. закл. экспертиз	Выполнено с нарушением срока		4 464,214	4 464,214					4 464,214	4 464,214		100,00
Реконструкция автомобильных дорог																
1	Реконструкция автомобильной дороги по ул. Алябьева г.Тобольск (в т.ч. предпроектная подготовка и разработка ПД)	ДГС/МКУ «ТСЗ»	Сбор исходных данных для проектирования и расчёт стоимости разработки ПД	Выполнено	Выполнено в срок		715,677	715,677					715,677	715,677		100,00
2	Устройство дополнительной правоповоротной полосы на пересечении проспекта Менделеева и ул. Юбилейная при движении в сторону города	ДГС/МКУ «ТСЗ»	Уширение пр. Менделеева прот. 0,18 км с целью увеличения пропускной способности	Выполнено	Выполнено в срок	15 106,0	11 410,893	11 410,893					10 609,957	10 609,957		92,98
ИТОГО:						15 106,000	25 431,269	17 931,858	7 499,41				23 305,856	16 295,421	7 010,435	91,64

ДГС – Департамент городской среды Администрации города Тобольска,
МКУ «ТСЗ» - МКУ «Тоболькстройзаказчик»



