



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

4 апреля 2022 г.

№ 34-рк

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городе Tobolske» за 2021 финансовый год

В соответствии с постановлением Администрации города Tobolska от 17.03.2020 № 14-пк «Об утверждении порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ г. Tobolska», руководствуясь статьями 40, 44 Устава города Tobolska:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городе Tobolske» за 2021 финансовый год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Управлению делами Администрации города Tobolska разместить настоящее распоряжение в официальном сетевом издании «Официальные документы города Tobolska» (www.tobolskdoc.ru), на официальном сайте Администрации города Tobolska (www.admtobolsk.ru) и на официальном сайте муниципального образования город Tobolsk на портале органов государственной власти Тюменской области (www.tobolsk.admtumen.ru).

Глава города



М.В. Афанасьев

Приложение
к распоряжению
Администрации города Тобольска
от 4 апреля 2022 г. №34-рк

**Отчёт о реализации муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды в городе Тобольске» за 2021 финансовый год**

1. Выполнение целей и задач муниципальной программы

№ п/п	Задачи	Решаемые проблемы	Достигнутый социально-экономический эффект	Ответственный (Участники)
1	2	3	4	5
Цель: Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Тобольска				
1	Повышение уровня благоустройства придомовых территорий	Недостаточный уровень благоустройства придомовых территорий Низкая степень вовлеченности граждан в реализацию мероприятий по благоустройству придомовых территорий	Повышение уровня благоустройства придомовых территорий города Тобольска, эстетической привлекательности внешнего вида города Тобольска Увеличение доли граждан, принявших участие в реализации мероприятий по благоустройству придомовых территорий	ДГХиБЖД
2	Повышение уровня благоустройства общественных пространств и мест массового отдыха населения	Недостаточный уровень благоустройства общественных пространств и мест массового отдыха населения Низкая степень вовлеченности граждан в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города	В течение 2021 года созданы условия для активного и комфортного отдыха населения на 17 общественных территориях города Тобольска В 2021 году граждане города приняли активное участие в решении вопросов развития городской среды города Тобольска путем	ДГС

			участия в общественных обсуждениях, на форумах, участие в опросах (анкетирование), интервьюирование, на интернет-платформе.	
Цель. Комплексное развитие дорожной и транспортной инфраструктуры				
3	Обеспечение эффективного использования автомобильных дорог местного значения и осуществление дорожной деятельности в их отношении	Несоответствие эксплуатационного состояния автомобильных дорог нормативным требованиям Перегруженность улично-дорожной сети города на магистральных направлениях Недостаточная дорожно-транспортная доступность отдельных районов города	Улучшение качественно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог на уровне, соответствующем категории, своевременное планирование ремонтных работ на участках дорог ненормативного состояния. Повышение уровня безопасности дорожного движения путём светофорного регулирования, увеличение пропускной способности улично-дорожной сети. Планирование и организация проведения строительства дорог в удалённых районах города.	ДГС
Цель. Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения и удовлетворение потребности населения в качественных пассажирских перевозках автомобильным и водным транспортом				
4	Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом в городском, пригородном и межмуниципальном сообщении, водным транспортом	Отрицательная динамика спроса на пассажирские перевозки общественным транспортом, повышение уровня автомобилизации как фактора, препятствующего усилению положительной динамики спроса на услуги пассажирского транспорта общего пользования у жителей города	Повышение привлекательности, удобства и комфорта регулярных пассажирских перевозок, контроль за соблюдением графиков движения автобусов по установленным маршрутам, минимизация срывов выполнения рейсов в час «пик», регулярное обновление автобусного парка.	ДГС

ДГХиБЖД – Департамент городского хозяйства и безопасности жизнедеятельности Администрации города Тобольска

ДГС – Департамент городской среды Администрации города Тобольска

2. Основные показатели реализации муниципальной программы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Формула расчёта	Необходимое направление изменений (↑, ↓, 0)	Фактическое значение года, предшествующего отчётному 2020 г.	Плановое значение 2021 г.	Фактическое значение 2021 г.	Выполнение плана	Темпы прироста
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Цель: Повышение качества и комфорта городской среды на территории города									
Задача 1. Повышение уровня благоустройства придомовых территорий									
1	Количество благоустроенных придомовых территорий	ед.	сумма всех благоустроенных придомовых территорий, включенных в Программу	↑	7	20	20	100 %	185,7 %
2	Доля благоустроенных придомовых территорий от общего количества придомовых территорий	%	процентное соотношение благоустроенных придомовых территорий к общему количеству придомовых территорий	↑	1,8	5,25	5,25	100 %	191,7%
Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных пространств и мест массового отдыха населения									
3	Количество общественных территорий, в отношении которых проведены работы по их созданию и благоустройству за счет средств бюджета	ед.	сумма всех общественных территорий, в отношении которых проведены работы по их созданию и благоустройству за счет средств бюджета города Тобольска	0	17	17	17	100%	0%
4	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития	%	процентное соотношение граждан, принявших участие в решении вопросов развития	↑	13,2	15	45	300%	241%

	общего пользования с местного значения с твердым покрытием	%	нарастающим итогом						
11	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспеченных ливневой канализацией закрытого типа	%	<p>Дзлк = (Пзлк x 100%) / Пудс,</p> <p>где: Пзлк - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения города Тобольска, обеспеченных закрытой ливневой канализацией, км; Пудс - общая протяженность автомобильных дорог местного значения общего пользования по городу Тобольску с асфальтобетонным покрытием, определенная на основании эксплуатационных (технических) паспортов, км.</p>	↑	26,9	27,7	27,7	100%	3%
12	Доля улично-дорожной сети, обеспеченной наружным освещением	%	<p>Доудс = (Пуудс x 100%) / Пудс,</p> <p>где: Пуудс - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения города Тобольска, обеспеченных</p>	↑	88,2	88,5	88,5	100 %	0,3%

3. Выполнение мероприятий муниципальной программы

3.1. Выполнение мероприятий в рамках расходов на руководство и управление в сфере установленных функций

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия	Ответственный (Участники)	Ожидаемый результат выполнения мероприятия	Сведения о достигнутом результате выполнения мероприятия	Информация о выполнении
1	<p>Подготовка и заключение Соглашений о предоставлении из бюджета города Тобольска субсидии на возмещение затрат в связи с выполнением работ по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома города Тобольска, расположенного на гостевом маршруте</p>	<p>ДГХиБЖД (МКУ «ТСЗ»)</p>	<p>Своевременное заключение Соглашений на возмещение затрат в связи с выполнением работ по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома Тобольска, расположенного на гостевом маршруте</p>	<p>Заключено 1 Соглашение о предоставлении из бюджета города Тобольска субсидии на возмещение затрат в связи с выполнением работ по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома города Тобольска, расположенного на гостевом маршруте</p>	<p>Мероприятия по заключению Соглашения выполнены в срок.</p>
2	<p>Подготовка документов и размещение заказа в соответствии с законом № 44-ФЗ в целях заключения муниципальных контрактов для обеспечения муниципальных нужд</p>	<p>ДГС (МКУ «ТСЗ»)</p>	<p>Своевременное заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству общественных пространств, озеленению территорий, содержанию территорий общего пользования</p>	<p>Заключено 10 муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, 9 муниципальных контрактов на разработку и экспертизу проектной документации по благоустройству общественных территорий, 9</p>	<p>Мероприятия по заключению муниципальных контрактов выполнены в срок.</p>

				<p>муниципальных контракта на содержание территорий общего пользования, 9 по озеленению общественных территорий, 2 муниципальных контракта на осуществление авторского надзора</p>	
2	Контроль за соблюдением условий муниципальных контрактов и размещение результатов в ЕИС	ДГС (МКУ «ТСЗ»)	Качественное выполнение строительно-монтажных работ в установленном муниципальными контрактами сроки.	<p>Мероприятия по благоустройству общественных территорий и содержанию территории общего пользования в установленные контрактами сроки. Работы по разработке и экспертизе проектной документации выполнены в установленные контрактами сроки. Все результаты размещены в ЕИС своевременно.</p>	<p>Мероприятия по выполнению работ по благоустройству общественных территорий и содержанию территорий общего пользования выполнены в полном объеме. ПД разработаны, получены положительные заключения госэкспертизы СД.</p>
Цель. Комплексное развитие дорожной и транспортной инфраструктуры					
1	Обеспечение эффективного использования автомобильных дорог местного значения и осуществление дорожной	ДГС (МКУ «ТСЗ»)	Увеличение пропускной способности улично-дорожной сети. Улучшение качественно-	В рамках заключенных контрактов на строительство, ремонт и содержание	Мероприятие исполнено

	деятельности в их отношении		эксплуатационных показателей автомобильных дорог на уровне, соответствующем категории дороги. Повышение уровня безопасности дорожного движения	автомобильных дорог: - выполнен ремонт 21,4 км. автомобильных дорог (в том числе строительство новых дорог 3,9 км.-12 мкр., 1,0 км - мкр. Ершовка, ремонт а/д города Тобольска - 16,5 км. в том числе автомобильные проезды в мкр № 8, №6, №7 строительство парковок и тротуаров в подгорной части города Тобольска);
Цель. Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения и удовлетворение потребности населения в качественных пассажирских перевозках автомобильным и водным транспортом				
1	Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом в городском, пригородном и межмуниципальном сообщении, водным транспортом	ДГС	Доступность общественного транспорта для населения, предоставление права льготного проезда отдельным категориям граждан. Повышение привлекательности, удобства и комфортности регулярных пассажирских перевозок	Протяженность маршрутной сети 517,66 км. (+79,16км), 35 маршрута (+3). Перевезено 11 842,64 тыс. пассажиров, в том числе 2 513,434 тыс. пассажиров льготной категории и 2 122,069 тыс. пенсионеров, пользующихся правом льготного проезда. Выполнено 586 910 рейсов (98,10%). Стоимость проезда на городских маршрутах и
				Мероприятие исполнено

3.2. Выполнение мероприятий, требующих финансирования, в том числе капитального характера																				
№ п/п	Наименование основного мероприятия/объектный перечень	3	4	5	6	Утверждено в бюджете г. Тобольска	Уточненный план на 2021 год (сводная бюджетная роспись)				внебюджетные источники и на 2021 год	расходы бюджета за 2021 год				Уровень исполнения запланированного объема финансирования				
							в том числе по источникам финансирования:		в том числе по источникам финансирования:			всего (гр. 9+гр.10+гр.11)	всего (гр.14+гр.15+гр.16)	в том числе по источникам финансирования:			бюджет г. Тобольска	бюджет Тюменской области	федеральный бюджет	иной бюджет
							бюджет г. Тобольска	бюджет Тюменской области	бюджет Тюменской области	бюджет Тюменской области				бюджет Тюменской области	бюджет Тюменской области					
1	2					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Итого по муниципальной программе:						1 275 065,00	1 829 102,31	1 414 592,71	414 509,60	0,00	0,00	1 605 652,51	1 349 434,73	256 217,78	0,00	0,00	87,8			
Расходы на управление:						15 519,00	17 673,60	17 673,60	0,00	0,00	0,00	17 536,37	17 536,37	0,00	0,00	0,00	0,00			
Цель 1: Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Тобольска																				
Задача 1. Повышение уровня благоустройства придорожных территорий																				
1	Благоустройство придорожной территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, мкр. 10, д. № 67, в том числе разработка ПД	ДГХиБЖД	благоустройство придорожной территории МКД	выполнено	выполнено в срок	0,00	6 154,09	6 154,09				6 154,09	6 154,09				100			
2	Благоустройство придорожной территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, 4 мкр., д. №38, в том числе разработка ПД	ДГХиБЖД	благоустройство придорожной территории МКД	выполнено	выполнено в срок	0,00	2 210,13	2 210,13				2 210,13	2 210,13				100			
3	Благоустройство придорожной территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, 7 мкр., д. № 9, в том числе разработка ПД	ДГХиБЖД	благоустройство придорожной территории МКД	выполнено	выполнено в срок	0,00	3 097,71	3 097,71				3 097,71	3 097,71				100			
4	Благоустройство придорожной территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, 7а мкр., д. № 33, в том числе разработка ПД	ДГХиБЖД	благоустройство придорожной территории МКД	выполнено	выполнено в срок	0,00	1 721,85	1 721,85				1 721,85	1 721,85				100			
5	Благоустройство придорожной территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, ул. С. Ремезова, д. №30, в том числе разработка ПД	ДГХиБЖД	благоустройство придорожной территории МКД	выполнено	выполнено в срок	0,00	1 287,00	1 287,00				1 287,00	1 287,00				100			
6	Благоустройство придорожной территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, мкр. 10, д. 35	ДГХиБЖД	благоустройство придорожной территории МКД	выполнено	выполнено в срок	0,00	1 725,28	1 725,28				1 725,28	1 725,28				100			
7	Благоустройство придорожной территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, мкр. 10, д. 71	ДГХиБЖД	благоустройство придорожной территории МКД	выполнено	выполнено в срок	0,00	1 451,23	1 451,23				1 451,23	1 451,23				100			
8	Благоустройство придорожной территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, мкр. 6, д. 116	ДГХиБЖД	благоустройство придорожной территории МКД	выполнено	выполнено в срок	0,00	3 136,71	3 136,71				3 136,71	3 136,71				100			
9	Благоустройство придорожной территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, мкр. 7, д. 36	ДГХиБЖД	благоустройство придорожной территории МКД	выполнено	выполнено в срок	0,00	1 246,52	1 246,52				1 246,52	1 246,52				100			
10	Благоустройство придорожной территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, мкр. ул. С. Ремезова, д. 60	ДГХиБЖД	благоустройство придорожной территории МКД	выполнено	выполнено в срок	0,00	845,16	845,16				845,16	845,16				100			
11	Благоустройство придорожной территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, мкр. 36, д. 10	ДГХиБЖД	благоустройство придорожной территории МКД	выполнено	выполнено в срок	0,00	1 735,26	1 735,26				1 735,26	1 735,26				100			
12	Благоустройство придорожной территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, мкр. 7, д.46 а	ДГХиБЖД	благоустройство придорожной территории МКД	выполнено	выполнено в срок	0,00	925,23	925,23				925,23	925,23				100			

28	Устройство пешеходной зоны с велосипедной дорожкой, площадкой для выгула собак и парковкой	ДГС/МКУ «ТСЗ»	тех. план	выполнено	выполнено в срок	0,00	193,61	193,61	193,61	193,61								100
29	«Устройство многофункциональной площадки в мкр. Менделеево на территории бывшей бани, дом 26 (в том числе разработка ПД)»	ДГС/МКУ «ТСЗ»	ПД и получение положительного заключения госэкспертизы СД	ПД разработана, получено положительное заключение госэкспертизы	выполнено с нарушением срока	0,00	854,13	854,13	854,13	854,13								100
30	Ремонт объектов благоустройства на территориях общего пользования (трогуары), в том числе:	ДГС/МКУ «ТСЗ»																
31	"Устройство автомобильной парковки в районе СОШ№1 (детский сад) по ул. Хохлаева"	ДГС/МКУ «ТСЗ»	создание условий для комфортного проживания	выполнено	выполнено в срок	0,00	2 881,74	2 881,74	2 881,74	2 881,74								100
32	"Устройство автомобильной парковки в районе церкви Михаила Архангела и пешеходных тротуаров по ул. Кирова до ул. Алябьева"	ДГС/МКУ «ТСЗ»	создание условий для комфортного проживания	выполнено	выполнено в срок	0,00	6 964,60	6 964,60	6 964,60	6 964,60								100
33	"Устройство пешеходного тротуара по ул. Ленина (от ул. Чехова до ул. Гагарина)"	ДГС/МКУ «ТСЗ»	создание условий для комфортного проживания	выполнено	выполнено в срок	0,00	16 572,85	16 572,85	16 572,85	16 572,85								100
	Строительство тротуаров и парковок по территориям общего пользования (в т.ч. разработка ПД), в том числе:	ДГС/МКУ «ТСЗ»																
34	"Строительство тротуаров и парковок по территориям общего пользования по адресу: г. Тобольск, 7 мкр" (в т.ч. разработка ПД)	ДГС/МКУ «ТСЗ»	получение положительного заключения госэкспертизы СД	выполнено	выполнено в срок	0,00	328,31	328,31	328,31	328,31								100
35	"Строительство тротуаров и парковок по территориям общего пользования по адресу: г. Тобольск, 10 мкр" (в т.ч. разработка ПД)	ДГС/МКУ «ТСЗ»	получение положительного заключения госэкспертизы СД	выполнено	выполнено в срок	0,00	679,49	679,49	679,49	679,49								100
36	"Строительство тротуаров и парковок по территориям общего пользования по адресу: г. Тобольск, 4 мкр" (в т.ч. разработка ПД)	ДГС/МКУ «ТСЗ»	получение положительного заключения госэкспертизы СД	выполнено	выполнено в срок	0,00	619,66	619,66	619,66	619,66								100
37	«Строительство тротуаров и парковок по территориям общего пользования по адресу: г. Тобольск, 9 мкр.» (в т.ч. разработка ПД)	ДГС/МКУ «ТСЗ»	получение положительного заключения госэкспертизы СД	выполнено	выполнено в срок	0,00	234,70	234,70	234,70	234,70								100
38	Благоустройство Аптекарского сада» (в т.ч. разработка ПД)	ДГС/МКУ «ТСЗ»	ПД и получение положительного заключения госэкспертизы СД создание условий для круглогодичного активного отдыха жителей города	ПД разработана, получено положительное заключение госэкспертизы, начаты СМР	ПД выполнена с нарушением срока, СМР выполнена частично, перенос на 2022 г.	0,00	70 741,82	63 537,63	7 204,19	18 883,51	5 255,49							34,1
39	«Устройство площадки для размещения многофункциональной детской площадки на территории «Площадь имени Д.И.Менделеева»	ДГС/МКУ «ТСЗ»				0,00	13,81	8,10	5,71	8,10	5,71							100
40	«Устройство площадки для размещения воркута в 10 мкр.»	ДГС/МКУ «ТСЗ»	создание условий для			0,00	43,27	0,46	42,81	43,27	0,46							100
41	«Устройство площадки для размещения воркута в 7мкр.»	ДГС/МКУ «ТСЗ»	для круглогодичного активного отдыха жителей города			0,00	13,58	1,46	12,12	13,58	1,46							100
42	«Устройство детской площадки по ул. С. Ремезова, 7в»	ДГС/МКУ «ТСЗ»		выполнено	выполнено в срок	0,00	158,81	7,07	151,74	158,81	7,07							100

60	Содержание и отлов бездомных животных	ДГХиБЖД	уменьшение количества животных без владельцев	выполнено	выполнено в срок	2 239,00	7 955,22	5 716,22	2 239,00	7 565,87	5 326,87	2 239,00	95,1
61	Текущее содержание мест захоронений	ДГХиБЖД	содержание мест захоронений города Тобольска в нормативном состоянии	выполнено	выполнено в срок	7 500,00	8 745,73	8 745,73		8 745,73	8 745,73		100
62	Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Водников, д. № 1	ДГХиБЖД	приведение МКД в нормативное состояние в соответствии с требованиями законодательства РФ	не выполнено	не выполнено	0,00	3 748,38		3 748,38	1 686,50		1 686,50	45,0
63	Санитарная вырубка деревьев, угрожающих безопасности на территории кладбищ	ДГХиБЖД	содержание мест захоронений города Тобольска в нормативном состоянии	выполнено	выполнено в срок	0,00	593,60	593,60		593,60	593,60		100
64	Установка/замена адресных указателей	ДГХиБЖД	уменьшение количества ДКД и ИЖС не имеющих адресных указателей	выполнено	выполнено в срок	0,00	1 399,75	1 399,75		1 399,75	1 399,75		100
65	Оказание услуг по предоставлению и содержанию уличных туалетов	ДГХиБЖД	оказание услуг населению с целью повышения индекса города Тобольска	выполнено	выполнено в срок	4 395,00	5 457,95	5 457,95		5 259,36	5 259,36		96,4
66	Акарицидная (противокалещевая) обработка	ДГХиБЖД	проведение противоэпидемических мр	выполнено	выполнено в срок	955,00	199,00	199,00		199,00	199,00		100
67	Энтомологическое обследование общественных озелененных территорий в городе	ДГХиБЖД	проведение противоэпидемических мр	выполнено	выполнено в срок	0,00	323,63	323,63		323,63	323,63		100
68	Поставка инвентаря (социально значимые работы)	ДГХиБЖД	содержание мест пользования города Тобольска в нормативном	выполнено	выполнено в срок	0,00	176,71	176,71		176,71	176,71		100
69	Ремонт здания стационарного туалета	ДГХиБЖД	оказание услуг населению с целью повышения индекса города Тобольска	выполнено	выполнено в срок	0,00	598,70	598,70	0,00	598,70	598,70		100
70	Устройство ограждения по объекту «Мусульманское кладбище, мкр.4» (1 этап)	ДГХиБЖД	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности			5 016,00	0,00	0,00		0,00	0,00		-
71	Устройство забора из профилированного листа на улице Дороница	ДГС/МКУ «ТСЗ»	соблюдение требований БДТ	выполнено	выполнено в срок	0,00	118,19	118,19		118,19	118,19		100
72	Технологическое присоединение уличного освещения по адресу: мкр. Менделеево ул. Станционная	ДГС/МКУ «ТСЗ»	создание условий для комфортного проживания	выполнено	выполнено в срок	0,00	39,32	39,32		39,32	39,32		100

73	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств объекта наружного освещения по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, пер. Заречный (Иргытский мкр.)	ДГС/МКУ «ТСЗ»	создание условий для комфортного проживания	выполнено	выполнено в срок	0,00	45,23	45,23				38,64	38,64				85,4
74	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств наружного освещения по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, пер. Смородиновский, ул. Радужная, ул. Заречная, ул. Васильевская (Иргытский мкр.)	ДГС/МКУ «ТСЗ»	создание условий для комфортного проживания	выполнено	выполнено в срок	0,00	38,64	38,64				38,64	38,64				100
75	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств объекта наружного освещения по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, ул. Школьная (Иргытский мкр.)	ДГС/МКУ «ТСЗ»	создание условий для комфортного проживания	выполнено	выполнено в срок	0,00	46,74	46,74				46,74	46,74				100
76	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств наружного освещения объекта "Сквер семьи, любви и верности"	ДГС/МКУ «ТСЗ»	создание условий для комфортного проживания	выполнено	выполнено в срок	0,00	33,26	33,26				33,26	33,26				100
77	Предоставление доступа к объектам инфраструктуры для размещения и последующего использования и обслуживания Сети уличного освещения	ДГС/МКУ «ТСЗ»	создание условий для комфортного проживания	выполнено	выполнено в срок	0,00	5,02	5,02				3,76	3,76				75,0
78	Изготовление и установка инсталляции "Тобольское окно"	ДГС/МКУ «ТСЗ»	создание фотозоны	выполнено	выполнено в срок	0,00	534,00	534,00				534,00	534,00				100
79	Изготовление и установка информационных стенов и указателей	ДГС/МКУ «ТСЗ»	информационные стенов	выполнено	выполнено в срок	0,00	466,82	466,82				466,82	466,82				100
80	«Строительство пешеходного тротуара и велосипедной дорожки на ул. Уватский тракт от ул. Полонского до микрорайона Строитель в г. Тобольске»	ДГС/МКУ «ТСЗ»	тех. план	выполнено	выполнено в срок	0,00	48,76	48,76				48,76	48,76				100
81	Изготовление схем предполагаемых к использованию земель, под строительство детских площадок	ДГС/МКУ «ТСЗ»	схема	выполнено	выполнено в срок	0,00	56,69	56,69				56,69	56,69				100
82	Благоустройство сквера "Семья, любовь и верности"	ДГС/МКУ «ТСЗ»	создание условий для комфортного проживания и активного отдыха жителей города	выполнено	выполнено в срок	0,00	50,27	50,27				50,27	50,27				100
83	Благоустройство сквера А.В. Михайлова	ДГС/МКУ «ТСЗ»	создание условий для комфортного проживания и активного отдыха жителей города	выполнено	выполнено в срок	0,00	24,71	24,71				24,71	24,71				100

Цель 2. Комплексное развитие дорожной и транспортной инфраструктуры

Цель 3. Обеспечение эффективного использования автомобильных дорог местного значения и осуществление дорожной деятельности в их отношении																	
ИТОГО:																	
84	Ремонт автомобильных дорог г. Тобольска (участки, подлежащие ремонту, определены в соответствии с перечнем автомобильных дорог города Тобольска)	ДГС/МКУ «ТСЗ»	приведение дорог в нормативное состояние	выполнено за меньшую сумму	выполнено в срок	71 641,00	191 116,06	191 116,06				185 193,01	185 193,01				96,9
85	Капитальный ремонт дороги по ул. Ленина (от ул. Кирова до ул. Гагарина) с устройством велосипедной дорожки (в т.ч. разработка ПД)	ДГС/МКУ «ТСЗ»	привлечение в нормативное состояние 1,5 км участка дороги	работы завершены	выполнено с нарушением срока	0,00	31 921,81	31 921,81				26 209,38	26 209,38				82,1
86	Ремонт автомобильных дорог г. Тобольска (ремонт автомобильных дорог и тротуаров по ул. Верхнефилатовская и ул. Поговая в мкр. Иргытский; ремонт внутриквартальных дорог и проездов, пешеходных тротуаров в 6 и 8 микрорайонах; ремонт автомобильных дорог и тротуаров по ул. Ленина, ул. 3-я Трудовая, ул. 1-я Луговая, пер. Рабочий)	ДГС/МКУ «ТСЗ»	приведение дорог в нормативное состояние	выполнено	выполнено с нарушением срока	0,00	47 074,84	47 074,84				46 839,47	46 839,47				99,5
87	Строительство дороги в 15 микрорайоне г. Тобольска со съездами на М-8 и проспект Дзирена (в т.ч. разработка ПД)	ДГС/МКУ «ТСЗ»	тех. план	выполнено	выполнено в срок	0,00	123,29	123,29				123,29	123,29				100
						381 817,00	617 142,16	530 858,27	86 283,89	0,00	0,00	598 674,80	521 786,42	76 888,38	0,00	0,00	0,0

88	Приведение пешеходных переходов, расположенных вблизи образовательных учреждений, в соответствие с требованиями национальных стандартов	ДГС/МКУ «ТСЗ»	приведение в соответствие НАЦ стандартам	работы завершены	выполнено с нарушением срока	0,00	7 287,24	7 287,24	3 839,54	3 839,54	3 839,54	52,7
89	Замена остановочных павильонов	ДГС/МКУ «ТСЗ»	соблюдение требований БДТ	выполнено	выполнено в срок	0,00	5 335,69	5 335,69	5 263,43	5 263,43	5 263,43	98,6
90	«Устройство тротуара, протяженностью 500 м в 10 микрорайоне г.Тобольска, возле домов 62Б, 62Д, 72Ж до жилого дома 40 (соединяет ул.Юбилейную с ул.Неймышева)» (в т.ч. разработка ПД)	ДГС/МКУ «ТСЗ»	тех. план	выполнено	выполнено в срок	0,00	54,43	54,43	54,43	54,43	54,43	100
	Строительство сетей уличного освещения в местах отсутствия (в т.ч. разработка ПД), в том числе:	ДГС/МКУ «ТСЗ»										
91	"Строительство сетей уличного освещения по ул. Семена Ремезова, от здания №155 Б ТЦ "Лада" до регулируемого перекрестка пр. Менделеева" (в т.ч. разработка ПД)	ДГС/МКУ «ТСЗ»	получение положительного заключения госэкспертизы ПД	выполнено	выполнено в срок	0,00	255,45	255,45	255,45	255,45	255,45	100
92	"Строительство сетей уличного освещения на участке ул. Самаровская (от ул. Октябрьской до ул. Знаменского)" (в т.ч. разработка ПД)	ДГС/МКУ «ТСЗ»	получение положительного заключения госэкспертизы ПД	выполнено	выполнено в срок	0,00	286,99	286,99	286,99	286,99	286,99	100
93	"Строительство сетей уличного освещения по ул. Элеваторная в мкр. Иртышский» (в т.ч. разработка ПД)	ДГС/МКУ «ТСЗ»	получение положительного заключения госэкспертизы ПД	выполнено	выполнено в срок	0,00	338,44	338,44	338,44	338,44	338,44	100
94	«Устройство линии наружного освещения автомобильной дороги по улицам Верхнефилаговская - Портовая в мкр. Иртышский г. Тобольска» (в т.ч. разработка ПД)	ДГС/МКУ «ТСЗ»	получение положительного заключения госэкспертизы ПД	выполнено	выполнено в срок	0,00	386,69	386,69	386,69	386,69	386,69	100
95	"Строительство сетей уличного освещения на ул. 4-я Северная г. Тобольска" (в т.ч. разработка ПД)	ДГС/МКУ «ТСЗ»	получение положительного заключения госэкспертизы ПД	выполнено	выполнено в срок	0,00	343,70	343,70	343,70	343,70	343,70	100
96	«Строительство сетей уличного освещения на участке Уватский тракт, от железнодорожного моста до трассы Тюмень-Ханты-Мансийск Р-404 252 км.» (в т.ч. разработка ПД)	ДГС/МКУ «ТСЗ»	получение положительного заключения госэкспертизы ПД	выполнено	выполнено в срок	0,00	464,32	464,32	464,32	464,32	464,32	100
97	Содержание закрытой системы водоотвода	ДГС/МКУ «ТСЗ»	поддержание нормативного состояния	выполнено	выполнено в срок	56 584,00	56 583,13	56 583,13	56 583,13	56 583,13	56 583,13	100
98	Текущее содержание мест под временное размещение снега	ДГС/МКУ «ТСЗ»	улучшение санитарного состояния города	выполнено	выполнено в срок	2 785,00	3 385,16	3 385,16	3 385,16	3 385,16	3 385,16	100
99	Содержание остановочных павильонов	ДГС/МКУ «ТСЗ»	поддержание нормативного состояния	выполнено	выполнено в срок	2 586,00	1 277,28	1 277,28	1 277,28	1 277,28	1 277,28	100
100	Содержание светофорных объектов	ДГС/МКУ «ТСЗ»	поддержание работоспособного состояния	выполнено	выполнено в срок	2 972,00	1 710,66	1 710,66	1 695,15	1 695,15	1 695,15	99,1
101	Нанесение дорожной разметки	ДГС/МКУ «ТСЗ»	нанесение разметки по ГОСТ-Р	выполнено	выполнено в срок	20 317,00	19 718,06	19 718,06	19 643,51	19 643,51	19 643,51	100
102	Содержание автомобильных дорог	ДГС/МКУ «ТСЗ»	поддержание нормативного состояния в соответствии с НФЭ	выполнено	выполнено в срок	224 932,00	245 278,72	245 278,72	242 345,62	242 345,62	242 345,62	98,8
103	Откачка талых вод с подтопленных территорий	ДГС/МКУ «ТСЗ»	улучшение санитарного состояния города	выполнено	выполнено в срок	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	100
104	Выполнение работ по замене линз светофора, замене пешеходных секций, протяжке витой пары	ДГС/МКУ «ТСЗ»	повышение уровня безопасности дорожного движения	выполнено	выполнено в срок	0,00	244,24	244,24	243,61	243,61	243,61	100
105	Ремонт отдельных элементов транспортной инфраструктуры (завершение работ)	ДГС/МКУ «ТСЗ»	повышение уровня безопасности дорожного движения	выполнено	выполнено в срок	0,00	177,80	177,80	177,80	177,80	177,80	100

118	Контроль за деятельностью юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа легковым такси	ДГС	Соблюдение ЮЛ и ИП требований законодательства в сфере перевозок такси	Проверки не проводились согласно п.7 Постановления Правительства РФ от 30.11.2020 N 1969	Выполнено в срок	573,00	573,00	573,00	573,00	573,00	573,00	573,00	100
119	На организацию пассажирских перевозок на грузопассажирской паромной переправе через р. Иртыш (Тобольск-Бекерево)	ДГС	Организация паромного сообщения с ТО "Лавобережье"	Продолжается навигация - 220 дней (с 19.04. по 25.11.) Выполнено 14 040 рейсов	Выполнено в срок	26 627,00	29 274,71	29 274,71	29 274,71	29 274,71	29 191,55	29 191,55	100
Сокращения													
ДГХиБЖД – Департамент городского хозяйства и безопасности жизнедеятельности													
Администрации города Тобольска													
ДГС – Департамент городской среды. Администрации города Тобольска													
МКУ "ТСЗ" - МКУ "Тобольскстройзаказчик"													

4. Выводы:

Всего на выполнение мероприятий программы в 2021 году были предусмотрены средства (уточнённый план) в сумме 1 829 102,31 тыс. рублей, кассовые расходы составили 1 605 652,51 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета города Тобольска – 1 349 434,73 тыс. рублей,

средства бюджета Тюменской области – 256 217,78 тыс. рублей,

средства федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей.

Уровень исполнения запланированного объёма финансирования составил 88%.

В целом выполнение мероприятий Программы осуществлялось в соответствии с запланированными параметрами.

Работы по благоустройству придомовых территорий на 20 объектах выполнены и оплачены 100%:

1. г. Тобольск, мкр. 10, д. 35
2. г. Тобольск, мкр. 10, д. 71
3. г. Тобольск, мкр. 6, д. 11б
4. г. Тобольск, мкр. 7а, д. 9
5. г. Тобольск, мкр. 7, д. 3б
6. г. Тобольск, мкр. ул. С. Ремезова, д. 60
7. г. Тобольск, ул. С. Ремезова, д. 30
8. г. Тобольск, мкр. 3б, д. 10
9. г. Тобольск, мкр. 7, д.4б а
10. г. Тобольск, мкр. 9, д. 21
11. г. Тобольск, мкр. 3а, д. 5
12. г. Тобольск, мкр. Менделеево, д. 20
13. г. Тобольск, мкр. 4, д. 38
14. г. Тобольск, мкр. 7а, д. 33
15. г. Тобольск, мкр. 7а, д. 2, д. 2а
16. г. Тобольск, мкр. 9, д.17
17. г. Тобольск, мкр. Менделеево, д. 4
18. г. Тобольск, мкр. 7, д. 2б
19. г. Тобольск, мкр. 3б,д.17

20. г. Тобольск, мкр. 10, д. 67

Цель: Повышение качества и комфорта городской среды на территории города.

Задача 1. Повышение уровня благоустройства придомовых территорий.

По показателю результативности № 1 «Количество благоустроенных придомовых территорий» фактическое значение составило 20 ед. при плановом значении 20 ед., выполнение плана составило 100,0%, в сравнении с предыдущим периодом наблюдается улучшение показателя.

По показателю результативности № 2 «Доля благоустроенных придомовых территорий от общего количества придомовых территорий» фактическое значение составило 5,25% при плановом значении 5,25%, выполнение плана составило 100%, в сравнении с предыдущим годом наблюдается улучшение показателя.

Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных пространств и мест массового отдыха населения.

По показателю результативности №3 «Количество общественных территорий, в отношении которых проведены работы по их созданию и благоустройству за счет средств бюджета» фактическое значение составило 17 ед. при плановом значении 17 ед., выполнение плана составило 100%, в сравнении с предыдущим периодом показатель не изменился.

Выполнено благоустройство 17 общественных территорий в рамках выполнения следующих мероприятий:

1. «Устройство спортивной площадки (воркаута) в 6 микрорайоне»;

Устройство детских площадок на следующих территориях:

2. 6 мкр., д. 28А;
3. 10 мкр., д. 39;
4. мкр. Иртышский, д.4;
5. мкр. Иртышский, улица Тюменская/ул. Верхнефилаговская;
6. мкр. Иртышский, уч. 9в;
7. 36 мкр., д.21;
8. ул. С. Ремезова, д. 54;
9. мкр. Левобережье, ул. Раздольная, 3В;
10. ул. Ленина, д.55;

11. 8 мкр., д.1 (Сквер Мужества);
12. п. Сумкино, ул. Гагарина, 4В;
13. п. Сумкино, 3-я Береговая (напротив участка 33);
14. 7а мкр., д. 8Г;
15. 6 мкр., д. 15.

В рамках договоров, о безвозмездном выполнении работ, застройщиками МКД выполнено благоустройство скверов:

16. «Сквер Михайлова» (напротив ПАТП);
17. «Сквер семьи, любви и верности» в 15 мкр.

По мероприятию «Инженерная защита подгорной части г. Тобольска от затопления и подтопления. Углубление реки Абрамовская (в том числе разработка ПД)» работы не выполнены в срок в связи с нарушением Подрядчиком графика производства работ – низкий темп выполнения работ.

По мероприятию «Благоустройство Аптекарского сада»: в 2021 году получено положительной заключения экспертизы сметной документации, в бюджет города были выделены средства на СМР. В процессе выполнения работ Подрядчик информировал о значительном повышении стоимости строительных ресурсов, в связи с чем работы приостановлены и подготовлен новый сметный расчёт. В декабре 2021 года заключен МК на повторную экспертизу сметной документации. После получения положительного заключения экспертизы СД в ДЖКХ ТО будет направлена заявка на выделение дополнительных субсидий и в соответствии с постановлением Правительства РФ от 09.09.2021 № 1315 в 2022 году будет заключено дополнительное соглашение об увеличении стоимости контракта.

По показателю результативности №4 «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Тобольске» фактическое значение составило 45% при плановом значении 15%, выполнение плана составило 300%, в сравнении с предыдущим периодом наблюдается улучшение показателя. На динамику показателя повлияли следующие факторы: более активное участие граждан в решении вопросов развития городской среды.

По показателю результативности №5 «Озеленение общественных территорий» фактическое значение составило 4 752,0 тыс. м2 при плановом значении 4 752,0 тыс. м2, выполнение плана составило 100%, в сравнении с предыдущим

периодом наблюдается снижение значения показателя. На динамику показателя повлияли следующие факторы: в 2020 году завершилась посадка деревьев и кустарников на Комсомольском проспекте.

Цель: Комплексное развитие дорожной и транспортной инфраструктуры.

Задача 3. Обеспечение эффективности использования автомобильных дорог местного значения и осуществление дорожной деятельности в их отношении.

По показателю результативности № 6 «Автомобильные дороги местного значения, в отношении которых произведены капитальный ремонт и ремонт» фактическое значение составило 21,4 км при плановом значении 21,4 км, выполнение плана составило 100 %, в сравнении с предыдущим периодом наблюдается улучшение значения показателя.

По показателю результативности №7 «Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием в общей протяжённости дорог общего пользования местного значения» фактическое значение составило 88,3% при плановом значении 88,3%, выполнение плана составило 100%. На динамику показателя повлияли следующие факторы: фактическое приведение в соответствие протяжённости автомобильных дорог.

По показателю результативности №8 «Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения» фактическое значение составило 11,4% при плановом значении 11,4%, выполнение плана составило 100 %. На динамику показателя повлияли следующие факторы: фактическое приведение в соответствие протяжённости автомобильных дорог.

По показателю результативности № 9 «Автомобильные дороги местного значения, в отношении которых произведены строительство и реконструкция» фактическое значение составило 3,9 км при плановом значении 3,9 км, выполнение плана составило 100%, в сравнении с предыдущим периодом наблюдается улучшение значения показателя.

По показателю результативности №10 «Протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием» фактическое значение составило 329,96 км при плановом значении 329,96 км, выполнение плана составило 100%. На динамику показателя повлияли следующие факторы: фактическое приведение в соответствие протяжённости автомобильных дорог.

По показателю результативности №11 «Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспеченных ливневой канализацией закрытого типа» фактическое значение составило 27,7% при плановом значении

27,7%, выполнение плана составило 100 %, в сравнении с предыдущим периодом наблюдается улучшение значения показателя.

По показателю результативности №12 «Доля улично-дорожной сети, обеспеченной наружным освещением» фактическое значение составило 88,5% при плановом значении 88,5 %, выполнение плана составило 100%, в сравнении с предыдущим периодом наблюдается улучшение значения показателя.

Цель. Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения и удовлетворение потребности населения в качественных пассажирских перевозках автомобильным и водным транспортом.

Задача 4. Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом в городском, пригородном и межмуниципальном сообщении, водным транспортом.

По показателю результативности №13 «Доля выполненных пассажирским транспортом общего пользования рейсов от общего числа рейсов, предусмотренных планом» фактическое значение составило 98,10% при плановом значении 97%, выполнение плана составило 101%, в сравнении с предыдущим периодом наблюдается снижение значения показателя. На динамику показателя повлияли следующие факторы: введение в 2021 году учета количества выполненных рейсов посредством регионально-навигационно-информационной системы Тюменской области.

По показателю результативности №14 «Снижение стоимости проезда для населения на автомобильном транспорте в городском, пригородном и межмуниципальном сообщении от экономического обоснованного тарифа (не менее)» фактическое значение составило 50% при плановом значении 40%, выполнение плана составило 125%, в сравнении с предыдущим периодом наблюдается улучшение значения показателя. На динамику показателя повлияли следующие факторы: в ноябре 2020 года заключен 3-хлетний контракт на перевозку пассажиров автомобильным транспортом, сумма которого определена по вновь используемой методике Минтранса РФ №158.

По показателю результативности №15 «Снижение стоимости проезда для населения на водном транспорте от экономического обоснованного тарифа (не менее)» фактическое значение составило 100% при плановом значении 100%, выполнение плана составило 100%.

По показателю результативности №16 «Средний интервал ожидания паромной переправы на одном из берегов» фактическое значение составило 30 мин. при плановом значении 30 мин., выполнение плана составило 100%, в сравнении с предыдущим периодом изменение значения показателя не наблюдается.