



# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

4 апреля 2022 г.

№ 45-рк

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы  
«Сохранение, использование и популяризация объектов культурного  
наследия муниципального образования город Тобольск»  
за 2021 финансовый год**

В соответствии с постановлением Администрации города Тобольска от 17.03.2020 №14-пк "Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Тобольска", руководствуясь статьями 40, 44 Устава города Тобольска:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия муниципального образования город Тобольск» за 2021 финансовый год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Управлению делами Администрации города Тобольска разместить настоящее распоряжение в официальном сетевом издании «Официальные документы города Тобольска» ([www.tobolskdoc.ru](http://www.tobolskdoc.ru)), на официальном сайте Администрации города Тобольска ([www.admtobolsk.ru](http://www.admtobolsk.ru)) и на официальном сайте муниципального образования город Тобольск на портале органов государственной власти Тюменской области ([www.tobolsk.admtymen.ru](http://www.tobolsk.admtymen.ru)).

Глава города



М.В. Афанасьев

Приложение  
к распоряжению  
Администрации города Тобольска  
от 4 апреля 2022 г. № 45-рк

**Отчет о реализации муниципальной программы  
«Сохранение, использование и популяризация  
объектов культурного наследия муниципального образования город Тобольск»  
за 2021 финансовый год**

**1. Выполнение целей и задач муниципальной программы**

N п/п	Задачи	Решаемые проблемы	Достигнутый социально-экономический эффект	Ответственный (Участники)
1	2	3	4	5
Цель 1: Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципального образования город Тобольск, и (или) переданных в пользование уполномоченному органу Администрации города Тобольска.				
1.	Осуществление комплекса мер, направленных на проведение консервационных работ на объектах культурного наследия, включая разработку научно-проектной документации.	Риск утраты объектов культурного наследия, которым угрожает быстрое разрушение.	Обеспечено своевременное приостановление доступа к объектам культурного наследия для предотвращения ухудшения состояния объектов культурного наследия, а также обеспечено поддержание технического состояния до проведения ремонтно-реставрационных работ.	МКУ «Имущественная казна»
2.	Осуществление комплекса мер, направленных на приспособление	Наличие большого количества неиспользуемых, заброшенных и, как следствие, разрушающихся	Проведена основная часть ремонтно-реставрационных работ.	ДГС

	и проведение ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия, включая разработку научно-проектной документации.	объектов культурного наследия.	работ по 1 объекту культурного наследия. В дальнейшем объект культурного наследия будет вовлечен в хозяйственный оборот.	
3.	Обеспечение физической сохранности объектов наследия (памятников истории и культуры).	Доступ третьих лиц и причинение вреда неиспользуемым объектам наследия.	Обеспечено своевременное приостановление доступа к объектам культурного наследия в связи с ухудшением их физического состояния, а также предотвращение причинения вреда объектам культурного наследия.	МКУ «Имущественная казна»
4.	Осуществление комплекса мер, направленных на проведение работ по сохранению объекта археологического наследия.	Объект археологического наследия одновременно представляет собой территорию общего пользования и существует проблема благоустройства соответствующей территории.	Оформлено право безвозмездного пользования объектом археологического наследия в целях обеспечения благоустроенной и комфортной для использования населением части территории общего пользования.	ДГЗ, ДГС
Цель 2: Использование объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципального образования город Тобольск				
5.	Осуществление комплекса мер, направленных на оформление прав собственности на объекты культурного наследия (памятники истории и культуры)	Отсутствие правовых оснований осуществления мероприятий, направленных на осуществление мер по сохранению объектов культурного наследия в связи со статусом «бесхозяйный объект». Отсутствие возможностей и правовых оснований для проведения работ по сохранению в отношении тех объектов культурного наследия, которые представляют интерес для муниципального	Проведены работы по оформлению права собственности на объекты культурного наследия с целью вовлечения их в хозяйственный оборот.	ДИО, ДГЗ



		образования в целях их дальнейшего использования.		
Цель 3: Популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся на территории города Тобольска.				
6.	Организация общественной доступности, восприятия и привлечения внимания к объектам культурного наследия (памятников истории и культуры).	Небольшое количество предлагаемого контента для обозрения объектов культурного наследия в рамках туристической деятельности. Не информированность потенциальных инвесторов о возможных вариантах вовлечения объектов культурного наследия в хозяйственный оборот, в том числе на льготных условиях. Отсутствие вовлечения подростков в вопросы сохранения объектов культурного наследия, расположенных на территории города и, как следствие, отсутствие формирования уважительного отношения к историко-культурному наследию.	Проведена работа по обеспечению привлекательности объектов культурного наследия для инвесторов, а также по формированию эстетического воспитания, восполнение духовных идеалов региона и страны, повышение уровня вовлеченности населения в вопросы сохранения объектов культурного наследия. Популяризация города Тобольска как исторического центра Западной Сибири.	ДКТ
7.	Обеспечение наличия информации об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры).	Отсутствие информационных надписей на восьми объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры).	Обеспечено исполнение требований действующего законодательства по повышению уровня информированности населения об объектах культурного наследия	МКУ «Имущественная казна»



## 2. Основные показатели результативности реализации муниципальной программы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Формула расчета	Необходимое направление изменений (↑, ↓, 0)*	Фактическое значение года, предшествующего отчетному 2020 год	Плановое значение 2021 год	Фактическое значение 2021 год	Выполнение плана**	Темпы прироста***
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации, ремонта или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности	%	$D_{\text{ (рест.об)}} = \frac{[\text{ОКН} \text{ треб. рест. об.}]}{[\text{ОКН}]}$ x100%, ОКН треб. рест – число объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации; ОКН – общее количество объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности	↓	51,85	53,57	51,78	103,45	0,14
2.	Доля охраняемых объектов, не переданных в пользование третьим лицам	%	$D_{\text{ (охр.)}} = \frac{[\text{ОКН. охр.}]}{[\text{ОКН треб. охр.}]}$ x100"%", ОКН охр. – число охраняемых объектов культурного наследия,	0	100	100	100	100	0

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Формула расчета	Необходимое направление изменений (↑, ↓, 0)*	Фактическое значение предшествующего отчетному 2020 год	Плановое значение 2021 год	Фактическое значение 2021 год	Выполнение плана**	Темпы прироста***
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			находящихся в муниципальной собственности и не переданных в пользование третьим лицам; ОКН троб. охр. – число объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, не переданных третьим лицам и требующих охраны (по мере необходимости). Единица измерения - процент.						
3.	Оформление права безвозмездного пользования на объект археологического наследия «Вал, построенный в 1788 г.» уполномоченному органу Администрации	шт.	При наличии потребности	0	1	-	-	-	-

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Формула расчета	Необходимое направление изменений (↑,↓,0)*	Фактическое значение предшествующего отчетному 2020 год	Плановое значение 2021 год	Фактическое значение 2021 год	Выполнение плана**	Темпы прироста***
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	города Тобольска								
4.	Разработка научно-проектной документации на проведение работ по сохранению (благоустройство) объекта археологического наследия «Вал, построенный в 1788 г.»	шт.	При наличии потребности	0	Мониторинг показателя ведется с 01.01.2021	0	0	-	-
5.	Оформление права собственности Муниципального образования в отношении бесхозяйных объектов	шт.	При наличии потребности	0	1	1	1	100	-
6.	Оформление права собственности Муниципального образования на объект культурного наследия и права безвозмездного пользования на	шт.	При наличии потребности	0	2	0	0	-	-



№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Формула расчета	Необходимое направление изменений (↑, ↓, 0)*	Фактическое значение предшествующего отчетному 2020 год	Плановое значение 2021 год	Фактическое значение 2021 год	Выполнение плана**	Темпы прироста***
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	объекты культурного наследия в целях оформления на них прав собственности Муниципального образования								
7.	Организация общественной доступности, восприятия и привлечение внимания к сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).	шт.	При наличии потребности	0	Мониторинг показателя ведется с 01.01.2021	30	30	100	-
8.	Обеспечение наличия информации об объектах культурного наследия (памятниках	шт.	При наличии потребности	0	Мониторинг показателя ведется с 01.01.2021г.	8	8	100	-

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Формула расчета	Необходимое направление изменений (↑, ↓, 0)*	Фактическое значение предшествующего отчетному 2020 год	Плановое значение 2021 год	Фактическое значение 2021 год	Выполнение плана**	Темпы прироста***
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	истории и культуры).								

### 3. Выполнение мероприятий муниципальной программы

3.1 Выполнение мероприятий, реализуемых в рамках расходов на руководство и управление в сфере установленных функций

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия	Ответственный (Участники)	Ожидаемый результат выполнения мероприятия	Сведения о достигнутом результате выполнения мероприятия	Информация о выполнении
1	2	3	4	5	6
1.	Оформление права собственности Муниципального образования в отношении бесхозяйных объектов ОКН «Электростанция», входит в состав ОКН РЗ «Ансамбль городской насосной станции», расположенный по адресу: г. Тобольск, Базарная площадь, 18, соор. 3	ДГЗ/ ДИО	Оформление права муниципальной собственности на объект культурного наследия	Решением Тобольского городского суда Тюменской области от 18.01.2021 иск удовлетворен, на объект признано право муниципальной собственности.	Выполнено в срок
2.	Организация и проведение акции «Тобольск-тоболякам».	ДКТ	Обеспечить привлекательность объектов культурного для инвесторов. Формирование эстетического воспитания, восполнение духовных идеалов региона и страны, повышение уровня	За 12 месяцев 2021 года в рамках акции «Тобольск-тоболякам» проведено 10 экскурсий для 167 человек и 2 видеотрансляции, количество просмотров которой составило 3 381	Выполнено в срок

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия	Ответственный (Участники)	Ожидаемый результат выполнения мероприятия	Сведения о достигнутом результате выполнения мероприятия	Информация о выполнении
1	2	3	4 вовлеченности населения в вопросы сохранения объектов культурного наследия. Популяризация города Тобольска как исторического центра Западной Сибири.	5	6
3.	Организация и проведение акции «Благодарные потомки».	ДКТ	Обеспечить привлекательность объектов культурного для инвесторов. Формирование эстетического воспитания, восполнение духовных идеалов региона и страны, повышение уровня вовлеченности населения в вопросы сохранения объектов культурного наследия. Популяризация города Тобольска как исторического центра Западной Сибири.	За 12 месяцев 2021 года в рамках акции «Благодарные потомки» проведено 3 экскурсии для 45 человек и 1 видеотрансляция, количество просмотров которой составило 1889	Выполнено в срок
4.	Организация и проведение акции «Памятники должны говорить».	ДКТ	Обеспечить привлекательность объектов культурного для инвесторов.	За 12 месяцев 2021 года проведено 3 акции «Памятники должны говорить»: -24.04.2021 - в ходе которой участники прослушали экскурсию по Базарной	Выполнено в срок



№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия	Ответственный (Участники)	Ожидаемый результат выполнения мероприятия	Сведения о достигнутом результате выполнения мероприятия	Информация о выполнении
1	2	3	4	5	6
5.	Организация и проведение лекций, посвященных Международному Дню памятников и исторических мест».	ДКТ	<p>Формирование эстетического воспитания, восполнение духовных идеалов региона и страны, повышение уровня вовлеченности населения в вопросы сохранения объектов культурного наследия.</p> <p>Популяризация города Тобольска как исторического центра Западной Сибири.</p>	<p>площади и убрали территорию около объекта историко-культурного наследия по адресу: Базарная площадь, стр. 4, а также территорию около ул. Хохрякова и Александровского сад; -25.09.2021, 26.09.2021 в рамках празднования Всемирного дня туризма, в ходе которых были проведены бесплатные экскурсии по Тобольскому Кремлю, Участниками акций стали 75 человек.</p>	Выполнено в срок
			<p>Обеспечить привлекательность объектов культурного для инвесторов.</p> <p>Формирование эстетического воспитания, восполнение духовных идеалов региона и страны, повышение уровня вовлеченности населения в вопросы сохранения объектов культурного наследия.</p> <p>Популяризация города Тобольска как исторического центра</p>	<p>В I полугодии 2021 года в 17 общеобразовательных учреждениях города проведены лекции, посвященные Международному Дню памятников и исторических мест. Количество участников лекций составило 340 человек.</p>	

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия	Ответственный (Участники)	Ожидаемый результат выполнения мероприятия	Сведения о достигнутом результате выполнения мероприятия	Информация о выполнении
1	2	3	4	5	6
6.	Подготовка «Календаря знаменательных и памятных дат города Тобольска».	ДКТ	<p>Обеспечить привлекательность объектов культурного для инвесторов.</p> <p>Формирование эстетического воспитания, восполнение духовных идеалов региона и страны, повышение уровня вовлеченности населения в вопросы сохранения объектов культурного наследия.</p> <p>Популяризация города Тобольска как исторического центра Западной Сибири.</p>	В I полугодии 2021 года подготовлен «Общегородской календарь знаменательных и памятных дат города Тобольска на 2021 год», в который включены более 130 дат.	Выполнено в срок
7.	Ведение информационных ресурсов на специализированных сайтах по вопросам объектов культурного наследия.	ДКТ	<p>Обеспечить привлекательность объектов культурного для инвесторов.</p> <p>Формирование эстетического воспитания, восполнение духовных идеалов региона и страны, повышение уровня вовлеченности населения</p>	В целом за 12 месяцев 2021 года в системе Интернет, печатных и электронных СМИ осуществлялась работа по наполнению рубрик туристического сайта «Тобольск – пора знакомиться!», «Портала культуры и туризма города Тобольска», сайта «Тобольск исторический», в ходе которой, размещено около 50 блоков информации	Выполнено в срок





№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия	Ответственный (Участники)	Ожидаемый результат выполнения мероприятия	Сведения о достигнутом результате выполнения мероприятия	Информация о выполнении	Финансовые показатели, тыс.руб.										Уровень исполнения запланированного объема финансирования <sup>2</sup>		
						утверждено в бюджете г. Тобольска		в том числе по источникам финансирования:		в том числе по источникам финансирования:		в том числе по источникам финансирования:		расходы внебюджетных источников за 2020 год	расходы за счет бюджета			
						всего (гр.9+ гр.10+ гр.11)	бюджет г.Тобольска	бюджет Тюменской области	федеральный бюджет	бюджет Тюменской области	федеральный бюджет	бюджет г.Тобольска	бюджет Тюменской области				федеральный бюджет	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	расположенный по адресу: г. Тобольск, ул. Декабристов, 33	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				материалов в 2-2,5 раза во 2-3 квартале 2021 года Подрядчиком направлено уведомление об одностороннем расторжении контракта. По результатам договоров о необходимости выполнения и работ и недопущению расторжения контракта приступили к работам осенью 2021 года. Фактически работы выполнены на 31.12.2021 на 30 %, промежуточные работы не принимались и не оплачивались. 07.02.2022 получено разрешение на проведение работ по сохранению на 2022 год.														
3	Комплексе мер, направленных на проведение консервационных работ: ОКН «Дом жилой из состава усадьбы», расположенный по адресу: г. Тобольск, ул. Ленина, 42	ДГЗ/ МКУ «Имущественная казна»	Выполненные консервационные работы	Заключен муниципальный контракт 07.06.2021. 29.06.2021 получено разрешение на проведение работ по сохранению ОКН. В связи с резким увеличением стоимости материалов в 2-2,5 раза во 2-3 квартале 2021 года Подрядчиком направлено уведомление об одностороннем расторжении контракта. По результатам достигнутых договоренностей о необходимости выполнения и работ и	Не выполнено	934,69	934,69	934,69	-	-	-	94,44	94,44	-	-	-	10,10%	

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия	Ответственный (Участники)	Ожидаемый результат выполнения мероприятия	Сведения о достигнутом результате выполнения мероприятия	Информация о выполнении	Финансовые показатели, тыс.руб.										Уровень исполнения запланированного объема финансирования <sup>2</sup>	
						утверждено в бюджете г. Тобольска		в том числе по источникам финансирования:		в том числе по источникам финансирования:		в том числе по источникам финансирования:		расходы за счет внебюджетных источников за 2020 год			
						гр.9+	гр.10+	гр.11	бюджет г.Тобольска	бюджет Тюменской области	бюджет г.Тобольска	бюджет Тюменской области	бюджет г.Тобольска		бюджет Тюменской области		
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	Комплекс мер, направленных на проведение консервационных работ: ОКН «Дом жилой из состава усальбы», расположенный по адресу: г. Тобольск, ул. Ленина, 44	ДГЗ/ МКУ «Имущественная казна»	Выполненные консервационные работы	недопущению расторжения контракта приступили к работам осенью 2021 года. Фактически работы выполнены на 31.12.2021 на 60 %, промежуточные работы не принимались и не оплачивались. 07.02.2022 получено разрешение на проведение работ по сохранению на 2022 год.	Не выполнено	1 024,87	1 024,87	1 024,87	-	-	-	118,55	118,55	-	-	-	11,60%













№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия	Ответственный (Участники)	Ожидаемый результат выполнения мероприятия	Сведения о достигнутом результате выполнения мероприятия	Информация о выполнении	Финансовые показатели, тыс.руб.										Уровень исполнения запланированного объема финансирования <sup>2</sup>	
						утверждено в бюджете г. Тобольска		в том числе по источникам финансирования:		всего (гр.9+ гр.10+ гр.11)		в том числе по источникам финансирования:		всего (гр.14+ гр.15+ гр.16)			расходы за счет внебюджетных источников за 2020 год
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	приспособления ОКН «Здание, где в августе 1852 г. по инициативе декабристов было открыто девять приходское училище», расположенном по адресу: г. Тобольск, ул. Мира, 2	3	4 дальнейшего приспособления ОКН	5 отказа Комитета в согласовании НПД. Подготовлены документы для расторжения муниципального контракта.	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
13	Разработка научно-проектной документации на ремонтно-реставрационные работы с определением дальнейшего приспособления ОКН «Дом Неводникова», расположенном по адресу: г. Тобольск, ул. Хохлакова, 10	ДТЗ/ ДТС	Разработанная научно-проектная документация на ремонтно-реставрационные работы с определением дальнейшего приспособления ОКН	Научно-проектная документация в стадии разработки  Научно-проектная документация в стадии разработки. Общая сумма предусмотренных средств составляет 5 702,2 тыс. руб. Из них на сумму 4 071,30 тыс. руб. заключен муниципальный контракт на разработку проектной документации, из данной суммы оплачено 80% в размере 3257,044 тыс. руб., поскольку при завершении работ Подрядчиком в соответствии с условиями пунктов 5.5. и 5.6. Контракта Заказчику был предоставлен Акт о приеме выполненных работ в размере 80% от цены по Контракту. В связи с чем подрядчику оплачена указанная	Не выполнено	5702,20	5702,20	5702,20	-	-	-	3 356,05	3 356,05	0,00	-	-	58,90%



№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия	Ответственный (Участники)	Ожидаемый результат выполнения мероприятия	Сведения о достигнутом результате выполнения мероприятия	Информация о выполнении <sup>1</sup>	Финансовые показатели, тыс.руб.										Уровень исполнения запланированного объема финансирования <sup>2</sup>	
						утверждено в бюджете г. Тобольска		в том числе по источникам финансирования:		внебюджетные источники на 2021 год		расходы бюджета за 2021 год		расходы за счет внебюджетных источников за 2020 год			
						всего (гр.9+ гр.10+ гр.11)	бюджет г.Тобольска области	бюджет Тюменской области	федеральный бюджет	всего (гр.14+ гр.15+ гр.16)	бюджет г.Тобольска области	бюджет Тюменской области	федеральный бюджет	всего (гр.14+ гр.15+ гр.16)	бюджет г.Тобольска области		бюджет Тюменской области
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
14	Разработка научно-проектной документации на ремонтно-реставрационные работы с определением дальнейшего приспособления ОКН «Усадьба Семеновых: дом жилой с флигелем», расположенный по адресу: г. Тобольск, ул. Ленина, 23	ДТЗ/ ДТС	Разработанная научно-проектная документация на ремонтно-реставрационные работы с определением дальнейшего приспособления ОКН	экспертизу проектной документации. Муниципальный контракт будет заключен после устранения всех замечаний и получения согласования Комитета	Не выполнено	5 191,35	5 191,35	5 191,35	-	-	-	4 400,50	4 400,50	0,00	-	-	84,80%



№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия	Ответственный (Участники)	Ожидаемый результат выполнения мероприятия	Сведения о достигнутом результате выполнения мероприятия	Информация о выполнении <sup>1</sup>	Финансовые показатели, тыс.руб.										Уровень исполнения запланированного объема финансирования <sup>2</sup>	
						утверждено в бюджете г. Тобольска	всего (гр.9+ гр.10+ гр.11)		в том числе по источникам финансирования:		всего (гр.14+ гр.15+ гр.16)	в том числе по источникам финансирования:		расходы за счет внебюджетных источников за 2020 год			
							8	9	10	11		12	13		14		15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				размере 790,90 тыс. руб. будет оплачена подрядчику в 2022 году после проведения государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости объекта.													
15	Комплекс мер, направленных на проведение ремонтно-реставрационных работ по ОКН «Здание богадельни при Богородицкой церкви», расположенный по адресу: г. Тобольск, ул. Р. Люксембург, 5а	ДГЗ/ ДГС	Проведение полного комплекса ремонтно-реставрационных работ	Ремонтно-реставрационные работы выполнены.	Выполнено в срок	3 699,85	3 699,85	0,00	0,00	-	-	3 699,85	3 699,85	0,00	-	-	100%
16	Разработка проектной документации стадия проекта реставрации и приспособления «Эскизный проект» ОКН «Дом жилой», расположенный по адресу: г. Тобольск, ул. Семена Ремезова,	ДГЗ/ МКУ «Имущественная казна»	Разработанная научно-проектная документация на ремонтно-реставрационные работы с определением дальнейшего приспособления ОКН (стадия – «эскизный проект»)	Научно-проектная документация разработана и принята 09.07.2021. Положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы получено 14.12.2021. Работы выполнены в полном объеме.	Выполнено в срок	1 961,53	1 961,53	1 961,53	-	-	-	1 961,53	1 961,53	-	-	-	100%

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия	Ответственный (Участники)	Ожидаемый результат выполнения мероприятия	Сведения о достигнутом результате выполнения мероприятия	Информация о выполнении	Финансовые показатели, тыс.руб.										Уровень исполнения запланированного объема финансирования <sup>2</sup>		
						утверждено в бюджете г. Тобольска		в том числе по источникам финансирования роспись)		внебюджетные на 2021 год		расходы бюджета за 2021 год			расходы за счет внебюджетных источников за 2020 год			
						всего (гр.9+ гр.10+ гр.11)	бюджет г.Тобольска	бюджет Тюменской области	бюджет Тюменской области	федеральный бюджет	всего (гр.14+ гр.15+ гр.16)	в том числе по источникам финансирования:		бюджет г.Тобольска	бюджет Тюменской области		федеральный бюджет	
												бюджет Тюменской области	федеральный бюджет					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
17	Разработка проектной документации стадии проекта реставрации и приспособления «Эскизный проект» ОКН «Дом жилой», расположенный по адресу: г. Тобольск, ул. Мира 37	ДПЗ/ ДПС	Разработка проектной документации	Научно-проектная документация в стадии разработки Общая сумма предусмотренных средств составляет 2 548,00 тыс. руб. Их них заключен муниципальный контракт на сумму 2188,497 т. руб. Указанные работы выполнены в полном объеме и приняты 15.12.2021. В соответствии с условиями Контракта, НПД оплачена в размере 80% от цены по Контракту в размере 1 750,80 тыс. руб. Оставшиеся финансовые средства (в размере 20%) Заказчиком будут оплачены после предоставления Акта о приеме выполненных работ, акта государственной историко-культурной экспертизы и согласования с комитетом по охране и использованию историко-культурного наследия Тюменской области. Кроме того, в общей сумме финансирования предусмотрены денежные средства в размере 359,50 тыс. руб. на государственную историко-культурную экспертизу, которые будут оплачены после ее результатов.	Не выполнено	2 548,00	2 548,00	2 548,00	-	-	-	1 750,80	1 750,80	-	-	-	-	68,71%

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия	Ответственный (Участники)	Ожидаемый результат выполнения мероприятия	Сведения о достигнутом результате выполнения мероприятия	Информация о выполнении	Финансовые показатели, тыс.руб.										Уровень исполнения запланированного объема финансирования <sup>2</sup>			
						утверждено в бюджете г. Тобольска		уготочненный план на 2021 год (сводная бюджетная роспись)		расходы бюджета за 2021 год		расходы бюджета за 2020 год		всего (гр.14+ гр.15+ гр.16)	в том числе по источникам финансирования: бюджет г.Тобольска		в том числе по источникам финансирования: бюджет Тюменской области	всего (гр.14+ гр.15+ гр.16)	расходы внебюджетных источников за 2020 год
						8	9	10	11	12	13	14	15						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
18	Охрана объектов культурного наследия с наличием технической возможности размещения поста охраны: ОКН «Земельная управа», расположенный по адресу: г. Тобольск, ул. Декабристов, 33	ДГЗ/ МКУ «Имущественная казна»	Обеспечение физической сохранности объектов культурного наследия.	Охрана сторожами МКУ «Имущественная казна города Тобольска» Неполное исполнение запланированного объема финансирования в связи с экономией по результатам выполненных работ. В связи с заключением контракта 07.06.2021 на выполнение работ по консервации объектов культурного наследия и передачи объекта в производство работ необходимость обеспечения круглосуточной охраны отсутствует (по условиям контракта Подрядчик обеспечивал круглосуточную охрану переданного объекта)	Выполнено в срок	847,47	847,47	847,47	-	-	-	471,83	471,83	-	-	-	55,67%		
19	Охрана объектов культурного наследия с наличием технической возможности размещения поста охраны: ОКН «Дом жилой», расположенный по адресу: г. Тобольск, ул. Декабристов, 44	ДГЗ/ МКУ «Имущественная казна»	Обеспечение физической сохранности объектов культурного наследия.	Охрана сторожами МКУ «Имущественная казна города Тобольска» Неполное исполнение запланированного объема финансирования в связи с экономией по результатам выполненных работ В связи с заключением контракта 07.06.2021 на выполнение работ по консервации объектов культурного наследия и передачи объекта в производство работ необходимость обеспечения круглосуточной охраны	Выполнено в срок	920,02	920,02	920,02	-	-	-	544,38	544,38	-	-	-	59,17%		



№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия	Ответственный (Участники)	Ожидаемый результат выполнения мероприятия	Сведения о достигнутом результате выполнения мероприятия	Информация о выполнении	Финансовые показатели, тыс.руб.										Уровень исполнения запланированного объема финансирования <sup>2</sup>	
						утверждено в бюджете г. Тобольска		в том числе по источникам финансирования:		всего (гр.9+ гр.10+ гр.11)		в том числе по источникам финансирования:		всего (гр.14+ гр.15+ гр.16)			расходы за счет внебюджетных источников за 2020 год
						г. Тобольска	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
20	Охрана объектов культурного наследия с техническими возможностями размещения поста охраны: «Дом ОКН жилой», расположенный по адресу: г. Тобольск, ул. Басова, 1	ДПЗ/ МКУ «Имущественная казна»	Обеспечение физической сохранности объектов культурного наследия.	отсутствует (по условиям контракта Подрядчик обеспечивал круглосуточную охрану переданного объекта)	Выполнено в срок	100,93	100,93	100,93	-	-	-	100,93	100,93	-	-	-	100%
21	Охрана объектов культурного наследия с техническими возможностями размещения поста охраны: «Дом жилой», расположенный по адресу: г. Тобольск, ул. Семена Ремезова, 43	ДПЗ/ МКУ «Имущественная казна»	Обеспечение физической сохранности объектов культурного наследия.	Охрана сторожами МКУ «Имущественная казна города Тобольска» Неполное исполнение запланированного объема финансирования в связи с экономией по результатам выполненных работ	Выполнено в срок	920,96	920,96	920,96	-	-	-	861,44	861,44	-	-	-	93,53%
22	Охрана переданных в аренду, договору хранения объектов	ДПЗ/ МКУ «Имущественная казна»	Обеспечение физической сохранности объектов культурного наследия.	Заключен муниципальный контракт. Физическая сохранность объектов культурного наследия обеспечена. В связи с обеспечением	Выполнено в срок	24,07	24,07	24,07	-	-	-	22,27	22,27	-	-	-	92,52%

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия	Ответственный (Участники)	Ожидаемый результат выполнения мероприятия	Сведения о достигнутом результате выполнения мероприятия	Информация о выполнении	Финансовые показатели, тыс.руб.										Уровень исполнения запланированного объема финансирования <sup>2</sup>		
						утверждено в бюджете г. Тобольска		в том числе по источникам финансирования:		в том числе по источникам финансирования:		в том числе по источникам финансирования:		всего (гр.14+ гр.15+ гр.16)	расходы за счет внебюджетных источников за 2020 год			
						8	9	10	11	12	13	14	15				16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	культурного наследия путем объездов Н(Ч)ОП: ОКН «Дом жилой», расположенный по адресу: г. Тобольск, ул. Горького, 29			физической охраны с 0:00 01.12.2021 по 0:00 31.12.2021 оплата за выполненные работы будет произведена в январе 2022 года (44-ФЗ и условиями муниципального контракта авансовые платежи не предусмотрены).														
23	Охрана переданных в аренду, по договору хранения объектов культурного наследия путем объездов Н(Ч)ОП: ОКН «Дом жилой», расположенный по адресу: г. Тобольск, ул. Горького, 33	ДПЗ/ МКУ «Имущественная казна»	Обеспечение физической сохранности объектов культурного наследия.	Заключен муниципальный контракт. Физическая сохранность объектов культурного наследия обеспечена. В связи с обеспечением физической охраны с 0:00 01.12.2021 по 0:00 31.12.2021 оплата за выполненные работы будет произведена в январе 2022 года (44-ФЗ и условиями муниципального контракта авансовые платежи не предусмотрены).	Выполнено в срок	24,07	24,07	24,07	-	-	-	22,27	22,27	-	-	-	92,52%	
24	Охрана переданных в аренду, по договору хранения объектов культурного наследия путем объездов Н(Ч)ОП: ОКН по инициативе декабристов было открыто девичье приходское училище»,	ДПЗ/ МКУ «Имущественная казна»	Обеспечение физической сохранности объектов культурного наследия.	Заключен муниципальный контракт. Физическая сохранность объектов культурного наследия обеспечена.	Выполнено в срок	5,02	5,02	5,02	-	-	-	5,02	5,02	-	-	-	100%	

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия	Ответственный (Участники)	Ожидаемый результат выполнения мероприятия	Сведения о достигнутом результате выполнения мероприятия	Информация о выполнении	Финансовые показатели, тыс.руб.										Уровень исполнения запланированного объема финансирования <sup>2</sup>	
						утверждено в бюджете г. Тобольска		в том числе по источникам финансирования:		всего (гр.9+ гр.10+ гр.11)		в том числе по источникам финансирования:		всего (гр.14+ гр.15+ гр.16)			расходы за счет внебюджетных источников за 2020 год
						в том числе по источникам финансирования:		в том числе по источникам финансирования:		в том числе по источникам финансирования:		в том числе по источникам финансирования:					
						бюджет г.Тобольска	бюджет Тюменской области	бюджет г.Тобольска	бюджет Тюменской области	бюджет г.Тобольска	бюджет Тюменской области	бюджет г.Тобольска	бюджет Тюменской области	бюджет г.Тобольска	бюджет Тюменской области		
1	расположенный по адресу: г. Тобольск, ул. Мира, 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
25	Охрана не переданных в аренду, по договору хранения объектов культурного наследия путем объездов ОКН (Ч)ОП: «Дом жилой», расположенный по адресу: г. Тобольск, ул. Кирова, 23	ДПЗ/ МКУ «Имущественная казна»	Обеспечение физической сохранности объектов культурного наследия.	Заключен муниципальный контракт. Физическая сохранность объектов культурного наследия обеспечена. В связи с обеспечением физической охраны с 0:00 01.12.2021 по 0:00 31.12.2021 оплата за выполненные работы будет произведена в январе 2022 года (44-ФЗ и условиями муниципального контракта авансовые платежи не предусмотрены).	Выполнено в срок	24,07	24,07	24,07	-	-	-	22,28	22,28	-	-	-	92,56%
26	Охрана не переданных в аренду, по договору хранения объектов культурного наследия путем объездов ОКН (Ч)ОП: «Дом жилой», расположенный по адресу: г. Тобольск, ул. Ленина, 42	ДПЗ/ МКУ «Имущественная казна»	Обеспечение физической сохранности объектов культурного наследия.	Заключен муниципальный контракт. Физическая сохранность объектов культурного наследия обеспечена. В связи с обеспечением физической охраны с 0:00 01.12.2021 по 0:00 31.12.2021 оплата за выполненные работы будет произведена в январе 2022 года (44-ФЗ и условиями муниципального контракта авансовые платежи не предусмотрены).	Выполнено в срок	24,07	24,07	24,07	-	-	-	22,28	22,28	-	-	-	92,56%
27	Охрана не переданных в аренду, по договору хранения объектов	ДПЗ/ МКУ «Имущественная казна»	Обеспечение физической сохранности объектов культурного наследия.	Заключен муниципальный контракт. Физическая сохранность объектов культурного наследия обеспечена. В связи с обеспечением	Выполнено в срок	24,07	24,07	24,07	-	-	-	22,28	22,28	-	-	-	92,56%



№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия	Ответственный (Участники)	Ожидаемый результат выполнения мероприятия	Сведения о достигнутом результате выполнения мероприятия	Информация о выполнении	Финансовые показатели, тыс.руб.										Уровень исполнения запланированного объема финансирования <sup>2</sup>	
						утверждено в бюджете г. Тобольска		в том числе по источникам финансирования:		в том числе по источникам финансирования:		в том числе по источникам финансирования:		расходы внебюджетных источников за 2020 год	расходы за счет бюджета за 2021 год		
						всего (гр.9+ гр.10+ гр.11)	бюджет г.Тобольска	бюджет Тюменской области	федеральный бюджет	всего (гр.14+ гр.15+ гр.16)	бюджет г.Тобольска	бюджет Тюменской области	федеральный бюджет				
1	культурного наследия путем обьездов Н(Ч)ОП: ОКН «Дом жилой», расположенный по адресу: г. Тобольск, ул. Ленина, 44	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
28	Охрана не переданных в аренду, по договору хранения объектов культурного наследия путем обьездов Н(Ч)ОП: ОКН «Дом жилой», расположенный по адресу: г. Тобольск, ул. Пушкина, 18 а	ДГЗ/ МКУ «Имущественная казна»	Обеспечение физической сохранности объектов культурного наследия.	Заключен муниципальный контракт. Физическая сохранность объектов культурного наследия обеспечена. В связи с обеспечением физической охраны с 0:00 01.12.2021 по 0:00 31.12.2021 оплата за выполненные работы будет произведена в январе 2022 года (44-ФЗ и условиями муниципального контракта авансовые платежи не предусмотрены).	Выполнено в срок	24,07	24,07	24,07	-	-	-	22,28	22,28	-	-	-	92,56%
29	Охрана не переданных в аренду, по договору хранения объектов культурного наследия путем обьездов Н(Ч)ОП: ОКН «Дом жилой», расположенный по адресу: г. Тобольск, ул. Пушкина, 38	ДГЗ/ МКУ «Имущественная казна»	Обеспечение физической сохранности объектов культурного наследия.	Заключен муниципальный контракт. Физическая сохранность объектов культурного наследия обеспечена. В связи с обеспечением физической охраны с 0:00 01.12.2021 по 0:00 31.12.2021 оплата за выполненные работы будет произведена в январе 2022 года (44-ФЗ и условиями муниципального контракта авансовые платежи не предусмотрены).	Выполнено в срок	24,07	24,07	24,07	-	-	-	22,28	22,28	-	-	-	92,56%

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия	Ответственный (Участники)	Ожидаемый результат выполнения мероприятия	Сведения о достигнутом результате выполнения мероприятия	Информация о выполнении	Финансовые показатели, тыс.руб.										Уровень исполнения запланированного объема финансирования <sup>2</sup>	
						утверждено в бюджете г. Тобольска	уточненный план на 2021 год (сводная бюджетная роспись)		внебюджетные источники на 2021 год	расходы бюджета за 2021 год			расходы за счет внебюджетных источников за 2020 год				
							всего (гр.9+ гр.10+ гр.11)	в том числе по источникам финансирования:		всего (гр.14+ гр.15+ гр.16)	в том числе по источникам финансирования:	всего (гр.14+ гр.15+ гр.16)					
								бюджет г.Тобольска						бюджет Тюменской области	федеральный бюджет		бюджет Тюменской области
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
30	Охрана переданных в аренду, по договору хранения объектов культурного наследия путем наследия ОКН (ЧУ)П: ОКН «Дом жилой», расположенный по адресу: г. Тобольск, ул. Семакова, 7	ДГЗ/ МКУ «Имущественная казна»	Обеспечение физической сохранности объектов культурного наследия.	Заключен муниципальный контракт. Физическая сохранность объектов культурного наследия обеспечена. В связи с обеспечением физической охраны с 0:00 01.12.2021 по 0:00 31.12.2021 оплата за выполненные работы будет произведена в январе 2022 года (44-ФЗ и условиями муниципального контракта авансовые платежи не предусмотрены).	Выполнено в срок	24,07	24,07	24,07	-	-	-	22,28	22,28	-	-	-	92,56%
31	Охрана переданных в аренду, по договору хранения объектов культурного наследия путем наследия ОКН (ЧУ)П: ОКН «Дом жилой», расположенный по адресу: г. Тобольск, ул. Семакова, 13	ДГЗ/ МКУ «Имущественная казна»	Обеспечение физической сохранности объектов культурного наследия.	Заключен муниципальный контракт. Физическая сохранность объектов культурного наследия обеспечена. В связи с обеспечением физической охраны с 0:00 01.12.2021 по 0:00 31.12.2021 оплата за выполненные работы будет произведена в январе 2022 года (44-ФЗ и условиями муниципального контракта авансовые платежи не предусмотрены).	Выполнено в срок	24,07	24,07	24,07	-	-	-	22,28	22,28	-	-	-	92,56%
32	Охрана переданных в аренду, по договору хранения объектов культурного наследия путем наследия ОКН (ЧУ)П: ОКН	ДГЗ/ МКУ «Имущественная казна»	Обеспечение физической сохранности объектов культурного наследия.	Заключен муниципальный контракт. Физическая сохранность объектов культурного наследия обеспечена. В связи с обеспечением физической охраны с 0:00 01.12.2021 по 0:00 31.12.2021 оплата за выполненные работы будет	Выполнено в срок	24,07	24,07	24,07	-	-	-	22,28	22,28	-	-	-	92,56%

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия	Ответственный (Участники)	Ожидаемый результат выполнения мероприятия	Сведения о достигнутом результате выполнения мероприятия	Информация о выполнении	Финансовые показатели, тыс.руб.										Уровень исполнения запланированного объема финансирования <sup>2</sup>	
						утверждено в бюджете г. Тобольска		уточненный план на 2021 год (сводная бюджетная роспись)			расходы бюджета за 2021 год			расходы за счет внебюджетных источников за 2020 год			
						г. Тобольска	всего (гр.9+ гр.10+ гр.11)	в том числе по источникам финансирования:			всего (гр.14+ гр.15+ гр.16)	в том числе по источникам финансирования:		расходы за счет внебюджетных источников за 2020 год			
								бюджет г.Тобольска	бюджет Тюменской области	федеральный бюджет		бюджет г.Тобольска	бюджет Тюменской области		федеральный бюджет		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	«Дом жилой», расположенный по адресу: г. Тобольск, ул. Семакова, 58	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
33	Охрана не переданных в аренду, по договору хранения объектов культурного наследия путем наследия (ЧУ)ОП: ОКН «Дом жилой», расположенный по адресу: г. Тобольск, ул. Хохрякова, 10	ДГЗ/ МКУ «Имущественная казна»	Обеспечение физической сохранности объектов культурного наследия.	Заключен муниципальный контракт. Физическая сохранность объектов культурного наследия обеспечена. В связи с обеспечением физической охраны с 0:00 01.12.2021 по 0:00 31.12.2021 оплата за выполненные работы будет произведена в январе 2022 года (44-ФЗ и условиями муниципального контракта авансовые платежи не предусмотрены).	Выполнено в срок	24,07	24,07	24,07	-	-	-	22,27	22,27	-	-	-	92,52%
34	Охрана не переданных в аренду, по договору хранения объектов культурного наследия путем наследия (ЧУ)ОП: ОКН «Церковь Пятницкая», расположенный по адресу: г. Тобольск, ул. Мира, 42	ДГЗ/ МКУ «Имущественная казна»	Обеспечение физической сохранности объектов культурного наследия.	Заключен муниципальный контракт. Физическая сохранность объектов культурного наследия обеспечена. В связи с обеспечением физической охраны с 0:00 01.12.2021 по 0:00 31.12.2021 оплата за выполненные работы будет произведена в январе 2022 года (44-ФЗ и условиями муниципального контракта авансовые платежи не предусмотрены).	Выполнено в срок	24,07	24,07	24,07	-	-	-	22,27	22,27	-	-	-	92,52%
35	Охрана не переданных в аренду, по договору	ДГЗ/ МКУ «Имущественная казна»	Обеспечение физической сохранности объектов	Заключен муниципальный контракт. Физическая сохранность объектов культурного	Выполнено в срок	24,07	24,07	24,07	-	-	-	22,27	22,27	-	-	-	92,52%



№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия	Ответственный (Участники)	Ожидаемый результат выполнения мероприятия	Сведения о достигнутом результате выполнения мероприятия	Информация о выполнении	Финансовые показатели, тыс.руб.										Уровень исполнения запланированного объема финансирования <sup>2</sup>	
						утверждено в бюджете г. Тобольска		в том числе по источникам финансирования:		в том числе по источникам финансирования:		в том числе по источникам финансирования:		расходы за счет внебюджетных источников за 2020 год			
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17
1	хранения объектов культурного наследия путем обездолов ОКН Н(Ч)ОП: ОКН «Дом жилой», расположенный по адресу: г. Тобольск, ул. Семакова, 8	3	культурного наследия.	наследия обеспечена. В связи с обеспечением физической охраны с 0:00 01.12.2021 по 0:00 31.12.2021 оплата за выполненные работы будет произведена в январе 2022 года (44-ФЗ и условиями муниципального контракта авансовые платежи не предусмотрены).	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
36	Охрана переданных в аренду, по договору хранения объектов культурного наследия путем обездолов Н(Ч)ОП: ОКН «Дом жилой», расположенный по адресу: г. Тобольск, ул. Большая Сибирская, 54	ДТЗ/ МКУ «Имущественная казна»	Обеспечение физической сохранности объектов культурного наследия.	Заключен муниципальный контракт. Физическая сохранность объектов культурного наследия обеспечена. В связи с обеспечением физической охраны с 0:00 01.12.2021 по 0:00 31.12.2021 оплата за выполненные работы будет произведена в январе 2022 года (44-ФЗ и условиями муниципального контракта авансовые платежи не предусмотрены).	Выполнено в срок	19,06	19,06	19,06	-	-	-	17,26	17,26	-	-	-	90,60%
37	Охрана переданных в аренду, по договору хранения объектов культурного наследия путем обездолов Н(Ч)ОП: ОКН «Дом жилой», расположенный по адресу: г. Тобольск, ул. Большая Сибирская, 54	ДТЗ/ МКУ «Имущественная казна»	Обеспечение физической сохранности объектов культурного наследия.	Заключен муниципальный контракт. Физическая сохранность объектов культурного наследия обеспечена. В связи с обеспечением физической охраны с 0:00 01.12.2021 по 0:00 31.12.2021 оплата за выполненные работы будет произведена в январе 2022 года (44-ФЗ и условиями муниципального контракта авансовые платежи не предусмотрены).	Выполнено в срок	22,04	22,04	22,04	-	-	-	20,23	20,23	-	-	-	91,80%

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия	Ответственный (Участники)	Ожидаемый результат выполнения мероприятия	Сведения о достигнутом результате выполнения мероприятия	Информация о выполнении <sup>1</sup>	Финансовые показатели, тыс.руб.										Уровень исполнения запланированного объема финансирования <sup>2</sup>		
						утверждено в бюджете г. Тобольска		в том числе по источникам финансирования:		расходы бюджета за 2021 год		расходы бюджета за 2021 год		расходы внебюджетных источников за 2020 год				
						всего (гр.9+ гр.10+ гр.11)	бюджет г.Тобольска	бюджет Тюменской области	федеральный бюджет	всего (гр.14+ гр.15+ гр.16)	бюджет г.Тобольска	бюджет Тюменской области	федеральный бюджет	всего (гр.14+ гр.15+ гр.16)	бюджет г.Тобольска		бюджет Тюменской области	федеральный бюджет
1	Тобольск, ул. Басова, 1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
38	Установка информационных надписей на объектах культурного наследия: ОКН, расположенные в г. Тобольске: ул. Горького, 33, ул. Декабристов, 40, ул. Семена Ремезова, 43, ул. Ленина, 42, ул. Ленина, 44, ул. Розы Люксембург, 5а, ул. Семакова, 7, ул. Семакова, 13.	ДГЗ/ МКУ «Имущественная казна»	Установленные надписи на объектах культурного наследия	Надписи установлены	Выполнено в срок	11,44	11,44	11,44	-	-	-	11,44	11,44	-	-	-	100%	
ИТОГО по муниципальной программе:						38 241,76	38 241,76	30 948,53	7 293,23	-	-	19 111,62	19 111,62	-	-	-	49,98%	

<sup>1</sup> – в графе приводится информация о ходе выполнения: «Выполнено в срок», «Выполнено с нарушением срока», «Не выполнено» (в случае не наступления события, характеризующего промежуточный, окончательный результат выполнения мероприятия в отчетном периоде);

<sup>2</sup> – значение графы рассчитывается по формуле:  $(гр.13+гр.17)/(гр.8+гр.12) \times 100, \%$ . В случае неполного исполнения запланированного объема финансирования, в графе 5 указывается соответствующие пояснения.

Сокращения:

ДГЗ - Департамент градостроительства и землепользования Администрации города

ДГС - Департамент городской среды Администрации города Тобольска

ДИО - Департамент имущественных отношений Администрации города Тобольска

ДКТ - Департамент по культуре и туризму Администрации города Тобольска

МКУ «Имущественная казна» - Муниципальное казенное учреждение «Имущественная казна г. Тобольска»



#### 4. Выводы

##### В части финансирования.

Всего на выполнение мероприятий Программы за 2021 год были предусмотрены средства в сумме 38 241,76 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета города Тобольска – 30 948,53 тыс. рублей, средства бюджета Тюменской области – 7 293,23 тыс. рублей. Расходы составили 19 111,62 тыс. рублей, уровень исполнения запланированного объема финансирования составил 49,98 % по нижеприведенным причинам.

##### 1. По пунктам 2-8 таблицы пункта 3.2.

Комплекс мер, направленных на проведение консервационных работ на объектах, расположенных по адресам: г. Тобольск, ул. Декабристов, 33; ул. Ленина, д. 42; ул. Ленина, д. 18а; ул. Пушкина, д. 13; ул. Семакова, 37 /Декабристов, 44 в полном объеме не выполнен по причине резкого увеличения стоимости материалов в 2-2,5 раза во 2-3 квартале 2021 года. В связи с чем Подрядчиком направлено уведомление об одностороннем расторжении контракта. По результатам достигнутых договоренностей о необходимости выполнения работ и недопущению расторжения контракта подрядчик приступил к работам осенью 2021 года. По состоянию на 31.12.2021 работы выполнены не в полном объеме, финансирование пролонгировано на 2022 год.

##### 2. По пунктам 12-14, 17 таблицы пункта 3.2.

Комплекс мер, направленных на разработку научно-проектной документации на ремонтно-реставрационные работы с определением дальнейшего приспособления на объектах, расположенных по адресам: ул. Мира, д.2; ул. Хохрякова, д. 10; ул. Ленина, д. 23 выполнен не в полном объеме по следующим причинам:

- по объекту культурного наследия «Здание, где в августе 1852 г. по инициативе декабристов было открыто девичье приходское училище», г. Тобольск, ул. Мира, 2 - Арбитражным судом Тюменской области рассматривается дело по иску подрядчика о признании незаконным отказа по охране и использованию объектов историко-культурного значения Тюменской области (далее - Комитет) в согласовании научно-проектной документации. Подготовлены документы для расторжения муниципального контракта.

- по объекту культурного наследия «Дом Неводчиков», г. Тобольск, ул. Хохрякова, 10 - Научно-проектная документация в стадии разработки. Общая сумма предусмотренных средств составляет 5 702,2 тыс. руб. Из них на сумму 4 071,30 тыс. руб. заключен муниципальный контракт на разработку проектной документации, из данной суммы оплачено 80% в размере 3257,044 тыс. руб., поскольку при завершении работ Подрядчиком в соответствии с условиями пунктов 5.5 и 5.6. Контракта Заказчику был предоставлен Акт о приеме выполненных работ в размере 80% от цены по Контракту. В связи с чем подрядчику оплачена указанная денежная сумма. Оставшиеся денежные средства (в размере 20%) Заказчиком будут оплачены после предоставления Акта о приеме выполненных работ, акта государственной историко-культурной экспертизы и согласования с Комитетом положительных заключений государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости объекта.

Кроме того, в рамках отдельного муниципального контракта получено положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы, работы приняты и оплачены в размере 99.0 т.р. Таким образом, общая сумма оплаченных в 2021 году работ по данному объекту составила 3 356,05 тыс. руб. Оставшаяся непоплаченная сумма в размере 1 531,90 тыс. руб. предусмотрена государственную экспертизу проектной документации. Муниципальный контракт будет заключен после устранения всех замечаний и получения согласования Комитета.



- по объекту культурного наследия «Усадьба Семеновых: дом жилой с флигелем», г. Тобольск, ул. Ленина, 23 – Общая сумма предусмотренных средств составляет 5191,35 руб., в том числе: заключен муниципальный контракт на разработку НПД в сумме 4061,6 тыс. руб., по которому научно-проектная документация разработана и оплачена полностью в сумме 4 061,6 тыс. руб. Кроме того, заключен муниципальный контракт на проведение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости объекта на общую сумму в размере 1129,8 тыс. руб., из них оплачено в 2021 году 30% в размере 338,9 тыс. руб.

Таким образом, общая сумма оплаченных в 2021 году работ по данному объекту составила 4 400,05 тыс. руб. Оставшаяся неоплаченной сумма в размере 790,90 тыс. руб. будет оплачена подрядчику в 2022 году после проведения государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости объекта.

### 3. По пункту 17 таблицы пункта 3.2.

Комплекс мер, направленных на разработку проектной документации стадии проекта реставрации и приспособления «Эскизный проект» ОКН «Дом жилой», г. Тобольск, ул. Мира 37. Общая сумма предусмотренных средств составляет 2 548,00 тыс. руб. Их них заключен муниципальный контракт на сумму 2188,497 т. руб. Указанные работы выполнены в полном объеме и приняты 15.12.2021. В соответствии с условиями Контракта, НПД оплачена в размере 80% от цены по Контракту в размере 1 750,80 тыс. руб. Оставшиеся финансовые средства (в размере 20%) Заказчиком будут оплачены после предоставления Акта о приёмке выполненных работ, акта государственной историко-культурной экспертизы и согласования с комитетом по охране и использованию историко-культурного наследия Тюменской области. Кроме того, в общей сумме финансирования предусмотрены денежные средства в размере 359,50 тыс. руб. на государственную историко-культурную экспертизу, которые будут оплачены после ее результатов.

### В части показателей результативности.

**По показателю результативности № 1** «Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации, ремонта или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности» фактическое значение составило 51,78% при плановом значении 53,57%, выполнение плана составило 103,45%. Проведение мероприятий муниципальной программы направлено на уменьшение доли объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации, ремонта или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности.

По сравнению с предыдущими периодами показателем улучшился в связи с тем, что в 2021 году выполнены и оплачены ремонтно-реставрационные работы на 1 объекте.

**По показателю результативности № 2** «Доля охраняемых объектов, не переданных в пользование третьим лицам» фактическое значение составило 100% при плановом значении 100%, выполнение плана составило 100 %, в сравнении с предыдущим периодом показатель находится на прежнем уровне.

**По показателю результативности № 3** «Оформление права безвозмездного пользования на объект археологического наследия «Вал, построенный в 1788 г.» уполномоченному органу Администрации города Тобольска» - в 2021 году мониторинг по данному показателю не велся, так как мероприятие было реализовано в 2020 году.

**По показателю результативности № 4** «Разработка научно-проектной документации на проведение работ по сохранению (благоустройству)

объекта археологического наследия «Вал, построенный в 1788 г.» фактическое значение составило 0, при плановом значении 0. Реализация мероприятия по достижению планового значения показателя намечена на 2022 год.

**По показателю результативности № 5** «Оформление права собственности Муниципального образования в отношении бесхозных объектов» фактическое значение составило 1 шт., при плановом значении 1 шт., выполнение плана составило 100%.

**По показателю результативности № 6** «Оформление права собственности Муниципального образования на объект культурного наследия и права безвозмездного пользования на объекты культурного наследия в целях оформления на них прав собственности Муниципальности Муниципального образования» фактическое значение составило 0 шт., при плановом значении 0 шт.

**По показателю результативности № 7** «Организация общественной доступности, восприятия и привлечение внимания к сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)» фактическое значение составило 30 шт., при плановом значении 30 шт., выполнение плана составило 100 %.

**По показателю результативности № 8** «Обеспечение наличия информации об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)» фактическое значение составило 8 шт., при плановом значении 8 шт., выполнение плана составило 100 %.

