



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

25 марта 2024 г.

№33-рк

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городе Tobolske» за 2023 финансовый год

В соответствии с постановлением Администрации города Tobolska от 17.03.2020 №14-пк «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Tobolska», руководствуясь статьями 40 и 44 Устава города Tobolska:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городе Tobolske» за 2023 финансовый год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Управлению документационного обеспечения и контроля Администрации города Tobolska, Управлению делами Администрации города Tobolska обеспечить размещение настоящего распоряжения в официальном сетевом издании «Официальные документы города Tobolska» (www.tobolskdoc.ru), на официальном сайте Администрации города Tobolska (www.admtobolsk.ru) и на официальном сайте муниципального образования город Tobolsk на портале органов государственной власти Тюменской области (www.tobolsk.admtymen.ru).

И.о. Главы города



Я.С. Зубова



Приложение
к распоряжению
Администрации города Тобольска
от 25 марта 2024 г. №33-рк

Отчёт о реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды в городе Тобольске» за 2023 год

1. Выполнение целей и задач муниципальной программы

| № п/п | Задачи | Решаемые проблемы | Сведения о достигнутом социально-экономическом эффекте в отчетном периоде | Участники |
|--|---|--|--|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель 1: Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Тобольска | | | | |
| 1 | Повышение уровня благоустройства придомовых территорий | Недостаточный уровень благоустройства придомовых территорий Низкая степень вовлеченности граждан в реализацию мероприятий по благоустройству придомовых территорий | В целях повышения уровня благоустройства придомовых территорий города Тобольска в 2023 году проведена инвентаризация дворовых территорий, расположенных на территории муниципального образования городской округ город Тобольск и сформирован адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по частичному благоустройству, согласно которому размещено объявление о проведении отбора получателей субсидии для предоставления субсидии на частичное благоустройство дворовых территорий в 2023 году и заключены соглашения о предоставлении субсидии по следующему адресу: Тюменская область, г. Тобольск, пер. Рошинский, д. 60; Тюменская область, г. Тобольск, 10 мкр., д. 13. Работы выполнены в полном объеме. | ДГХ |
| 2 | Повышение уровня благоустройства общественных пространств и мест массового отдыха населения | Недостаточный уровень благоустройства общественных пространств и мест массового отдыха населения Низкая степень вовлеченности граждан в реализацию мероприятий по благоустройству территории города | Выполнены работы по благоустройству 5-ти общественных территорий, в том числе: 2 территории в рамках Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», 1 территория – победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях За 2023 года граждане города приняли активное участие в решении вопросов развития городской среды города Тобольска путем участия в общественных обсуждениях, на форумах, участие в опросах (анкетирование), интервьюирование, на интернет-платформе. | ДГС |

| | | | | |
|---|--|---|--|-----------|
| 3 | Поддержание и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории города | Содержание и отлов безнадзорных животных Гарантии погребения умерших, невостробованных родственниками, неопознанных и бесхозных трупов | В целях поддержания и улучшения санитарно-эпидемиологического состояния территории города Тобольска оказываются услуги по содержанию и отлову безнадзорных животных, также предоставляются гарантии погребения умерших, невостробованных родственниками, неопознанных и бесхозных трупов. | МКУ «ЦГУ» |
| Цель 2: Комплексное развитие дорожной и транспортной инфраструктуры | | | | |
| 4 | Обеспечение эффективного использования автомобильных дорог местного значения и осуществление дорожной деятельности в их отношении | Несоответствие эксплуатационного состояния дорог автомобильным требованиям Перегруженность дорожной сети города на магистральных направлениях Недостаточная дорожно-транспортная доступность отдельных районов города | Всего было отремонтировано 5,5 км автомобильных дорог города Тобольска с целью повышения безопасности дорожного движения, улучшения состояния автомобильных дорог и комфортного передвижения автомобилистов и пешеходов. Улучшение качества передвижения показателя и повышение безопасности дорожного движения путем ремонта «основных», социально-значимых дорог города: ул. Знаменского, ул. Знаменского. Улучшение качества внутриквартальных проездов и пешеходных сетей путем ремонта дорог внутри 8, 10 и Центрального микрорайонов, а также устройство тротуаров и парковок в микрорайонах 4, 6, 7, 8, 9, 10, Центральный, Иргышский (ул. Заводская), ул. Строителей, ул. Знаменского. | ДГС |
| Цель. Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения и удовлетворение потребности населения в качественных пассажирских перевозках автомобильным и водным транспортом | | | | |
| 5 | Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом в городском, пригородном и межмуниципальном сообщении, водным транспортом | отрицательная динамика спроса на пассажирские перевозки общественным транспортом, повышение уровня в автомобилизации как фактора, препятствующего усилению динамики спроса на услуги пассажирского транспорта общего пользования у жителей города | Перевезено 13 908,85 тыс. пассажиров, в том числе 3 040,618 тыс. пассажиров льготной категории и 2 646,668 тыс. пенсионеров, пользующихся правом льготного проезда. Стоимость проезда на городских маршрутах и пригородном Тобольск-Сумкино составила 24 руб. (23 руб. при оплате банковской картой). Паромной переправой выполнено 13 888 рейсов. Перевозка пассажиров осуществлялась без взимания провозной платы. | ДГС |

ДГХ – Департамент городского хозяйства Администрации города Тобольска
ДГС – Департамент городской среды Администрации города Тобольска
МКУ «ЦГУ» – муниципальное казенное учреждение «Центр городских услуг».

2. Основные показатели результативности реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Методика расчёта | Необходимое направление изменений (1,1,0) | Фактическое значение года, предшествующего отчётному 2022 г. | Плановое значение 2023 г. | Фактическое значение 2023 г. | Выполнение плана | Темпы прироста |
|--|--|-------------|---|---|--|---------------------------|------------------------------|------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель: Повышение качества и комфорта городской среды на территории города | | | | | | | | | |
| Задача 1. Повышение уровня благоустройства придомовых территорий | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество благоустроенных придомовых территорий | ед. | количество всех благоустроенных придомовых территорий, включенных в Программу | ↑ | 28 | 40 | 2 | 5,00% | -92,86% |
| 1.2. | Доля благоустроенных придомовых территорий от общего количества придомовых территорий | % | процентное соотношение благоустроенных придомовых территорий к общему количеству придомовых территорий, требующих ремонта | ↑ | 7,9 | 13,3 | 0,56 | 4,21% | -92,91% |
| Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных пространств и мест массового отдыха населения | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество общественных территорий, в отношении которых проведены работы по их созданию и благоустройству за счет средств бюджета | ед. | количество всех общественных территорий, в отношении которых проведены работы по их созданию и благоустройству за счет средств бюджета | 0 | 7 | 4 | 5 | 125,00% | -28,57% |
| 2.2. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Тобольске | % | процентное соотношение граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Тобольске | ↑ | 49 | 25 | 50,38 | 201,52% | 2,82% |
| 2.3. | Озеленение общественных территорий | тыс. кв.м. | метод прямого счета | 0 | 69 188,00 | 5 242,0 | 40 946,54 | 781,12% | -40,82% |
| Задача 3. Поддержание и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории города | | | | | | | | | |
| 3.1. | Число отловленных животных без владельцев | особи | метод прямого счета | 0 | Мониторинг показателя осуществляется с 2023 года | 570 | 511 | 89,65% | - |
| 3.2. | Число погребений умерших | захоронения | метод прямого счета | 0 | Мониторинг показателя осуществляется с 2023 года | 410 | 1096 | 267,32% | - |
| Цель 2: Комплексное развитие дорожной и транспортной инфраструктуры | | | | | | | | | |
| Задача 4. Обеспечение эффективного использования автомобильных дорог местного значения и осуществление дорожной деятельности в их отношении | | | | | | | | | |
| 4.1. | Автомобильные дороги местного значения, в отношении которых | км. | протяжённость вновь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования | 0 | 6,100 | 6,200 | 5,500 | 88,71% | -9,84% |

| | произведены капитальный ремонт и ремонт | | местного значения в течении года | | | | | | |
|------|--|-----|---|---|--------|--------|--------|---------|--------|
| 4.2. | Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | $\text{Дтп} = (\text{Птп} \times 100\%) / \text{Побщ, где:}$ Птп - общая протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием, км; Побщ - общая протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения по городу Тобольску, в соответствии с Перечнем автомобильных дорог общего пользования местного значения города Тобольска, км. | ↑ | 88,6 | 88,7 | 87,98 | 99,19% | -0,7% |
| 4.3. | Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | $\text{Дтп} = (\text{Птп} \times 100\%) / \text{Побщ, где:}$ Птп - общая протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, км; Побщ - общая протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения по городу Тобольску, в соответствии с Перечнем автомобильных дорог общего пользования местного значения города Тобольска, км. | ↓ | 11,3 | 11,3 | 11,48 | 98,43% | -1,57% |
| 4.4. | Автомобильные дороги местного значения, в отношении которых произведены строительство и реконструкция | км. | протяжённость автомобильных дорог местного значения, в отношении которых произведены строительство и реконструкция, в течение года | 0 | 0,0 | 1,100 | 0 | 0% | 0% |
| 4.5. | Протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием | км. | показатель рассчитывается нарастающим итогом | ↑ | 330,90 | 332,30 | 341,10 | 102,65% | 3,08% |
| 4.6. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспеченных ливневой канализацией закрытого типа | % | $\text{Дзлк} = (\text{Пзлк} \times 100\%) / \text{Пудс, где:}$ Пзлк - протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения города Тобольска, обеспеченных закрытой ливневой канализацией, км; Пудс - общая протяжённость автомобильных дорог местного значения общего пользования по городу Тобольску с асфальтобетонным покрытием, определенная на основании эксплуатационных (технических) паспортов, км. | ↑ | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 100% | 0% |
| 4.7. | Доля улично-дорожной сети, | % | $\text{Доудс} = (\text{Поудс} \times 100\%) / \text{Пудс,}$ | ↑ | 88,5 | 88,9 | 95,97 | 107,95 | 8,44% |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|-------|-------|-------|----------|--------|--|
| | обеспеченной наружным освещением | где: Поудс - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения города Тобольска, обеспеченных наружным освещением, км; Пудс - общая протяженность автомобильных дорог местного значения общего пользования по городу Тобольску, определенная на основании эксплуатационных (технических) паспортов, км. | | | | | | | % | |
| Цель 3: Повышение доступности услуг транспортной инфраструктуры для населения и удовлетворение потребности населения в качественных пассажирских перевозках | | | | | | | | | | |
| Задача 5. Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом в городском, пригородном и межмуниципальном сообщении, водным транспортом | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Доля выполненных пассажирским транспортом общего пользования рейсов от общего числа рейсов, предусмотренных планом | % | $P_p = N_{\phi} / N_n \times 100\%$, где: N_{ϕ} - количество фактически выполненных пассажирским транспортом общего пользования рейсов в отчетном периоде, ед.; N_n - количество рейсов пассажирского транспорта общего пользования в отчетном периоде, предусмотренных планом, ед. | 0 | 99,75 | 97,00 | 98,78 | 101,83 % | -0,97% | |
| 5.2. | Снижение стоимости проезда для населения на автомобильном транспорте в городском, пригородном и межмуниципальном сообщении от экономически обоснованного тарифа (не менее) | % | процент снижения стоимости проезда на автомобильном транспорте в городском, пригородном и межмуниципальном сообщении зависит от объема выделенных бюджетных ассигнований на реализацию Программы и показателей социально-экономического развития | 0 | 50 | 40 | 50 | 125% | 0% | |
| 5.3. | Снижение стоимости проезда для населения на водном транспорте от экономически обоснованного тарифа (не менее) | % | процент снижения стоимости проезда для населения на водном транспорте зависит от объема выделенных бюджетных ассигнований на реализацию Программы и показателей социально-экономического развития | 0 | 100 | 100 | 100 | 100% | 0% | |
| 5.4. | Средний интервал ожидания паромной переправы на одном из берегов | мин | средний интервал ожидания паромной переправы обусловлен действующим расписанием и складывается из времени, затрачиваемого на переход между правым и левым берегом (5 мин.), ожидание пассажиров и транспорта (10 мин) | 0 | 30 | 30 | 30 | 100% | 0% | |

По показателю результативности №1.1 «Количество благоустроенных придорожных территорий» фактическое значение составило 2 ед. при плановом значении 40 ед., выполнение плана составило 5 %. На динамику показателя повлияли следующие факторы: выделенные лимиты бюджетных ассигнований на 2023 год.

По показателю результативности №1.2 «Доля благоустроенных придомовых территорий от общего количества придомовых территорий» фактическое значение составило 0,56 при плановом 13,3 выполнение плана составило 4,2 %. На динамику показателя повлияли следующие факторы: выделенные лимиты бюджетных ассигнований на 2023 год.

По показателю результативности №3.1 «Число отловленных животных без владельцев» фактическое значение составило 511 особей при плановом значении 570 особей. На динамику показателя повлияло: фактическое число отловленных животных без владельцев.

По показателю результативности №4.1 «Автомобильные дороги местного значения, в отношении которых произведены капитальный ремонт и ремонт» фактическое значение составило 5,5 км при плановом значении 6,1 км, выполнение плана составило 88,71%. На динамику показателя повлияло уменьшение финансирования на проведение ремонтных работ.

По показателю результативности №4.2 «Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения» фактическое значение составило 87,98% при плановом значении 88,6%, выполнение плана составило 99,19%. На динамику показателя повлияли следующие факторы: фактическое приведение в соответствие протяжённости автомобильных дорог.

По показателю результативности №4.3 «Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения» фактическое значение составило 11,48% при плановом значении 11,3%, выполнение плана составило 98,43%. На динамику показателя повлияли следующие факторы: приняты новые дороги в муниципальную собственность в грунтовом покрытии.

По показателю результативности №4.4 «Автомобильные дороги местного значения, в отношении которых произведены строительство и реконструкция» фактическое значение составило 0,0 км при плановом значении 1,1 км, выполнение плана составило 0%. На динамику показателя повлияла приостановка работ по строительству магистралей М-8 до внесения изменений в проектную документацию в части инженерных сетей.

3. Выполнение мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Участник и | Ожидаемый результат выполнения мероприятия | Сведения о достижении результата выполнения мероприятия в отчетном периоде и причины неполного исполнения запланированных мероприятий от объема финансирования | Информация о выполнении | Финансовые показатели, тыс. рублей | | | | | | | | | | Уровень исполнения запланированного объема финансирования | |
|---|--|---------------|---|---|-------------------------------|---|--|--------------------------------|---------------------------------|--|-----------------------------------|---|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|---|
| | | | | | | Утверждено в бюджете г. Тобольска | в том числе по источникам финансирования: | | | внебюджетные источники на 2023 год | расходы бюджета за 2023 год | | | | | | расходы за счет внебюджетных источников |
| | | | | | | | г. Тобольска г. Тобольска области | бюджет Тюменской области | бюджет федеральный бюджет | | всего (гр.14.+гр.15 +гр.16) | в том числе по источникам финансирования | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | бюджет г. Тобольска области | бюджет Тюменской области | бюджет федеральный бюджет | бюджет г. Тобольска области | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Цель 1: Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Тобольска | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Повышение уровня благоустройства придомовых территорий | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 20 000,00 | 4 231,50 | 4 231,50 | | | | 4 183,57 | 4 183,57 | | | | 98,9 |
| 31 | Благоустройство придомовых территорий | ДГХ | благоустройство придомовой территории МКД | выполнено благоустройство 2-х придомовых тер-й | частичное выполнение | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,0 |
| 63 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, пер. Рошинский, д. 60 | ДГХ | благоустройство придомовой территории МКД | выполнено | выполнено в срок | 0 | 2 447,08 | 2 447,08 | | | | 2 399,16 | 2 399,16 | | | | 98,0 |
| 64 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, 10 мкр., д. 13 | ДГХ | благоустройство придомовой территории МКД | выполнено | выполнено в срок | 0 | 1 784,41 | 1 784,41 | | | | 1 784,41 | 1 784,41 | | | | 100,0 |
| Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных пространств и мест массового отдыха | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Итого | | | | | 283 460,43 | 786 181,87 | 335 144,76 | 356 037,10 | 95 000,00 | 0,00 | 692 460,22 | 329 469,11 | 267 991,12 | 95 000,00 | 0,00 | 88,1 |
| 66 | Обеспечение электроэнергией сетей наружного освещения | ДГС/МКУ «ТСЗ» | бесперебойная работа сетей нар. освещения | выполнено | выполнено в срок | 64 242,14 | 84 887,76 | 84 887,76 | | | | 84 397,56 | 84 397,56 | | | | 99,4 |
| 67 | Озеленение г.Тобольска | ДГС/МКУ «ТСЗ» | высадка цветников, саженцев кустарников и деревьев, санитарная обрезка деревьев | выполнено | выполнено в срок | 16 552,00 | 18 513,24 | 18 513,24 | | | | 18 513,24 | 18 513,24 | | | | 100,0 |
| 77 | Устройство пешеходной зоны с велосипедной дорожкой, площадью для выгула собак и парковкой | ДГС/МКУ «ТСЗ» | изготовление тех. плана | выполнено | выполнено в срок | 0,00 | 24,40 | 24,40 | | | | 24,40 | 24,40 | | | | 100,0 |
| 77 | Благоустройство сквера в мкр. Менделеево (территория бывшей бани) г. Тобольска | ДГС/МКУ «ТСЗ» | создание условий для комфортного отдыха жителей города | выполнено с нарушением срока | | 36 927,24 | 41 198,68 | 20,60 | 41 178,09 | | | 41 198,68 | 20,60 | 41 178,09 | | | 100,0 |
| 85 | «Строительство тротуаров и парковок по территориям общего пользования по адресу: г. Тобольск, 4 мкр.» (в т.ч. | ДГС/МКУ «ТСЗ» | создание условий для комфортного проживания | выполнено | выполнено в срок | 0,00 | 10 371,66 | 10 371,66 | | | | 10 371,66 | 10 371,66 | | | | 100,0 |

[illegible]

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|----------------|--|---|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|-------|
| 155 | Оказание услуг по предоставлению и содержанию уличных туалетов | ДГХ | Оказание услуг населению с целью повышения индекса города Тобольска | выполнено | выполнено в срок | 7 500,00 | 8 654,26 | 8 654,26 | 8 654,26 | 8 654,26 | 8 654,26 | | | | | | | 100,0 |
| 162 | Создание контейнерных площадок | ДГХ | содержание территорий города Тобольска в нормативном состоянии | выполнено | выполнено в срок | 0,00 | 493,89 | 493,89 | 493,89 | 493,89 | 493,89 | | | | | | | 100,0 |
| 169 | Разработка проектов санитарно-защитных зон мест захоронений и получение экспертных заключений на разработанные проекты | ДГХ | Подразчик содержания мест захоронений города Тобольска в нормативном состоянии | не выполнен | не выполнено | 0,00 | 1 258,89 | 1 258,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,0 |
| 172 | Приобретение бункеров для сбора крупногабаритных твердых коммунальных отходов в районах размещения муниципальных контейнерных площадок для жителей индивидуальной жилищной застройки | ДГХ | содержание территорий города Тобольска в нормативном состоянии | выполнено | выполнено в срок | 0,00 | 166,00 | 166,00 | 166,00 | 166,00 | 166,00 | | | | | | | 100,0 |
| 173 | Работы по демонтажу самовольно размещенных нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования городской округ город Тобольск | ДГХ | содержание территорий города Тобольска в нормативном состоянии | выполнено | выполнено в срок | 0,00 | 29,80 | 29,80 | 29,80 | 29,80 | 29,80 | | | | | | | 100,0 |
| 174 | Услуги по обращению с отходами и (или) II классов опасности | ДГХ | содержание территорий города Тобольска в нормативном состоянии | не выполнен | не выполнено | 0,00 | 3,48 | 3,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,0 |
| 177 | Проведение осмотра для целей оценки соответствия технического состояния оборудования детских, спортивных площадок (далее – МАФ) требованиям безопасности в соответствии с требованиями Технического регламента | ДГС/ МКУ «ТСЗ» | акт технического осмотра | выполнено | выполнено в срок | 0,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 | | | | | | | 100,0 |
| 187 | Предоставление доступа к объектам инфраструктуры для размещения и последующего использования и обслуживания Сети уличного освещения | ДГС/ МКУ «ТСЗ» | создание условий для комфортного проживания | финансирование по факту выполненным работ | Выполнено | 5,86 | 7,11 | 7,11 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | | | | | | | 79,7 |
| 189 | Изготовление и установка информационных стендов и указателей | ДГС/ МКУ «ТСЗ» | создание условий для комфортного проживания | выполнено | выполнено в срок | 0,00 | 864,80 | 864,80 | 864,80 | 864,80 | 864,80 | | | | | | | 100,0 |
| 194 | Благоустройство по территориям общего пользования мкр. Строитель (в т.ч. разработка ПД) | ДГС/ МКУ «ТСЗ» | создание условий для комфортного проживания | перенос финансирования на 2024 год | не выполнено | 3 226,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,0 |
| 200 | Благоустройство территории на проезде Руслана Бацаева | ДГС/ МКУ «ТСЗ» | создание условий для комфортного проживания | финансирование перераспределено на другие мероприятия | не выполнено | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,0 |
| 202 | Приобретение хозяйственного инвентаря, организация мероприятий по проведению субботника | ДГС/ МКУ «ТСЗ» | содержание территорий города Тобольска | выполнено | выполнено в срок | 0,00 | 803,44 | 803,44 | 803,44 | 803,44 | 803,44 | | | | | | | 100,0 |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Экономии по торгам в разрезе выделенных целевых средств из областного бюджета нет