



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

24 марта 2025 г.

№29-рк

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городе Tobольске» за 2024 финансовый год

В соответствии с постановлением Администрации города Tobольска от 17.03.2020 №14-пк «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Tobольска», руководствуясь статьями 40 и 44 Устава города Tobольска:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городе Tobольске» за 2024 финансовый год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Управлению документационного обеспечения и контроля Администрации города Tobольска, Управлению делами Администрации города Tobольска обеспечить размещение настоящего распоряжения в официальном сетевом издании «Официальные документы города Tobольска» (www.tobolskdoc.ru), на официальном сайте Администрации города Tobольска (www.admtobolsk.ru) и на официальном сайте муниципального образования город Tobольск на портале органов государственной власти Тюменской области (www.tobolsk.admtymen.ru).

И.о. Главы города



Я.С. Зубова



Приложение
к распоряжению
Администрации города Tobolska
от 24 марта 2025 г. №29-рк

Отчёт о реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды в городе Tobolske» за 2024 год

1. Выполнение целей и задач муниципальной программы

№ п/п	Задачи	Решаемые проблемы	Сведения о достигнутом социально-экономическом эффекте в отчетном периоде	Участники
1	2	3	4	5
Цель 1: Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Tobolska				
1	Повышение уровня благоустройства придомовых территорий	Недостаточный уровень благоустройства придомовых территорий Низкая степень вовлеченности граждан в реализацию мероприятий по благоустройству придомовых территорий	В целях повышения уровня благоустройства придомовых территорий города Tobolska в июне 2024 года сформирован Адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по частичному благоустройству, согласно которому заключены Соглашения о предоставлении субсидии по следующим адресам: Тюменская область, г. Tobolsk, 4 микрорайон, дом 2, дом 3, дом 15, дом 16 (в части многоквартирного дома 2 в 4 микрорайоне). Тюменская область, г. Tobolsk, 4 микрорайон, дом 2, дом 3, дом 15, дом 16 (в части многоквартирного дома 16 в 4 микрорайоне). Тюменская область, г. Tobolsk, 4 микрорайон, дом 2, дом 3, дом 15, дом 16 (в части многоквартирного дома 3 и 15 в 4 микрорайоне). Тюменская область, г. Tobolsk, микрорайон 7а, дом 4. Тюменская область, г. Tobolsk, микрорайон 9, дом 19, дом 19а. Тюменская область, г. Tobolsk, микрорайон Защитино, проезд Домостроителей, дом 5. Тюменская область, г. Tobolsk, улица Доронина, дом 22.	ДГХ

			Тюменская область, г. Тобольск, микрорайон Иртышский, дом 7а. Тюменская область, г. Тобольск, микрорайон Иртышский, дом 11. Тюменская область, г. Тобольск, мкр. Иртышский, д. 15. Тюменская область, г. Тобольск, микрорайон Менделеево, дом 19. Тюменская область, г. Тобольск, ул. Радищева, дом 1. Работы по объектам в 2024 году выполнены в полном объеме.		ДГС, МКУ "ТСЗ", МБУ "ДЭУ"
2	Повышение уровня благоустройства общественных пространств и мест массового отдыха населения	Недостаточный уровень благоустройства общественных пространств и мест массового отдыха населения Низкая степень вовлеченности граждан в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города	Выполнены работы по благоустройству 4-х общественных территорий, в том числе: 1 территория в рамках Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»: 1. Благоустройство «Сквера выпускников»; 2. Благоустройство «Площади Почёта»; 3. Устройство площади по ул. Ленина; 4. Благоустройство общественной территории в мкр. Иртышский по ул. Зырянская (устройство детской спортивной игровой площадки); 5. Благоустройство общественной территории по ул. Крупской (устройство детской площадки). За 2024 год граждане города приняли активное участие в решении вопросов развития городской среды города Тобольска путем участия в общественных обсуждениях, на форумах, участие в опросах (анкетирование), интервьюирование, на интернет-платформе, голосование на федеральной платформе 72.gorodsreda.ru		ДГХ, МКУ «ЦГУ»
3	Поддержание и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории города	Содержание и отлов безнадзорных животных Гарантии погребения умерших, неостребованных родственниками, неопознанных и бесхозных трупов	В целях поддержания и улучшения санитарно-эпидемиологического состояния территории города Тобольска оказываются услуги по содержанию и отлову безнадзорных животных, также предоставляются гарантии погребения умерших, неостребованных родственниками, неопознанных и бесхозных трупов.		
Цель 2: Комплексное развитие дорожной и транспортной инфраструктуры					

4	Обеспечение эффективного использования автомобилей местного значения и осуществление дорожной деятельности в их отношении	Несоответствие эксплуатационного состояния автомобилей дорожным нормативным требованиям Перегруженность улично-дорожной сети города на магистральных направлениях Недостаточная дорожно-транспортная доступность отдельных районов города	За 2024 год были выполнены работы по строительству автомобильных дорог протяженностью 5,03 км (строительство автомагистрали М-8, строительство автомобильных дорог в мкр. Иртышский) и капитального ремонта ул. Никольский взвоз протяженностью 0,538 км, Выполнен ремонт автомобильных дорог города протяженностью 8,41 км., в том числе: в мкр. Ершовка, 7а мкр., 9 мкр., ул. Большая Сибирская, ул. Доронина.	ДГС, МКУ "ТСЗ", МБУ "ДЭУ"
Цель 3. Повышение доступности услуг транспортных пассажирских перевозок для населения и удовлетворение потребности населения в качественном пассажирском транспорте				
5	Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом в городском, пригородном и межмуниципальном сообщении, водным транспортом	Отрицательная динамика спроса на пассажирские перевозки общественным транспортом, повышение уровня автомобилизации как фактора, препятствующего усилению положительной динамики спроса на услуги пассажирского транспорта общего пользования у жителей города	Перевезено 13 698,15 тыс. пассажиров, в том числе 2 801,386 пассажиров льготной категории и 2 443,364 тыс. пенсионеров, пользующихся правом льготного проезда. Стоимость проезда на городских маршрутах и пригородном Тобольск-Сумкино составила 25 руб. (24 руб при оплате банковской картой). Паромной переправой выполнено 14 624 рейса. Перевозка пассажиров осуществлялась без взимания провозной платы.	ДГС

ДГХ – Департамент городского хозяйства Администрации города Тобольска

ДГС – Департамент городской среды Администрации города Тобольска

МКУ «ЦГУ» - муниципальное казенное учреждение «Центр городских услуг».

МКУ «ТСЗ» - муниципальное казенное учреждение «Тобольскстройказначник»;

МБУ "ДЭУ – муниципальное бюджетное учреждение «Дорожно-эксплуатационный участок».

2. Основные показатели результативности реализации муниципальной программы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Методика расчёта	Необходимое направление изменений (↑, ↓, 0)	Фактическое значение года, предшествующего отчётному 2023 г.	Плановое значение 2024 г.	Фактическое значение 2024 г.	Выполнение плана	Темпы прироста
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Цель: Повышение качества и комфорта городской среды на территории города									
Задача 1. Повышение уровня благоустройства придомовых территорий									
1.1	Количество благоустроенных придомовых территорий	ед.	количество всех благоустроенных придомовых территорий, включенных в Программу	↑	2	40	12	30,00%	500,00%
1.2	Доля благоустроенных придомовых территорий от общего количества придомовых территорий	%	процентное соотношение благоустроенных придомовых территорий к общему количеству придомовых территорий, требующих ремонта	↑	0,56	15,3	3,41	22,29%	508,93%
Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных пространств и мест массового отдыха населения									
2.1	Количество общественных территорий, в отношении которых проведены работы по их созданию и их созданию и благоустройству за счет средств бюджета	ед.	количество всех общественных территорий, в отношении которых проведены работы по их созданию и благоустройству за счет средств бюджета	0	5	4	5	125,00%	0,00%
2.2	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов	%	процентное соотношение граждан, принявших участие в решении	↑	50,38	30	35,79	119,3%	-28,96%

	развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Тобольске		вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Тобольске						
2.3	Озеленение общественных территорий	тыс. кв.м	метод прямого счета	0	40 946,54	5 448,0	34 457,54	632,48%	-15,85%
Задача 3. Поддержание и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории города									
3.1	Число отловленных животных без владельцев	особ и	Метод прямого счета	0	511	570	558	97,89%	9,20%
3.2	Число погребённых умерших	захоронения	Метод прямого счета	0	1096	410	286	69,76%	- 73,91%
Цель 2: Комплексное развитие дорожной и транспортной инфраструктуры									
Задача 4. Обеспечение эффективного использования автомобильных дорог местного значения и осуществление дорожной деятельности в их отношении									
4.1	Автомобильные дороги местного значения, в отношении которых произведены капитальный ремонт и ремонт	км.	протяжённость отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в течении года	0	5,50	6,30	8,41	133,49%	52,91%
4.2	Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения с	%	$Д_{\text{тп}} = \frac{(\text{Птп} \times 100\%)}{\text{Побщ}}$ / Побщ, где: Птп - общая протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, км;	↑	87,98	88,7	89,29	100,67%	1,49%

	твёрдым покрытием в протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения	Побщ - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения по городу Тобольску, в соответствии с Перечнем автомобильных дорог общего пользования местного значения города Тобольска, км.							
4.3	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования	% $Д_{тп} = (П_{тп} \times 100\%) / \text{Побщ, где:}$ Птп - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, км; Побщ - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения по городу Тобольску, в соответствии с Перечнем автомобильных дорог общего пользования местного значения города Тобольска, км.	↓	11,48	11,3	11,17	101,16%	2,78%	
4.4	Автомобильные дороги местного значения, в отношении которых произведены строительство и реконструкция	км. протяженность автомобильных дорог местного значения, в отношении которых произведены строительство и реконструкция, в течение года	0	0,0	1,20	3,83	319,17%	-	
4.5	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием	км. показатель рассчитывается нарастающим итогом	↑	341,10	334,20	346,14	103,57%	1,48%	

4.6	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспеченных ливневой канализацией закрытого типа	%	Дзлк = (Пзлк x 100%) / ПуДС, где: Пзлк - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения города Тобольска, обеспеченных закрытой ливневой канализацией, км; ПуДС - общая протяженность автомобильных дорог местного значения общего пользования по городу Тобольску с асфальтобетонным покрытием, определенная на основании эксплуатационных (технических) паспортов, км.	↑	27,7	27,7	28,03	101,19%	1,19%
4.7	Доля улично-дорожной сети, обеспеченной наружным освещением	%	Доудс = (ПуДС x 100%) / ПуДС, где: ПуДС - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения города Тобольска, обеспеченных наружным освещением, км; ПуДС - общая протяженность автомобильных дорог местного значения общего пользования по городу Тобольску, определенная на основании эксплуатационных (технических) паспортов, км.	↑	95,97	88,9	97,05	109,17%	1,13%
Цель 3: Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения и удовлетворение потребности населения в качественных пассажирских перевозках автомобильным и водным транспортом									
Задача 5. Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом в городском, пригородном и межмуниципальном сообщении, водным транспортом									
5.1	Доля выполненных пассажирским транспортом общего	%	$P_p = N_p / N_n \times 100\%$, где:	0	98,78	97	98,17	101,21%	-0,62%

	пользования рейсов от общего числа рейсов, предусмотренных планом		№ф - количество фактически выполненных пассажирским транспортом общего пользования рейсов в отчетном периоде, ед.; №п - количество рейсов пассажирского транспорта общего пользования в отчетном периоде, предусмотренных планом, ед.						
5.2	Снижение стоимости проезда для населения на автомобильном транспорте в городском, пригородном и межмуниципальном сообщении от экономически обоснованного тарифа (не менее)	%	процент снижения стоимости проезда на автомобильном транспорте в городском, пригородном и межмуниципальном сообщении зависит от объема выделенных бюджетных ассигнований на реализацию Программы и показателей социально-экономического развития	0	50	40	50	125%	0%
5.3	Снижение стоимости проезда для населения на водном транспорте от экономически обоснованного тарифа (не менее)	%	процент снижения стоимости проезда для населения на водном транспорте зависит от объема выделенных бюджетных ассигнований на реализацию Программы и показателей социально-экономического развития	0	100	100	100	100%	0%
5.4	Средний интервал ожидания паромной переправы на одном из берегов	мин.	средний интервал ожидания паромной переправы обусловлен действующим расписанием и складывается из времени, затрачиваемого на переход между правым и левым берегом (5 мин.), ожидание пассажиров и транспорта (10 мин)	0	30	30	30	100%	0%

По показателю результативности №1.1 «Количество благоустроенных придомовых территорий» фактическое значение составило 12 ед. при плановом значении 40 ед., выполнение плана составило 30 %. На динамику показателя повлияли следующие факторы: выделенные лимиты бюджетных ассигнований на 2024 год.

По показателю результативности №1.2 «Доля благоустроенных придомовых территорий от общего количества придомовых территорий» фактическое значение составило 3,4 при плановом 15,3 выполнение плана составило 22.29 %. На динамику показателя повлияли следующие факторы: выделенные лимиты бюджетных ассигнований на 2024 год.

По показателю результативности №3.1 «Число отловленных животных без владельцев» фактическое значение составило 558 особей при плановом значении 570 особей. На динамику показателя повлияло: фактическое число отловленных животных без владельцев.

По показателю результативности №3.2 «Число погребений умерших» фактическое значение составило 286 погребений при плановом значении 410 погребений. На динамику показателя повлияло: фактическое число погребений.

3. Выполнение мероприятий муниципальной программы

№ п/п	Наименование мероприятия	Уч ас т н и к	Ожидаемый результат выполнения мероприятия	Сведения о достигнутом результате выполнения мероприятия в отчетном периоде и причины неполного исполнения запланированного объема финансирования	Инфо рм ац и я о вы пол н е н и и	Финансовые показатели, тыс. рублей										Уровень исполнения запланированного объема финансирования	
						утвержде но в бюдже те г. Тобольска	уточненный план на 2024 год (сводная бюджетная роспись)			внеб юдже тные источ ники на 2024 год	расходы бюджета за 2024 год				расход ы за счѐт внебюд жетных источников 2024 году		
							всего (гр. 9+гр.10+г р.11)	в том числе по источникам финансирования:			всего (гр.14.+гр. 15+гр.16)	в том числе по источникам финансирования					
								бюджет г. Тобольска	бюджет Тюменско й области			федер альн ый бюдж ет	бюджет Тюменско й области	федерал ьный бюджет			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Цель 1: Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Тобольска																	
Задача 1. Повышение уровня благоустройства придомовых территорий																	
Итого:						100 157,00	97 151,64	97 151,64				93 061,82	93 061,82				95,8
31	Благоустройство придомовых территорий	ДГХ	благоустрой ство придомовой территории МКД	Выполнено благоустройст во 12 придомовых тер-рий	выпо лнен о в срок	100 157,00	0,00	0,00				0,00	0,00				0,0
65	Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, мкр. 7а, д. 4	ДГХ	благоустрой ство придомовой территории МКД	выполнено	выпо лнен о в срок	0,00	3 909,87	3 909,87				3 909,87	3 909,87				100,0
66	Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, мкр. Защитино, проезд Домостроителей, д. 5	ДГХ	благоустрой ство придомовой территории МКД	Выполнено. Оплата по факту выполненных работ, вследствие чего образовалась экономия бюджетных средств	выпо лнен о в срок	0,00	2 560,00	2 560,00				2 537,83	2 537,83				99,1
67	Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, мкр. Иртышский, д. 11	ДГХ	благоустрой ство придомовой территории МКД	выполнено	выпо лнен о в срок	0,00	5 983,33	5 983,33				5 983,33	5 983,33				100,0
68	Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, мкр. Иртышский, д. 15	ДГХ	благоустрой ство придомовой территории МКД	выполнено	выпо лнен о в срок	0,00	2 389,71	2 389,71				2 389,71	2 389,71				100,0

69	Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, мкр. Иртышский, д. 7а	ДПХ	благоустройство придомовой территории МКД	выполнено	выполнено о в срок	0,00	1 784,94	1 784,94						1 784,94	1 784,94				100,0
70	Благоустройство у дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, мкр. Менделеево, д. 19	ДПХ	благоустройство придомовой территории МКД	выполнено	выполнено о в срок	0,00	286,79	286,79						286,79	286,79				100,0
71	Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, ул. Дорошина, д. 22	ДПХ	благоустройство придомовой территории МКД	выполнено	выполнено о в срок	0,00	4 865,65	4 865,65						4 865,65	4 865,65				100,0
72	Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, ул. Радищева, д. 1	ДПХ	благоустройство придомовой территории МКД	выполнено	выполнено о в срок	0,00	2 017,86	2 017,86						2 017,86	2 017,86				100,0
73	Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, мкр. 9, д. 19, 19а	ДПХ	благоустройство придомовой территории МКД	выполнено	выполнено о в срок	0,00	6 804,71	6 804,71						6 804,71	6 804,71				100,0
74	Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, мкр. 4, д. 16	ДПХ	благоустройство придомовой территории МКД	выполнено	выполнено о в срок	0,00	1 375,84	1 375,84						1 375,84	1 375,84				100,0
75	Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, мкр. 4, д. 2	ДПХ	благоустройство придомовой территории МКД	выполнено	выполнено о в срок	0,00	3 523,63	3 523,63						3 523,63	3 523,63				100,0
76	Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, мкр. 4, д. 3, д. 15	ДПХ	благоустройство придомовой территории МКД	выполнено	выполнено о в срок	0,00	8 165,20	8 165,20						8 165,20	8 165,20				100,0
77	Комплексное благоустройство придомовых территорий	ДТС/МКУ «ТСЗ»	благоустройство придомовой территории МКД	Выполнено. Оплата по факту выполненных работ, вследствие чего	выполнено о в срок	0,00	53 484,10	53 484,10						49 416,45	49 416,45				92,4

			отдыха жителей города	экономия бюджетных средств															
120	«Благоустройство объекта «Скаер Выпускинов», расположенный по адресу, Тюменская область, г. Тобольск, 7 микрорайон, между МАОУ СОШ №7 и МАОУ «Гимназия имени Н.Д. Лицмана», вдоль дома №9»	ДГС/М КУ «ТСЗ»	создание условий для комфортного отдыха жителей города	Выполнено. Оплата по факту выполненных работ, вследствие чего образовалась экономия бюджетных средств	выполнено в срок	229 625,91	214 211,80	11 062,38	203 149,42	213 784,60	10 747,12	203 037,48							99,8
121	"Благоустройство Скаера выпускинов (Второй этап) в 7 мкр. г. Тобольск"	ДГС/М КУ «ТСЗ»	создание условий для комфортного отдыха жителей города	выполнено	выполнено в срок	100 000,00	100 250,13	250,13	100 000,00	100 250,13	250,13	100 000,00							100,0
127	Благоустройство сквера в 7а мкр.	ДГС/М КУ «ТСЗ»	создание условий для комфортного отдыха жителей города	выполнено	выполнено в срок	0,00	4 569,86	4 569,86		4 569,86	4 569,86								100,0
131	Благоустройство сквера в мкр. Южный	ДГС/М КУ «ТСЗ»	создание условий для комфортного отдыха жителей города	Выполнено. Оплата по факту выполненных работ, вследствие чего образовалась экономия бюджетных средств	выполнено в срок	9 999,54	11 529,56	1 535,02	9 994,54	11 471,11	1 476,57	9 994,54							99,5
137	Благоустройство территории ул. Казачий взвоз	ДГС/М КУ «ТСЗ»	создание условий для комфортного отдыха жителей города	Выполнено. Разработана концепция благоустройства	выполнено в срок	0,00	1 250,00	1 250,00		1 250,00	1 250,00								100,0
139	Ремонт объектов благоустройства на территориях общего пользования (детские игровые площадки)	ДГС/М КУ «ТСЗ»	приведение детских площадок в нормативное состояние	Выполнен ремонт дет. площ. по ул. Крупской в Доме отдыха. Оплата по факту выполненных работ, вследствие чего образовалась экономия бюджетных средств	выполнено в срок	1 747,00	1 486,13	1 486,13		1 454,57	1 454,57								97,9
147	Текущее содержание и ремонт сетей уличного освещения	ДГС/М КУ «ТСЗ»	приведение эл. сетей в нормативное состояние	Выполнено	выполнено в срок	27 536,82	27 859,55	27 859,55		27 859,55	27 859,55								100,0
148	Текущее содержание объектов благоустройства и территории города	ДГС/М КУ «ТСЗ»	содержание ТОП в нормативном состоянии в соответствии с НФЗ	Выполнено. Оплата по факту выполненных работ, вследствие чего образовалась экономия	выполнено в срок	56 474,07	39 214,78	39 214,78		37 473,76	37 473,76								95,6

[illegible]

167	Установка/замена адресных указателей	ДГХ	создание условий для комфортного проживания	Выполнено. Установлено 324 адресных указателя	выполнено в срок	0,00	747,40	747,40	747,40	747,40	100,0
169	Оказание услуг по предоставлению и содержанию уличных туалетов	ДГХ	улучшение санитарного состояния города	Выполнено. Оплата по факту выполненных работ, вследствие чего образовалась экономия бюджетных средств	выполнено в срок	10 394,00	10 551,43	10 551,43	10 411,51	10 411,51	98,7
173	Устройство забора из профнастила, калитки и распашных ворот площадки для содержания животных без владельцев	ДГХ/МКУ «ЦГУ»	улучшение условий содержания животных без владельцев	выполнено	выполнено в срок	555,54	555,54	555,54	555,54	555,54	100,0
174	Отсечка щербом площадки для содержания животных без владельцев	ДГХ/МКУ «ЦГУ»	улучшение условий содержания животных без владельцев	выполнено	выполнено в срок	8 410,46	7 498,70	7 498,70	7 498,60	7 498,60	100,0
177	Создание контейнерных площадок	ДГХ	улучшение санитарного состояния города	Выполнено. Создано 15 контейнерных площадок	выполнено в срок	0,00	1 645,00	1 645,00	1 645,00	1 645,00	100,0
184	Разработка проектов санитарно-защитных зон мест захоронений и получение экспертных заключений на разработанные проекты	ДГХ	содержание мест захоронений города Тобольска в нормативном состоянии	Согласование проекта с РОСПОТРЕБНАДЗОРОМ (г. Москва). МК переходящий на 2025 г.	Частичное выполнение	0,00	1 258,89	1 258,89	0,00	0,00	0,0
190	Изготовление и установка информационных стендов	ДГХ/МКУ «ТСЗ»	создание благоприятной городской среды	Изготовлено и установлено 16 инф. указателей и 7 стендов на Завальном кладбище. (уменьшилась потребность в материалах, оплате по факту выполненных работ, вследствие чего образовалась экономия бюджетных средств)	выполнено в срок	0,00	207,30	207,30	99,87	99,87	48,2
191	Проведение осмотра для целей оценки соответствия технического состояния оборудования детских, спортивных площадок (далее – МАФ) требованиям безопасности в соответствии с требованиями Технического регламента	ДГХ/МКУ «ТСЗ»	создание условий для безопасного использования	Выполнено	выполнено в срок	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0

192	Изготовление и установка урны на территории города Тобольска	ДГС/М КУ «ТСЗ»	создание благоприятной городской среды	Выполнено. Изготовлено и установлено 133 урны.	выполнено в срок	0,00	3 538,16	3 538,16	3 538,16	3 538,16								100,0
201	Предоставление доступа к объектам инфраструктуры для размещения и последующего использования и обслуживания Сети уличного освещения	ДГС/М КУ «ТСЗ»	создание условий для комфортного проживания	выполнено	выполнено в срок	0,00	6,34	6,34	6,34	6,34								100,0
207	Ремонт спортивных площадок	ДГС/М КУ «ТСЗ»	создание условий для комфортного проживания	Выполнен ремонт 3-х спортивных площадок	выполнено в срок	0,00	1 242,00	1 242,00	1 242,00	1 242,00								100,0
208	Благоустройство по территориям общего пользования мкр. Строитель (в т.ч. разработка ПД)	ДГС/М КУ «ТСЗ»	создание условий для комфортного проживания	выполнено	выполнено в срок	1 736,80	1 550,10	1 550,10	1 550,10	1 550,10								100,0
216	Приобретение хозяйственного инвентаря, организация мероприятий по проведению субботника	ДГС/М КУ «ТСЗ»	создание условий для комфортного проживания	выполнено	выполнено в срок	0,00	410,45	410,45	410,45	410,45								100,0
222	«Установка парковочных полусфер на территории города Тобольска»	ДГС/М КУ «ТСЗ»	создание благоприятной городской среды	Выполнено. Установлено 85 шт	выполнено в срок	0,00	313,89	313,89	313,89	313,89								100,0
223	«Технологическое присоединение уличного освещения по адресам»	ДГС/М КУ «ТСЗ»	создание условий для комфортного проживания	Выполнено тех. присоединение по 5 адресам (фактическая потребность по тех. присоед. меньше, оплата по факту выполненных работ, вследствие чего образовалась экономия бюджетных средств)	Выполнено в срок	520,00	491,58	491,58	491,58	208,40	208,40							42,4
224	«Ремонт объектов монументального искусства»	ДГС/М КУ «ТСЗ»	создание благоприятной городской среды	Выполнен ремонт 13 объектов. Оплата по факту выполненных работ, вследствие чего образовалась экономия бюджетных средств	выполнено в срок	3 387,00	3 977,63	3 977,63	3 977,63	3 327,74	3 327,74							83,7
227	Содержание информационных стендов	ДГС/М КУ «ТСЗ»	создание благоприятной городской среды	Выполнено	выполнено в срок	0,00	75,46	75,46	75,46	75,46								100,0

228	Разработка проектной документации на строительство "сухой" снеговалки для складирования снежных масс в г. Тобольске	ДГС/М КУ «ТСЗ»	создание благоприятной городской среды	получение положительного заключения государственного экспертного и СД. МК переходящий на 2025 г.	частичное выполнение	15 711,00	11 854,07	11 854,07	818,42	818,42	818,42							6,9
230	"Устройство ограждений вдоль первой линии туристического маршрута в городе Тобольске"	ДГС/М КУ «ТСЗ»	создание благоприятной городской среды	Выполнено Оплата по факту выполненных работ, вследствие чего образовалась экономия бюджетных средств	выполнено	45 244,00	45 244,00	45 244,00	33 480,13	33 480,13	33 480,13							74,0
233	"Благоустройство Площади почта"	ДГС/М КУ «ТСЗ»	создание благоприятной городской среды	выполнено	выполнено в срок	0,00	12 334,32	12 334,32	12 334,32	12 334,32	12 334,32							100,0
234	Устройство детской спортивной игровой площадки, расположенной по адресу: г. Тобольск, мкр. Иртышский, ул. Зыряновская	ДГС/М КУ «ТСЗ»	создание условий для комфортного проживания	выполнено	выполнено в срок	0,00	1 697,00	1 697,00	1 697,00	1 697,00	1 697,00							100,0
235	Перенос контейнерных площадок	ДГС/М КУ «ТСЗ»	создание условий для комфортного проживания	Выполнен перенос 2 площад., демонтировано без переноса 3 площад. Оплата по факту выполненных работ, вследствие чего образовалась экономия бюджетных средств	Выполнено в срок	0,00	1 294,50	1 294,50	843,57	843,57	843,57							65,2
236	Ремонт стелы "Часы на Комсомольском проспекте"	ДГС/М КУ «ТСЗ»	создание благоприятной городской среды	выполнено	выполнено в срок	0,00	932,78	932,78	932,78	932,78	932,78							100,0
238	Разработка эскиза информационного указателя на объектах г.Тобольска	ДГС/М КУ «ТСЗ»	создание благоприятной городской среды	не выполнено (МК не заключен, средства не востребованы)	не выполнено	0,00	16,54	16,54	0,00	0,00	0,00							0,0
242	"Устройство площадки по ул. Ленина"	ДГС/М КУ «ТСЗ»	создание благоприятной городской среды	Выполнено. Оплата по факту выполненных работ, вследствие чего образовалась экономия бюджетных средств	выполнено в срок	0,00	2 302,51	302,51	2 281,29	302,51	302,51	1 978,78						99,1
243	Благоустройство территории в мкр. Иртышский в районе туркомплекса «Раздолье»	ДГС/М КУ «ТСЗ»	создание условий для комфортного отдыха жителей города	выполнено	выполнено в срок	0,00	914,42	914,42	914,42	914,42	914,42							100,0

244	Изготовление крышек канализационного люка	ДГС/М КУ «ТСЗ»	создание благоприятной городской среды	Выполнено, изготовлена 41 шт	0,00	986,37	986,37	986,37	986,37	100,0
245	Ремонт тротуарной плитки возле здания Мировых судей по ул. Мира	ДГС/М КУ «ТСЗ»	создание благоприятной городской среды	выполнено	0,00	379,31	379,31	379,31	379,31	100,0
246	"Строительство Концертного зала", расположенного по адресу: УрФО, Тюменская обл., г. Тобольск, ул. Пристанская, земельный участок 1"	ДГС/М КУ «ТСЗ»	создание благоприятной городской среды	получение положительного заключения госэкспертизы ПД и СД. (МК переходящий на 2025 г., в 2024 году был выплачен аванс 30%)	0,00	1 902,68	1 902,68	1 902,68	1 902,68	100,0
248	Благоустройство территории набережных двух малых рек Курдюмки и Слесарки в г. Тобольск, Тюменской области	ДГС/М КУ «ТСЗ»	создание благоприятной городской среды	Выполнено, изготовлен инженерно-топографический план	0,00	260,60	260,60	260,60	260,60	100,0
Задача 3. Поддержание и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории города										
	Итого:				26 695,50	26 995,61	13 841,61	13 154,00	26 777,53	97,0
249	Содержание и отлов бездомных животных	ДГХ / МКУ "ЦГУ"	уменьшение количества животных без владельцев	Выполнено. Отловлено 558 особей	13 637,50	15 888,01	2 734,01	13 154,00	13 154,00	100,0
250	Акарицидная (противоклещевая) обработка	ДГХ / МКУ "ЦГУ"	проведение профилактических мер	выполнено	500,00	500,00	500,00		500,00	100,0
251	Энтомологическое обследование общественных озелененных территорий в городе	ДГХ	проведение профилактических мер	выполнено	468,00	417,90	417,90		417,90	100,0
252	Рекультивация и ликвидация свалок отходов	ДГХ	оказание услуг населению с целью повышения индекса города Тобольска	Выполнено Оплата по факту вывезенного объема отходов, вследствие чего образовалась экономия бюджетных средств	6 340,00	6 491,97	6 491,97		5 677,43	87,5
253	Перемещение биологических отходов к местам хранения, переработки или утилизации (павшие животные)	ДГХ	проведение профилактических мер	выполнено	5 750,00	3 694,26	3 694,26		3 694,26	100,0
254	Услуги по обращению с отходами и (или) II классов опасности	ДГХ	оказание услуг населению с целью повышения индекса города Тобольска	не выполнено (в связи с отсутствием наступления факта сдачи ламп – оплата при наступлении случая сдачи)	0,00	3,48	3,48		0,00	0,0

Цель 2. Комплексное развитие дорожной и транспортной инфраструктуры														
Задача 4. Обеспечение эффективного использования автомобильных дорог местного значения и осуществление дорожной деятельности в их отношении														
	Итого:				845 917,94	I 230 333,80	644 848,44	585 485,36	0,00	0,00	377 177,05	0,00	0,00	78,5
	Ремонт автомобильных дорог г.Тобольска (участки, подлежащие ремонту, определены в соответствии с перечнем автомобильных дорог города Тобольска)	ДТС/М КУ «ТСЗ»	приведение дорог в нормативное состояние	Выполнено. Отремонтировано 8,41 км а/дорог. Оплата по факту выполненных работ, вследствие чего образовалась экономия бюджетных средств	95 367,00	97 638,51	59 424,73	38 213,78			95 079,52	56 865,74	38 213,78	97,4
259	«Реконструкция автомобильной дороги по ул. Алябьева г.Тобольск» (в т.ч. разработка ПД)	ДТС/М КУ «ТСЗ»	приведение дороги в нормативное состояние	получение положительного заключения с госэкспертизы ПД и СД. МК переходящий на 2025 г.	0,00	6 330,97	6 330,97				447,72	447,72		7,1
260	Строительство магистралей М-8 г.Тобольск (в т.ч. разработка ПД)	ДТС/М КУ «ТСЗ»	транспортная доступность новых микрорайонов	Выполнено строительство магистралей М-8 L=1,18 км. МК переходящий на 2025 г.	151 479,00	419 238,86	389,04	418 849,83			226 760,01	27,42	226 732,59	54,1
273	Содержание закрытой системы водотова	ДТС/М КУ «ТСЗ»	поддержание нормативного состояния	выполнено	76 996,70	40 159,20	40 159,20				40 159,20	40 159,20		100,0
274	Текущее содержание мест под временное размещение снега	ДТС/М КУ «ТСЗ»	улучшение санитарного состояния города	Выполнено. Оплата по факту выполненных работ, вследствие чего образовалась экономия бюджетных средств	15 426,40	11 338,10	11 338,10				11 330,85	11 330,85		99,9
275	Содержание остановочных павильонов	ДТС/М КУ «ТСЗ»	поддержание нормативного состояния	выполнено	3 011,40	1 326,37	1 326,37				1 326,37	1 326,37		100,0
276	Содержание светофорных объектов	ДТС/М КУ «ТСЗ»	поддержание работоспособного состояния	Выполнено. Оплата по факту выполненных работ, вследствие чего образовалась экономия бюджетных средств	7 804,90	5 281,30	5 281,30				5 258,08	5 258,08		99,6
277	Нанесение дорожной разметки	ДТС/М КУ «ТСЗ»	нанесение разметки по ГОСТ-Р	Выполнено. Оплата по факту выполненных работ, вследствие чего образовалась экономия бюджетных средств	37 610,00	35 992,14	35 992,14				35 612,93	35 612,93		98,9

278	Содержание автомобильных дорог	ДТС/М КУ «ТСЗ»	поддержание нормативного состояния в соответствии с НФЗ	Выполнено. Оплата по факту выполненных работ, вследствие чего образовалась экономия бюджетных средств	выполнено в срок	357 560,50	314 391,37	314 391,37	312 497,60	312 497,60	312 497,60	99,4
279	Содержания автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе	ДТС/М БУ «ДЗУ»/МКУ «ТСЗ»	поддержание нормативного состояния в соответствии с НФЗ	выполнено	выполнено в срок	0,00	59 226,16	59 226,16	59 226,16	59 226,16	59 226,16	100,0
283	Откачка талых вод с подтопленных территорий	ДТС/М КУ «ТСЗ»	улучшение санитарного состояния города	выполнено	выполнено в срок	0,00	2 125,11	2 125,11	2 125,11	2 125,11	2 125,11	100,0
285	«Строительство дорог со щебеночным покрытием с устройством наружного освещения на площадке для жилищного строительства в микрорайоне Иртышский г. Тобольска» (в т.ч. разработка ПД)	ДТС/М КУ «ТСЗ»	развитие территорий ИЖС для многодетных семей	Выполнено. Оплата по факту выполненных работ, вследствие чего образовалась экономия бюджетных средств	выполнено в срок	27,51	110 589,23	8 061,56	102 527,67	109 610,57	8 061,54	99,1
286	«Строительство дорог со щебеночным покрытием с устройством наружного освещения на площадке для жилищного строительства по пер. Вертолетный г. Тобольска» (в т.ч. разработка ПД)	ДТС/М КУ «ТСЗ»	развитие территорий ИЖС для многодетных семей	не выполнено (средства перенесены на другие мероприятия)	не выполнено	61,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
287	«Строительство дорог со щебеночным покрытием с устройством наружного освещения на площадке для жилищного строительства в мкр. «Усадьба» г. Тобольска» (в т.ч. разработка ПД)	ДТС/М КУ «ТСЗ»	развитие территорий ИЖС для многодетных семей	не выполнено (средства перенесены на другие мероприятия)	не выполнено	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
291	Оказание услуг по предоставлению каналов связи для объектов дорожной инфраструктуры	ДТС/М КУ «ТСЗ»	повышение уровня безопасности дорожного движения	Выполнено. Оплата по факту выполненных работ, вследствие чего образовалась экономия бюджетных средств	выполнено в срок	1 590,10	1 568,17	1 568,17	1 441,67	1 441,67	1 441,67	91,9
307	«Капитальный ремонт ул. Никольский взвоз г. Тобольска»	ДТС/М КУ «ТСЗ»	повышение уровня безопасности дорожного движения	Выполнен ремонт а/дороги L=0,538 км. (МК переходящий на 2025 г.)	частично с выполнением	87 335,00	76 829,99	76 829,99	35 125,52	35 125,52	35 125,52	45,7
309	Разработка проектов организации дорожного движения, паспортизация и диагностика улично-	ДТС/М КУ «ТСЗ»	повышение уровня безопасности	выполнено	выполнено в срок	11 569,00	11 340,51	11 340,51	11 340,51	11 340,51	11 340,51	100,0

	дорожной сети города Тобольска		дорожного движения																	
311	«Замена поврежденных технических средств организации дорожного движения в г.Тобольске»	ДГС/М КУ «ТСЗ»	соблюдение требований БДП	Выполнена замена 1741 дор. знака	выполне но в срок	0,00	5 639,77	0,00	5 639,77	5 639,77	0,00	5 639,77								100,0
312	«Ремонт пешеходных переходов и светофорных объектов г. Тобольска с целью их приведения в нормативное состояние»	ДГС/М КУ «ТСЗ»	соблюдение требований БДП	Выполнено, отремонтировано 3 пешеходных объекта и 3 светофорных объекта. (МК переходящий с 2023 г., фактическая стоимость выполненных работ)	Выполне но с нарушен ием срока	0,00	6 438,41	1 396,53	5 041,89	5 041,89	0,00	5 041,89								78,3
313	«Устройство тактильной плитки от остановки "Победа" до остановки "Кремль" в г. Тобольске»	ДГС/М КУ «ТСЗ»	устройство безбарьерной среды	выполнено	выполне но в срок	0,00	52,33	52,33	52,33	52,33		52,33								100,0
315	«Строительство автомобильных дорог в мкр. Восточный (в т.ч. разработка ПД)»	ДГС/М КУ «ТСЗ»	повышение уровня безопасности дорожного движения	Получение положительного заключения госэкспертизы СД (МК переходящий на 2025 г.)	частично е выполне ние	0,00	15 350,57	138,15	15 212,42	138,15		138,15								0,9
316	«Замена технических средств организации дорожного движения на светофорном объекте»	ДГС/М КУ «ТСЗ»	повышение уровня безопасности дорожного движения	выполнено	выполне но в срок	0,00	3 723,48	3 723,48		3 723,48		3 723,48								100,0
317	«Выполнение работ по замене стекол на остановочных павильонах»	ДГС/М КУ «ТСЗ»	повышение уровня безопасности дорожного движения	Выполнена замена 80 стекол	выполне но в срок	0,00	597,00	597,00		597,00		597,00								100,0
318	«Обновление и восстановление расписания и карт/схем маршрутов на остановочных павильонах города Тобольска»	ДГС/М КУ «ТСЗ»	повышение уровня безопасности дорожного движения	выполнено	выполне но в срок	0,00	2 091,08	2 091,08		2 091,08		2 091,08								100,0
319	«Оказание услуг по обеспечению безопасности дорожного движения во время проведения городских мероприятий»	ДГС/М КУ «ТСЗ»	повышение уровня безопасности дорожного движения	Выполнено, перекрытие УДС	выполне но в срок	0,00	592,50	592,50		592,50		592,50								100,0
320	«Выполнение работ по организации дорожного движения с установкой технических средств организации дорожного движения в период проведения городских мероприятий»	ДГС/М КУ «ТСЗ»	повышение уровня безопасности дорожного движения	Выполнено. Установка временных дорожных знаков	выполне но в срок	0,00	598,80	598,80		598,80		598,80								100,0

321	"Поставка технических средств организации дорожного движения"	ДТС/МКУ «ТСЗ»	повышение уровня безопасности дорожного движения	выполнено	выполнено в срок	0,00	248,30	248,30	248,30								100,0
322	"Строительство уличного освещения на участке пр. Т.Чаркова от ТЦ "Лента" до ФАД р - 404 Тюмень – Тобольск – Ханты — Манейск"	ДТС/МКУ «ТСЗ»	повышение уровня безопасности дорожного движения	получение положительного заключения госэкспертизы СД (МК переходящий на 2025 г.)	частично	0,00	1 620,12	1 620,12	0,00	0,00							0,0
323	"Строительство сетей электроснабжения и дорог со щебеночным покрытием на площадке для жилищного строительства в 16 микрорайон в г.Тобольск"	ДТС/МКУ «ТСЗ»	развитие территорий ИЖС для многодетных семей	выполнено	выполнено в срок	0,00	5,43	5,43	5,43								100,0
Цель 3: Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения и удовлетворение потребности населения в качественных пассажирских перевозках автомобильным и водным транспортом																	
Задача 5. Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом в городском, пригородном и межмуниципальном сообщении, водным транспортом																	
	Итого:					621 766,90	1 010 122,80	581 622,99	428 499,81	0,00	0,00	604 674,80	511 146,67	93 528,13	0,00	0,00	59,9
326	Возмещение расходов, связанных с организацией транспортного обслуживания по перевозке граждан автомобильным транспортом	ДТС	Удовлетворение потребностей населения в транспортном обслуживании	Выполнено (МК переходящий на 2025 г.)	Частично	450 319,84	572 253,93	475 480,65	96 773,28			407 537,04	407 537,04	0,00			71,2
327	Социальная поддержка отдельных категорий граждан, осуществляемой путем возмещения расходов на оплату проезда указанных граждан на автомобильном транспорте общего пользования	ДТС	Перевозка граждан льготных категорий на автомобильном транспорте общего пользования без взимания провозной платы	Выполнено. Оплата по факту выполненных работ, вследствие чего образовалась экономия бюджетных средств	выполнено в срок	67 433,45	67 826,53	0,00	67 826,53			67 436,38	0,00	67 436,38			99,4
328	Социальная поддержка пенсионеров по старости, не имеющих льгот по законодательству РФ и Тюменской области, осуществляемую путем возмещения расходов на оплату проезда указанных граждан на автомобильном транспорте общего пользования	ДТС	Перевозка неработающих пенсионеров, не имеющих льгот, на автомобильном транспорте общего пользования без взимания провозной платы	Выполнено. Оплата по факту выполненных работ, вследствие чего образовалась экономия бюджетных средств	выполнено в срок	64 223,61	64 223,61	64 223,61				63 762,39	63 762,39				99,3
329	Выпуск электронных транспортных карт пенсионера	ДТС	Удовлетворение потребностей населения в транспортном обслуживании	Выпущено 908 ЭТК. Оплата по факту выполненных работ, вследствие чего образовалась экономия	выполнено в срок	186,00	185,85	185,85				160,72	160,72				86,5

ДГС – Департамент городской среды Администрации города Тобольска;
ДГХ – Департамент городского хозяйства Администрации города Тобольска;
МКУ «ТСЗ» - МКУ «Тобольскстройзаказчик»;
МКУ «ЦГУ» - муниципальное казенное учреждение «Центр городских услуг»;
ПД – проектная документация;
МК – муниципальный контракт.