



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

27 марта 2026 г.

№ 38-рк

О внесении изменений в распоряжение Администрации города Tobolska от 24.03.2025 № 29-рк и об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городе Tobolske» за 2025 финансовый год

В соответствии с постановлением Администрации города Tobolska от 17.03.2020 № 14-пк «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Tobolska», руководствуясь статьями 40 и 44 Устава города Tobolska:

1. Внести в распоряжение Администрации города Tobolska от 24.03.2025 № 29-рк «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городе Tobolske» за 2024 финансовый год» следующие изменения:

строки 4.2 «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения», 4.3 «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» и 4.5 «Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием» раздела 2. «Основные показатели результативности реализации муниципальной программы» приложения к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городе Tobolske» за 2025 финансовый год согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Управлению документационного обеспечения и контроля Администрации города Tobolska, Управлению делами Администрации города Tobolska обеспечить размещение настоящего распоряжения в официальном сетевом издании «Официальные документы города Tobolska» (www.tobolskdoc.ru), на официальном сайте Администрации города Tobolska (www.admtobolsk.ru) и на официальном сайте муниципального образования

город Тобольск на портале органов государственной власти Тюменской области
(www.tobolsk.admtymen.ru).

Глава города



П.А. Вагин



Приложение 1
к распоряжению
Администрации города Тобольска
от 27 марта 2026 г. № 38-рк

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Методика расчета	Необходимое направление изменений (↑, ↓, 0)	Фактическое значение года, предшествующего отчетному (2023 г.)	Плановое значение (2024 г.)	Фактическое значение (2024 г.)	Выполнение плана	Темпы прироста
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.2.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	<p>Дтп = (Птп x 100%) / Побщ, где: Птп - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, км; Побщ - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения по городу Тобольску, в соответствии с Перечнем автомобильных дорог общего пользования местного значения города Тобольска, км.</p>	↑	87,98	88,7	87,99	99,20%	0,01%
4.3.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в	%	<p>Дтп = (Птп x 100%) / Побщ, где: Птп - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, км; Побщ - общая протяженность автомобильных дорог общего</p>	↓	11,48	11,3	11,48	98,43%	0%

	<p>общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения</p>		<p>пользования местного значения по городу Тобольску, в соответствии с Перечнем автомобильных дорог общего пользования местного значения города Тобольска, км.</p>						
4.5.	<p>Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием</p>	км.	<p>показатель рассчитывается нарастающим итогом</p>	↑	341,10	334,20	341,114	102,07%	0,004%



Приложение 2
к распоряжению
Администрации города Тобольска
от 27 марта 2026 г. № 38-рк

Отчет о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Тобольске» за 2025 год

1. Выполнение целей и задач муниципальной программы

№ п/п	Задачи	Решаемые проблемы	Сведения о достигнутом социально-экономическом эффекте в отчетном периоде	Участники
1	2	3	4	5
Цель 1: Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Тобольска				
1	Повышение уровня благоустройства придомовых территорий	Недостаточный уровень благоустройства территории Низкая степень вовлеченности граждан в реализацию мероприятий по благоустройству придомовых территорий	В целях повышения уровня благоустройства придомовых территорий города Тобольска в июне 2025 года сформирован Адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по частичному благоустройству, согласно которому заключены Соглашения о предоставлении субсидии по следующим адресам: Тюменская область, г. Тобольск, 3 А микрорайон, дом 4 Тюменская область, г. Тобольск, 6 микрорайон, дом 37 Тюменская область, г. Тобольск, ул.3-я Северная, дом 20 Тюменская область, г. Тобольск, мкр.Менделеево, дом 1 Тюменская область, г. Тобольск, мкр.Менделеево, дом 2 Тюменская область, г. Тобольск, ул.Уватская, дом 8 Тюменская область, г. Тобольск, 7 А микрорайон, дом 7, дом 8 Тюменская область, г. Тобольск, 7 А микрорайон, дом 37 а, дом 37 в	ДГХ

			<p>Тюменская область, г. Тобольск, 7 А микрорайон, дом 39а, дом 39/1, дом 39/2, дом 41</p> <p>Тюменская область, г. Тобольск, 4 микрорайон, дом 36</p> <p>Тюменская область, г. Тобольск, р.п. Сумкино, ул. Гагарина, д 1а</p> <p>Тюменская область, г. Тобольск, мкр. Менделеево, д 14</p> <p>Тюменская область, г. Тобольск, пер. Знаменский, д. 19</p> <p>Тюменская область, г. Тобольск, ул. Знаменского, д. 79</p> <p>Тюменская область, г. Тобольск, мкр 7, д 6</p> <p>Тюменская область, г. Тобольск, р.п. Сумкино, ул.Пушкина, д 2</p> <p>Работы по объектам в 2025 году выполнены в полном объеме.</p>	
2	<p>Повышение уровня благоустройства общественных пространств и мест массового отдыха населения</p>	<p>Недостаточный уровень благоустройства общественных пространств и мест массового отдыха населения</p> <p>Низкая степень вовлеченности граждан в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города</p>	<p>В 2025 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» реализован проект по благоустройству озелененной территории в 10 микрорайоне г. Тобольска площадью более 3 га - сквер Спортивный.</p> <p>В рамках мероприятий, посвященных 80-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне, выполнена установка 4 стел Героям Советского Союза и полным кавалерам ордена Славы, трех барельефов Почетным гражданам города Тобольска, ветеранам ВОВ. Установлен мемориал «Помним», посвященный тоболякам, погибшим в военных конфликтах с 1960-х по 2000-е годы.</p> <p>В целях создания благоприятных условий для проживания выполнено благоустройство территории, прилегающей к поликлинике, расположенной по адресу: г.Тобольск, ул. Ленина, 154, территории Казачьего взвоза, территории СОШ №7 с устройством многофункциональных зон для активного отдыха, устройство подходов к стадиону «Тобол», устройство спортивных площадок в 7 мкр. и игровой в сквере «Семьи, любви и верности».</p>	<p>ДГС, МКУ «ТСЗ», МБУ «ДЭУ»</p>

			<p>В отдаленных территориях города Тобольска выполнено устройство турникового комплекса в мкр. Иртышский, благоустройство Липовой роши и арт-объекта «Сердце Сумкино», в п. Сумкино.</p> <p>За 2025 год граждане города приняли активное участие в решении вопросов развития городской среды города Тобольска путем участия в общественных обсуждениях, на форумах, участие в опросах (анкетирование), интервьюирование, на интернет-платформе, голосование на федеральной платформе 72.gorodsreda.ru</p>	
3	<p>Поддержание и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории города</p>	<p>Содержание и отлов безнадзорных животных Гарантии погребения умерших, невестребованных родственниками, неопознанных и бесхозных трупов</p>	<p>В целях поддержания и улучшения санитарно-эпидемиологического состояния территории города Тобольска оказываются услуги по содержанию и отлову безнадзорных животных, также предоставляются гарантии погребения умерших, невестребованных родственниками, неопознанных и бесхозных трупов.</p>	<p>ДГХ, МКУ «ЦГУ»</p>
<p>Цель 2: Комплексное развитие дорожной и транспортной инфраструктуры</p>				
4	<p>Обеспечение эффективного использования автомобильных дорог местного значения и осуществление дорожной деятельности в их отношении</p>	<p>Несоответствие эксплуатационного состояния автомобильных дорог нормативным требованиям Перегруженность улично-дорожной сети города на магистральных направлениях Недостаточная дорожно-транспортная доступность отдельных районов города</p>	<p>В 2025 году выполнены работы по капитальному ремонту ул. Никольский взвоз: дорожное полотно (6757м² / протяженностью 390 м); устройство тротуаров (758м²/ протяженностью 420 м); устройство ливневой канализации (протяженностью 390 м/п); устройство наружного освещения. Завершены работы по строительству магистрали М-8, выполнено: строительство магистрали (1515,7 п/м), устройство тротуаров (2515,7 п/м), устройство велодорожки (1121,3 п/м); устройство наружного освещения. Завершена реконструкция противопаводковой дамбы в п. Сумкино (протяженностью – 1,99 км). Начаты работы по</p>	<p>ДГС, МКУ «ТСЗ», МБУ «ДЭУ»</p>

		<p>строительству дорог со щебеночным покрытием с устройством наружного освещения на площадке для жилищного строительства в 19 мкр., мкр. «Усадьба», пер. Вертолетный. В рамках муниципальных контрактов на ремонт автомобильных дорог выполнены следующие мероприятия:</p> <p>- Ремонт дорог и проездов – протяженностью 9,4 км, в том числе: ликвидация колеиности на автомобильных дорогах – 7,5 км. Ремонт автомобильных дорог в щебеночном исполнении в мкр. Ершовка - 1,2 км, ремонт проездов – 1,5 км.</p> <p>Ремонт тротуаров – 5,1 км;</p> <p>Ремонт и устройство парковок – 288 м/м.</p>	
<p>Цель 3. Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения и удовлетворение потребности населения в качественных пассажирских перевозках автомобильным и водным транспортом</p>			
<p>5 Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом в городском, пригородном и межмуниципальном сообщении, водным транспортом</p>	<p>отрицательная динамика спроса на пассажирские перевозки общественным транспортом, повышение уровня автомобилизации в как фактора, препятствующего усилению положительной динамики спроса на услуги пассажирского транспорта общего пользования у жителей города</p>	<p>Перевезено 13,1 млн. пассажиров, в том числе 3162,1 тыс. пассажиров льготной категории и 2 011,2 тыс. пенсионеров, пользующихся правом льготного проезда. Стоимость проезда на городских маршрутах и пригородном Тобольск-Сумкино составила 27 руб. (26 руб. при оплате банковской картой). Паромной переправой выполнено 14 976 рейсов. Перевозка пассажиров осуществлялась без взимания провозной платы.</p>	<p>ДГС</p>

ДГХ – Департамент городского хозяйства Администрации города Тобольска

ДГС – Департамент городской среды Администрации города Тобольска

МКУ «ЦГУ» - муниципальное казенное учреждение «Центр городских услуг»;

МКУ «ТСЗ» - муниципальное казенное учреждение «Тобольскстройзаказчик»;

МБУ «ДЭУ» – муниципальное бюджетное учреждение «Дорожно-эксплуатационный участок».

2. Основные показатели результативности реализации муниципальной программы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Методика расчета	Необходимое направление изменений (↑, ↓, 0)	Фактическое значение года, предшествующего отчетному 2024 г.	Плановое значение 2025 г.	Фактическое значение 2025 г.	Выполнение плана	Темпы прироста
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Цель: Повышение качества и комфорта городской среды на территории города									
Задача 1. Повышение уровня благоустройства придомовых территорий									
1.1.	Количество благоустроенных придомовых территорий	ед.	количество всех благоустроенных придомовых территорий, включенных в Программу	↑	12	40	16	40%	33,33%
1.2.	Доля благоустроенных придомовых территорий от общего количества придомовых территорий	%	соотношение благоустроенных придомовых территорий к общему количеству придомовых территорий, требующих ремонта	↑	3,41	18,1	4,7	25,97%	37,83%
Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных пространств и мест массового отдыха населения									
2.1.	Количество общественных территорий, в отношении которых проведены работы по их созданию и благоустройству за счет средств бюджета	ед.	количество общественных территорий, в отношении которых проведены работы по их созданию и благоустройству за счет средств бюджета	0	5	4	5	125,00%	0,00%
2.2.	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества	%	соотношение граждан, принявших участие в решении	↑	35,79	30	23,83	79,43%	-33,42%

	граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Тобольске		вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Тобольске										
2.3.	Озеленение общественных территорий	ты с. кв. м.	метод прямого счета	0	34 457,54	7 763,0	34 467,38	444,00 %	0,03%				
Задача 3. Поддержание и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории города													
3.1.	Число отловленных животных без владельцев	осо би	Метод прямого счета	0	558	570	722	126,67%	29,39%				
3.2.	Число погребений умерших	зах ор он ен ия	Метод прямого счета	0	286	410	286	69,76%	0%				
Цель 2: Комплексное развитие дорожной и транспортной инфраструктуры													
Задача 4. Обеспечение эффективного использования автомобильных дорог местного значения и осуществление дорожной деятельности в их отношении													
4.1.	Автомобильные дороги местного значения, в отношении которых произведены капитальный ремонт и ремонт	км.	протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в течении года	0	8,41	6,30	9,09	144,29%	8,09%				
4.2.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог	%	Дтп = (Птп x 100%) / Побщ, где: Птп - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, км;	↑	87,99	88,7	88,67	99,97%	0,77%				

	общего пользования местного значения		Побщ - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения по городу Тобольску, в соответствии с Перечнем автомобильных дорог общего пользования местного значения города Тобольска, км.						
4.3.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	$Д_{пт} = (П_{пт} \times 100\%) / П_{общ},$ где: П _{пт} - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, км; П _{общ} - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения по городу Тобольску, в соответствии с Перечнем автомобильных дорог общего пользования местного значения города Тобольска, км.	↓	11,48	11,2	11,33	98,85%	1,32%
4.4.	Автомобильные дороги местного значения, в отношении которых произведены строительство и реконструкция	км.	протяженность автомобильных дорог местного значения, в отношении которых произведены строительство и реконструкция, в течение года	0	3,83	1,20	1,515	126,25%	-60,44%

4.5.	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием	км.	показатель нарастающим итогом	↑	341,114	334,20	348,658	104,33 %	2,21 %
4.6.	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспеченных ливневой канализацией закрытого типа	%	<p>Дзлк = $(\text{Пзлк} \times 100\%) / \text{ПуДС}$, где:</p> <p>Пзлк - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения города Тобольска, обеспеченных закрытой ливневой канализацией, км;</p> <p>ПуДС - общая протяженность автомобильных дорог местного значения общего пользования по городу Тобольску с асфальтобетонным покрытием, определенная на основании эксплуатационных (технических) паспортов, км.</p>	↑	28,03	27,7	29,1	105,05%	3,82 %
4.7.	Доля улично-дорожной сети, обеспеченной наружным освещением	%	<p>Доудс = $(\text{Поудс} \times 100\%) / \text{ПуДС}$, где:</p> <p>Поудс - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения города Тобольска, обеспеченных наружным освещением, км;</p> <p>ПуДС - общая протяженность автомобильных дорог местного значения общего</p>	↑	97,05	88,9	99,5	111,92%	2,52 %

5.3.	Снижение стоимости проезда для населения на водном транспорте экономически обоснованного тарифа (не менее)	%	процент снижения стоимости проезда для населения на водном транспорте зависит от объема выделенных бюджетных ассигнований на реализацию Программы и показателей социально-экономического развития	0	100	100	100	100%	0%
5.4.	Средний интервал ожидания паромной переправы на одном из берегов	ми н.	средний интервал ожидания паромной переправы обусловлен действующим расписанием и складывается из времени, затрачиваемого на переход между правым и левым берегом (5 мин.), ожидание пассажиров и транспорта (10 мин)	0	30	30	30	100%	0%

По показателю результативности №1.1 «Количество благоустроенных придомовых территорий» фактическое значение составило 16 ед. при плановом значении 40 ед., выполнение плана составило 40 %. На динамику показателя повлияли следующие факторы: выделенные лимиты бюджетных ассигнований на 2025 год.

По показателю результативности №1.2 «Доля благоустроенных придомовых территорий от общего количества придомовых территорий» фактическое значение составило 4,7 при плановом 18,1 выполнение плана составило 25,97 %. На динамику показателя повлияли следующие факторы: выделенные лимиты бюджетных ассигнований на 2025 год

По показателю результативности №2.2 «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Тобольске» фактическое значение 23,83% при плановом значении 30%, выполнение плана составило 79,43%. На динамику показателя повлияла низкая активность граждан в голосовании по выбору общественных территорий муниципальной образования городской округ города Тобольска, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке.

По показателю результативности №3.2 «Число погребений умерших» фактическое значение составило 248 погребений при плановом значении 410 погребений. На динамику показателя повлияло: фактическое число погребений.

По показателям результативности №4.2 «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» и №4.3 «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» выполнение плана составило 99,97% и 98,85%, соответственно. Невыполнение плана связано с увеличением общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (принятие в муниципальную собственность дорог в грунтовом типе покрытия).

3. Выполнение мероприятий муниципальной программы

№ п/п	Наименование мероприятия	Разработчик (Участники)	Ожидаемый результат выполнения мероприятия	Сведения о достигнутом результате выполнения мероприятия в отчетном периоде	Информация о выполнении	Финансовые показатели, тыс. рублей										Уровень исполнения за период	
						утвержден в бюджете г. Тобольска	уточненный план на 2025 год (сводная бюджетная роспись)		внебюджетные источники	расходы бюджета за 2025 год				расходы бюджета за счет внебюджетных источников			
							всего (гр.9+гр.10+гр.11)	в том числе по источникам финансирования:		бюджет Тобольска	бюджет Тюменской области	бюджет г. Тобольска	бюджет Тюменской области				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Цель 1: Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Тобольска																	
Задача 1. Повышение уровня благоустройства придомовых территорий																	
	Итого:					100 000,00	100 325,61	78 965,61	21 360,00	0,00	0,00	99 590,41	78 230,41	21 360,00	0,00	0,00	99,27
31	Благоустройство придомовых территорий	ДГХ/МКУ «ГСЗ»	благоустройство придомовой территории МКД	Выполнено благоустройство 16 придомовых территорий	выполнено в срок	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
77	Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, мкр. 3 А, д. 4	ДГХ	благоустройство придомовой территории МКД	выполнено	выполнено в срок	0,00	2 734,54	2 734,54	0,00	0,00	0,00	2 734,54	2 734,54	0,00	0,00	0,00	100,0

78	Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, мкр. 6, д. 37	ДГХ	благоустройство придомовой территории МКД	выполнено	выполнено в срок	0,00	5 746,47	5 746,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5 746,47	0,00	0,00	100,0
79	Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, ул.3-я Северная, д. 20	ДГХ	благоустройство придомовой территории МКД	выполнено	выполнено в срок	0,00	6 065,04	6 065,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6 065,04	0,00	0,00	100,0
80	Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, мкр.Менделеево, д. 1	ДГХ	благоустройство придомовой территории МКД	выполнено	выполнено в срок	0,00	4 335,36	4 335,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4 335,36	0,00	0,00	100,0
81	Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тюменская область, г.	ДГХ	благоустройство придомовой территории МКД	выполнено	выполнено в срок	0,00	274,33	274,33	0,00	0,00	0,00	0,00	274,33	0,00	0,00	100,0

86	по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, мкр. 7а, д. 39а, д. 39/1, д. 39/2	ДГХ	МКД	выполнено	выполнено в срок	0,00	5 129,36	2,56	5 126,80	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, мкр. 4, д. 36		благоустройство придомовой территории МКД			0,00	5 129,36	2,56	5 126,80	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
87	Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, р.п.Сумкино, ул.Гагарина, д 1а	ДГХ	МКД	выполнено	выполнено в срок	0,00	364,32	364,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, р.п.Сумкино, ул.Гагарина, д 1а		благоустройство придомовой территории МКД			0,00	364,32	364,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
88	Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, мкр.Менделеево, д 14	ДГХ	МКД	выполнено	выполнено в срок	0,00	409,18	409,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, мкр.Менделеево, д 14		благоустройство придомовой территории МКД			0,00	409,18	409,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0

89	Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, пер. Знаменский, д. 19	ДГХ	благоустройство придомовой территории МКД	выполнено	выполнено в срок	0,00	3 046,96	1,52	3 045,44	0,00	0,00	3 045,44	0,00	0,00	100,0
90	Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, ул. Знаменского, д. 79	ДГХ	благоустройство придомовой территории МКД	выполнено	выполнено в срок	0,00	5 234,35	370,02	4 864,32	0,00	0,00	4 864,32	0,00	0,00	100,0
91	Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, мкр 7, д 6	ДГХ	благоустройство придомовой территории МКД	выполнено	выполнено в срок	0,00	284,66	284,66	0,00	0,00	0,00	284,66	0,00	0,00	100,0
92	Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тюменская	ДГХ	благоустройство придомовой территории МКД	выполнено	выполнено в срок	0,00	345,19	345,19	0,00	0,00	0,00	345,19	0,00	0,00	100,0

97	Озеленение г.Тобольска	ДГС/МКУ «ТСЗ»	высадка цветников, саженцев в кустарников и деревьев, санитарная обрезка деревьев	выполнено	выполнено в срок	17 903,00	28 189,72	28 189,72	0,00	0,00	28 189,72	28 189,72	0,00	0,00	0,00	100,0
130	«Устройство тротуаров (пешеходных дорожек с газонами), парковок для транспорта и личного освещения в местах подходов, подъездов к территории спортивного центра «Тобол» (Сноупарк)	ДГС/МКУ «ТСЗ»	созданы условия для комфортного отдыха жителей города	Выполнены работы по устройству асфальтобетонного покрытия проездов и стоянок 80%; -монтаж МАФ - 90%; -монтаж наружного электроосвещения - 70%; МК переходящий на следующий год	Частичное выполнение	126 380,34	126 380,34	443,02	0,00	0,00	57 664,24	443,02	57 221 226,61	0,00	0,00	45,47
135	«Благоустройство территории подгорной части города Тобольска с устройством водоотведения в границах улиц:	ДГС/МКУ «ТСЗ»	созданы условия для комфортного отдыха жителей	ПД находится в стадии прохождения ГЭ, оплата будет проведена	Частичное выполнение	0,00	55 363,96	55 363,96	0,00	0,00	689,58	689,58	0,00	0,00	0,00	1,25

139	дома №9" Благоустройство Сквера в мкр. 10, уч. №22б, 22г, 14а (Спортивный)	ДГС/М КУ «ТСЗ»	создани е условий для комфорт ного отдыха жителей города	выполнено	выпол нено в срок	178 089,04	164 762,23	8 122,23	156 640,00	0,00	0,00	164 762,23	8 122,23	156 640 000,06	0,00	0,00	100,0
140	Благоустройство объекта «Сквер Мужества» 8 мкр.	ДГС/М КУ «ТСЗ»	разработ ка ПД	Выполнена разработка ПД и установка мемориала «Помним». МК переходящ ий на следующи й год	Частичное выпол нение	1 603,00	6 531,29	6 531,29	0,00	0,00	0,00	5 002,74	5 002,74	0,00	0,00	0,00	76,60
150	Устройство комплексной спортивной детской площадки на территории общего пользования: Нижний посад	ДГС/М КУ «ТСЗ»	создани е условий для комфорт ного отдыха жителей города	выполнено	Выпо лнено в срок	3 489,16	1 529,10	1 529,10	0,00	0,00	0,00	1 529,10	1 529,10	0,00	0,00	0,00	100,0
151	Устройство комплексной спортивной детской площадки на территории общего пользования: мкр. Строитель	ДГС/М КУ «ТСЗ»	создани е условий для комфорт ного отдыха жителей города	выполнено	выпол нено в срок	1 315,72	1 315,72	1 315,72	0,00	0,00	0,00	1 315,72	1 315,72	0,00	0,00	0,00	100,0

153	Липовая роща в п. Сумкино (п. Водников, участок №7)	ДГС/МКУ «ТСЗ»	созданы условия для комфортного отдыха жителей города	Выполнен ремонт тротуаров - 50%, ремонт уличного освещения - 50%, установка уличной мебели — 30%, ремонт ограждения футбольного поля - 100 % МК переходящий на следующий год	частичное выполнение	0,00	16 980,12	16 980,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 633,23	6 633,23	0,00	0,00	39,06
157	Благоустройство территории ул. Казачий взвоз	ДГС/МКУ «ТСЗ»	созданы условия для комфортного отдыха жителей города	Выполнена расчистка и устройство покрытия из гранитной крошки	выполнено в срок	0,00	6 828,53	6 828,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 828,53	6 828,53	0,00	0,00	100,0
162	Благоустройство территории общего пользования возле ДК «Речник» в микрорайоне Иртышский города Тобольска	ДГС/МКУ «ТСЗ»	созданы условия для комфортного отдыха жителей города	Выполнено устройство комплексной спортивной площадки	выполнено в срок	9 455,12	7 905,37	7 905,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 905,37	7 905,37	0,00	0,00	100,0

167	Текущее содержание и ремонт сетей уличного освещения	ДГС/М КУ «ТСЗ»	приведение эл. сетей в нормативное состояние	выполнено, оплата произведена с учетом фактически и выполненного объема работ	выполнено в срок	28 385,00	28 385,00	28 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 847,25	27 847,25	0,00	0,00	98,11
168	Текущее содержание благоустройства и территории города	ДГС/М КУ «ТСЗ»	содержание ТОП в нормативном состоянии и в соответствии с НФЗ	выполнено, оплата произведена с учетом фактически и выполненного объема работ	выполнено в срок	15 878,55	17 646,64	17 646,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 520,09	16 520,09	0,00	0,00	93,62
169	Содержание и эксплуатация территорий общего пользования	ДГС/М БУ «ДЭУ»/МКУ «ТСЗ»		выполнено, оплата произведена с учетом фактически и выполненного объема работ	выполнено в срок	60 517,96	62 547,83	62 547,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 262,47	62 262,47	0,00	0,00	99,54
171	Содержание детских игровых площадок	ДГС/М КУ «ТСЗ»		выполнено, оплата произведена с учетом фактически и выполненного объема работ	выполнено в срок	2 696,48	2 841,72	2 841,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840,93	2 840,93	0,00	0,00	99,97

172	Содержание спортивных площадок	ДГС/М КУ «ТСЗ»	выполнено, оплата произведена с учетом фактического и выполненного объема работ	выполнено в срок	0,00	6 498,82	0,00	0,00	0,00	0,00	6 460,81	0,00	0,00	0,00	6 460,81	0,00	0,00	99,42
173	Содержание площадок для выгула собак	ДГС/М КУ «ТСЗ»	выполнено, оплата произведена с учетом фактического и выполненного объема работ	выполнено в срок	0,00	935,37	0,00	0,00	0,00	0,00	931,43	0,00	0,00	0,00	931,43	0,00	0,00	99,58
175	Содержание территории склонов Тобольского Кремля и сада Ермака	ДГС/М КУ «ТСЗ»	выполнено	выполнено в срок	9 053,00	8 205,07	0,00	0,00	0,00	0,00	8 205,07	0,00	0,00	0,00	8 205,07	0,00	0,00	100,0
176	Содержание каналов, лотков, водоотводных канав, включая территории общего пользования	ДГС/М КУ «ТСЗ»	выполнено	выполнено в срок	911,00	11 428,71	0,00	0,00	0,00	0,00	11 428,70	0,00	0,00	0,00	11 428,70	0,00	0,00	100,0
177	Содержание контейнерных площадок	ДГС/М КУ «ТСЗ»	улучшение санитарного состояния города	выполнено в срок	3 095,00	2 389,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255,62	0,00	0,00	0,00	2 255,62	0,00	0,00	94,41

178	Содержание фонтанов г.Тобольска	ДГС/М КУ «ТСЗ»	поддержание фонтанов в рабочем состоянии	выполнено	выполнено в срок	4 441,00	3 530,77	3 530,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 530,77	3 530,77	0,00	0,00	100,0
181	Эвакуация и хранение брошенного транспорта	ДГС/М КУ «ТСЗ»	созданы условия для комфорта ноготного проживания	Выполнено	Выполнено в срок	0,00	421,66	421,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,25	383,25	0,00	0,00	90,89
182	Содержание общественных туалетов на конечных остановочных пунктах	ДГС/М КУ «ТСЗ»	созданы комфортный условия работы для сотрудников ПАТП	выполнено	выполнено в срок	2 246,00	2 222,85	2 222,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222,85	2 222,85	0,00	0,00	100,0
183	Текущее содержание мест захоронений	ДГС/М КУ «ЦГУ»	содержание мест захоронений города Тобольска в соответствии нормативном состоянии	выполнено	выполнено в срок	19 621,00	24 526,37	24 526,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 138,04	24 138,04	0,00	0,00	98,42

187	Установка/замена адресных указателей	ДГХ	созданы условия для комфортного отдыха жителей города	Выполнены Установлены адресные указатели на домах индивидуальной жилищной застройки с номером дома в количестве 450 штук и наименованием улицы в количестве 285 штук	выполнено в срок	0,00	1 188,00	1 188,00	1 188,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
189	Оказание услуг по предоставлению и содержанию уличных туалетов	ДГХ	улучшение санитарного состояния города	Выполнено Экономия связана с ремонтными работами муниципального стационарного общественного туалета, расположенного по адресу: г. Тобольск, пер. Свердловский, стр. 2/1	выполнено в срок	14 168,00	12 867,10	12 867,10	12 797,76	12 797,76	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46

190	Капитальный ремонт туалета на Красной площади	ДГХ	улучшен санитарного состояния города	выполнено	выполнено в срок	3 477,00	3 045,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3 045,16	3 045,16	0,00	0,00	0,00	100,0
197	Создание контейнерных площадок	ДГХ	улучшен санитарного состояния города	Выполнено. Обустроенного контейнерных площадок	выполнено в срок	0,00	4 608,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4 608,06	4 608,06	0,00	0,00	0,00	100,0
204	Разработка проектов санитарно-защитных зон мест захоронений и получение экспертных заключений на разработанные проекты	ДГХ	улучшен санитарного состояния города	Фактически и работы выполнены 08.10.2025, но Подрядчик направил исковое заявление в суд о взыскании оплаты по выполненным работам, отказывается платить неустойку. Судебное заседание назначено на 31.03.2026. денежные средства будут выплачены в 2026 году.	Частичное выполнение	0,00	1 258,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

210	Изготовление и установка информационных стендов	ДГС/М КУ «ТСЗ»	содержание ТОП в нормативном состоянии	Выполнено. Установлено 34 информационных стенда, обновлено – 3 инф. стенда и 16 баннеров. Фактически все работы выполнены в 2025 году, часть оплаты будет проведена в 2026	Частичное выполнение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,76	225,76	225,76	0,00	0,00	58,52
211	Проведение осмотра для целей оценки соответствия технического состояния оборудования детских, спортивных площадок (далее МАФ) требованиям безопасности в соответствии с требованиями Технического регламента	ДГС/М КУ «ТСЗ»	содержание ТОП в нормативном состоянии	выполнено	Выполнено в срок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,00	829,00	829,00	0,00	0,00	100,0

247	«Содержание информационных стендов»	ДГС/МКУ «ТСЗ»	созданы информационные стенды	выполнено	0,00	110,88	0,00	0,00	0,00	0,00	110,88	110,88	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
248	"Разработка проектной документации на строительство "сухой" снегосвалки для складирования снежных масс в г. Тобольске"	ДГС/МКУ «ТСЗ»	получены положительные заключения государственной экспертизы ПД и СД	ПД находится на ГЭ. МК переходящий на 2026 г.	0,00	11 429,72	0,00	0,00	0,00	0,00	11 429,72	1 629,72	0,00	0,00	0,00	0,00	14,26
250	«Устройство ограждений вдоль первой линии туристического маршрута в городе Тобольске»	ДГС/МКУ «ТСЗ»	созданы информационные стенды	выполнено	0,00	571,75	0,00	0,00	0,00	0,00	571,75	571,75	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
251	Вывоз отходов, не относящихся к ТКО, с территорий общего пользования индивидуальной жилой застройки	ДГС/МКУ «ТСЗ»	созданы информационные стенды	Вывоз отходов осуществляется по заявкам, оплата проведена за фактический	0,00	9 199,73	0,00	0,00	0,00	0,00	9 199,73	7 160,58	0,00	0,00	0,00	0,00	77,83

259	«Устройство наружного освещения тротуара в мкр. Иртышский от ул. Железнодорожная до д. 25» (инициативный проект)	ДГС/М КУ «ТСЗ»	созданы условия для комфортного отдыха жителей города	выполнено, экономия сложилась после уточнения геометрических размеров	выполнено в срок	935,24	935,24	0,47	934,77	0,00	0,00	892,35	0,45	891,90	0,00	0,00	95,41
260	«Устройство спортивных площадок, расположенных по адресу: г. Тобольск, 7 мкр., МКД 35, 36, 36б» (инициативный проект)	ДГС/М КУ «ТСЗ»	созданы условия для комфортного отдыха жителей города	Выполнено, экономия сложилась после уточнения геометрических размеров	выполнено в срок	7 438,60	7 438,60	3,72	7 434,89	0,00	0,00	7 438,60	3,72	7 434,88	0,00	0,00	100,0
261	«Изготовление и устройство Арте-объекта «Сердце Сумкино» (инициативный проект)	ДГС/М КУ «ТСЗ»	созданы условия для комфортного отдыха жителей города	Выполнено, экономия сложилась после уточнения геометрических размеров	выполнено в срок	1 626,16	1 626,16	0,81	1 625,35	0,00	0,00	846,48	0,42	846,06	0,00	0,00	52,05
263	Благоустройство территории в мкр. Иртышский в районе туркомплекса «Раздолье»	ДГС/М КУ «ТСЗ»	созданы условия для комфортного отдыха жителей города	выполнено отсыпка берега с устройством ограждения	выполнено в срок	0,00	2 048,51	2 048,51	0,00	0,00	0,00	2 048,51	2 048,51	0,00	0,00	0,00	100,0

266	«Строительство Концертного зала», расположенного по адресу: УрФО, Томенская обл., г. Тобольск, ул. Пристанская, земельный участок 1»	ДГС/М КУ «ТСЗ»	созданы благоприятной городской среды	Прохождение ГЭ ПД и результатов инженерных изысканий	выполнено в срок	0,00	4 439,58	4 439,58	4 439,58	4 439,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
267	Устройство площадки для выгула собак	ДГС/М КУ «ТСЗ»	созданы благоприятной городской среды	Выполнено устройство многофункциональной площадки в 4 мкр.	выполнено в срок	7 757,00	7 323,96	7 323,96	7 323,96	7 323,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	Обустройство аллеи Воинской Славы СВО на территории кладбища Алемасовского г. Тобольска	ДГХ	созданы благоприятной городской среды	Выполнено за счет дополнительных средств областного бюджета (субсидия)	Выполнено в срок	0,00	0,00	15 112,27	14 110,40	14 110,40	0,00	0,00	0,00	14 110,40	0,00	93,37
	Техническое освидетельствование аттракционов	ДГС/М КУ «ТСЗ»	созданы благоприятной городской среды	Выполнено за счет экономики средств с других мероприятий	Выполнено в срок	0,00	45,50	45,50	45,50	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	Выполнение технического обследования и работ по укреплению склона р.Курдюмка в районе	ДГС/М КУ «ТСЗ»	созданы благоприятной городской среды	Выполнено за счет дополнительных средств областного бюджета за счет	Выполнено в срок	0,00	99,98	97 802,92	97 802,92	97 802,92	0,00	0,00	0,00	97 702,94	0,00	100,0

Ремонт детских площадок			ДГС/МКУ «ТСЗ»	города	созданы условия для комфортного отдыха жителей города	Выполнено о. Произведен ремонт детских площадок, расположенных по адресу: Алтекарский сад; мкр.8, в районе д. 1; Сад Ермака, мкр.15 в районе д. 4; мкр.Менделеево, Сквер «Железнодорожников»; мкр.10 в районе д. 86, за счет экономии средств с других мероприятий	Выполнено в срок	0,00	1 659,91	1 659,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
-------------------------	--	--	---------------	--------	---	--	------------------	------	----------	----------	------	------	------	------	------	-------

Изготовление и установка барельефа Почетных граждан города Тобольска	ДГС/МКУ «ТСЗ»	созданы условия для комфортного отдыха жителей города	выполнено за счет экономии средств с других мероприятий	Выполнено в срок	0,00	2 470,43	2 470,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470,43	2 470,43	0,00	0,00	100,0
Устройство и содержание Пятицкого ледового катка на базарной площади города Тобольска	ДГС/МКУ «ТСЗ»	созданы условия для комфортного отдыха жителей города	Выполнен за счет экономии средств с других мероприятий. Объем работ 2025 года, МК переходящий на 2026.	Частичное выполнение	0,00	726,35	726,35	0,00	0,00	0,00	0,00	613,66	613,66	0,00	0,00	84,49
Обслуживание искусственного водоема в Аптекарском саду г. Тобольска	ДГС/МКУ «ТСЗ»	созданы условия для комфортного отдыха жителей города	выполнено за счет экономии средств с других мероприятий. Экономия сложилась за счет прекращения договорных отношений по соглашению сторон)	Выполнено в срок	0,00	1 749,00	1 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478,33	1 478,33	0,00	0,00	84,52

Благоустройство подходов к ул. Казачья	ДГС/МКУ «ТСЗ»	созданы благоприятной городской среды	выполнено частично за счет экономии средств с других мероприятий, МК переходящих в 2026 г.	Частичное выполнение	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
Задача 3. Поддержание и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории города															
Итого:					37 459,12	57 019,25	40 984,25	16 035,00	0,00	57 006,77	40 971,77	16 035,00	0,00	0,00	99,98
269	Содержание и отлов бездомных животных	ДГХ	уменьшение количества животных без владельцев	Выполнено, отловлено 722 особи	28 905,12	27 682,84	11 647,84	16 035,00	0,00	27 682,84	11 647,84	16 035,00	0,00	0,00	100,0
270	Акарицидная (противоклещевая) обработка	ДГХ	проведение противоэпидемических мер	выполнено	0,00	497,49	497,49	0,00	0,00	497,49	497,49	0,00	0,00	0,00	100,00
271	Энтомологическое обследование общественных озелененных территорий в городе	ДГХ	проведение противоэпидемических мер	выполнено	0,00	558,09	558,09	0,00	0,00	558,09	558,09	0,00	0,00	0,00	100,0
272	Рекультивация и ликвидация свалок отходов	ДГХ	оказание услуг населению с целью повышения индекса	Выполнено, ликвидировано: 30 свалок, 6 026 тонн, в том числе на выполнение работ по	8 554,00	28 277,34	28 277,34	0,00	0,00	28 268,34	28 268,34	0,00	0,00	0,00	99,97

279	«Реконструкция автомобильной дороги по ул. Алябьева г.Тобольск» (в т.ч. предпроектная разработка ПД)	ДГС/М КУ «ГСЗ»	получение положительного заключения государственного контракта и ПД и СД	ПД на стадион прохаживания ГЭ, оплата бюджета проведена после получения положительного заключения в 2026 году	Частичное выполнение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003,26	1 003,26	1 003,26	0,00	0,00	0,00	0,00	17,05
280	Строительство магистрали М-8 г.Тобольск (в т.ч. разработка ПД)	ДГС/М КУ «ГСЗ»	транспортная доступность новых микрорайонов	Выполнено: строительство во магистрали - 1515,7 п/м; устройство тротуаров - 2515,7 п/м; устройство велослужб и - 1121,3 п/м;	Выполнено в срок	0,00	210 587,45	18 470,21	192 117,24	0,00	188 553,77	4 683,31	183 870,45	0,00	0,00	0,00	0,00	89,54

298	Содержание автомобильных дорог	ДГС/МКУ «ТСЗ»	поддержание нормативного состояния	выполнено, оплата проведена за фактически выполненный объем работ	выполнено в срок	309 488,10	290 798,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 780,49	284 780,49	0,00	0,00	97,93
299	Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе	ДГС/МБУ «ДЭУ»/МКУ «ТСЗ»	поддержание нормативного состояния в соответствии с НФЗ	выполнено	выполнено в срок	82 247,98	93 543,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 543,27	93 543,27	0,00	0,00	100,0
305	«Строительство дорог со щебеночным покрытием с устройством наружного освещения на площадке для жилищного строительства в микрорайоне Иртышский г. Тобольска» (в т.ч. разработка ПД)	ДГС/МКУ «ТСЗ»	развитие территорий ИЖС для многолетних семей	Выполнена отсыпка щебнем	выполнено в срок	0,00	194,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,78	194,78	0,00	0,00	100,0
306	«Строительство дорог со щебеночным покрытием с устройством наружного освещения на площадке для жилищного строительства по	ДГС/МКУ «ТСЗ»	развитие территорий ИЖС для многолетних семей	Выполнены работы по устройству песчаного основания – 2,4 км. МК переходящ	Частичное выполнение	0,00	1 102,29	27 520,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 028,57	1 102,29	23 926,29	0,00	87,44

345	Строительство дорог с щебеночным покрытием с устройством наружного освещения на площадке для жилищного строительства мкр.Защитино г. Тобольска (в т.ч. разработка ПД)	ДГС/МКУ «ГСЗ»	развитие территорий ИЖС для многодетных семей	выполнена разработка ПД, оплата бюджет произведе на после получения положительного заключения ГЭ, МК переходящ ий на 2026	Частичное выполнение	6 500,00	6 506,43	9,68	6 496,75	0,00	0,00	6,43	0,00	0,00	0,10	
Цель 3: Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения и удовлетворение потребности населения в качестве пассажирских перевозках автомобильным и водным транспортом																
Задача 5. Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом в городском, пригородном и межмуниципальном сообщении, водным транспортом																
Итого:						899 242,50	1 384 482,91	681 507,31	702 975,60	0,00	0,00	1 252 461,40	578 330,82	674 130,57	0,00	90,46
346	Возмещение расходов, связанных с организацией транспортного обслуживания по перевозке граждан автомобильным транспортом	ДГС	Удовлетворение потребностей населения в транспортном обслуживании	Расходы возмещены Финансирование по факту выполненных работ	Выполнено в срок	471 251,40	738 064,09	539 194,99	198 869,09	0,00	0,00	619 592,54	442 430,00	177 162,55	0,00	83,95
347	Социальная поддержка отдельных категорий граждан, осуществляемой путем возмещения расходов на оплату проезда указанных граждан на автомобильном транспорте	ДГС	Перевозка граждан льготных категорий на автомобильном транспорте общего пользования без	Расходы возмещены Финансирование по факту выполненных работ	Выполнено в срок	80 302,10	80 302,10	0,00	80 302,10	0,00	0,00	73 163,63	0,00	73 163,63	0,00	91,11

351	Регулирование тарифов на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении и до садоводческих товариществ	ДГС	Сохранение доступного для населения уровня тарифов на проезд в общественном транспорте	Стоимость проезда на автомобильном транспорте общего пользования составила 27 руб. за одну поездку (26 руб. при оплате банковской картой)	выполнено в срок	1 483,00	1 483,00	1 483,00	1 483,00	1 483,00	1 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
352	Контроль за деятельностью юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа легковым такси	ДГС	Соблюдение ЮЛ и ИП требований законодательства в сфере перевозок такси	Выполнено	выполнено в срок	742,00	742,00	742,00	742,00	742,00	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
353	На организацию пассажирских перевозок на грузопассажирской паромной переправе через р.Иртыш (Тобольск-Бекерево)	ДГС	Организация паромного сообщения с ТО "Левобережье"	Продолжительность навигации – 234 дня (с 16.04. по 05.12.), экономия сложилась в связи с уменьшением срока навигации	выполнено в срок	41 081,00	45 283,42	45 283,42	45 283,42	42 161,93	42 161,93	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11

Актуализация программы комплексного развития транспортной инфраструктуры	ДГС	Удовлетворение потребности населения в транспортных средствах, развитии транспортной инфраструктуры	выполнено за счет экономии средств с других мероприятий, проведенных в рамках программы	выполнено в срок	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
расходы на руководство и управление в сфере установленных функций:					17 635,95	20 862,82	0,00	20 862,82	0,00	20 520,52	0,00	0,00	0,00	20 520,52	98,36
ИТОГО по муниципальной программе:					2 535 454,48	3 829 200,33	1 640 269,43	2 188 930,90	0,00	3 253 412,68	1 353 434,02	0,00	0,00	1 899 978,66	84,96

Сокращения:

ДГС – Департамент городской среды Администрации города Тобольска;
 ДГХ – Департамент городского хозяйства Администрации города Тобольска;
 МКУ «ТСЗ» - МКУ «Тобольскстройзаказчик»;
 МКУ «ЦГУ» - муниципальное казенное учреждение «Центр городских услуг»;
 ПД – проектная документация;
 МК – муниципальный контракт.
 Финансирование мероприятий №№1-30, 32-76, 93, 98-129, 131-134, 138, 141-149, 152, 154-156, 158-161, 163-166, 170, 174, 179-180, 184-186, 188, 191-196, 198-203, 205-209, 212-226, 232-235, 237-242, 245-246, 249, 252-258, 262, 264-265, 268, 273, 276-278, 281-292, 300-304, 309-310, 312-325, 328-333, 338-341, 343, 350, 354, 357 в отчетном периоде не запланировано, поэтому необходимость их отображения в отчете отсутствует.